

附1

宁县职业中等专业学校实训楼建设项目支出绩效自评表

年度：2022年

项目名称		宁县职业中等专业学校实训楼建设项目						
主管部门		宁县教育局			实施单位	宁县职业中等专业学校		
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值
		年度资金总额	2,940.87	2,940.87		2,000.00		10
		其中：专项债券	2,900.00	2,000.00		2,000.00		10
		自筹资	40.87	940.87		—		—
		其他资						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：完成实训楼建设工程（框架结构实训楼一幢，地上四层局部五层，建筑面积8100.80平方米。）				截止2022年12年31日已完成项目主体			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：完成框架结构实训楼一幢，地上四层局部五层，建筑面积8100.80平方米。		完成框架结构实训楼一幢，地上四层局部五层，建筑面积8100.80平方米。	完成框架结构实训楼一幢，地上四层局部五层，建筑面积8100.80平方米。	20	19
		质量指标	指标1：工程质量合格率		=100%	=100%	8	8
		时效指标	指标1：按照工程进度完成		2022年12月31日	2022年12月31日	12	11
		成本指标	指标1：与项目进度匹配		合理控制	合理控制	10	10
	经济效益指标	指标1：产生的直接经济效益		可以偿还本年的利息	未修建完成，尚未产生直接经济效益	6	5	
		指标2：产生的间接经济效益		促进其他相关产业发展	本项目在建设过程带动建材、运输、施工、餐饮、酒店等相关行业的发展	6	6	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益	指标1:扩大宁县职业中等专业学校办学规模，加强学校基础设施建设，改善办学环境，提高职业教育装备水平和现代教育技术水平，促进职业教育的现代化建设。	扩大办学规模，加强基础设施建设	实训楼建设工程已完成。	6	6
			指标2：依靠县城新区开发建设，不断完善新校区的整体教育教学功能，提高办学水平，以适应和基本满足社会和群众对中等职业教育的需求，为国家和宁县经济社会发展培养更多更好的建设人才。	完善新校区整体教育教学功能，培养更多人才	实训楼尚未竣工，尚未投入使用	6	5
		可持续影响指标	指标1：项目的实施有助于完善宁县教育基础设施建设、推动职业教育的可持续发展、构建和谐社会。	提高效果初见成效	项目的实施完善了宁县教育基础设施建设、推动了职业教育的可持续发展、促进了和谐社会的构建。	3	3
			指标2:项目持续发挥作用的期限（年）	≥50	可以满足学校使用50年	3	3
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：周边群众及在校师生满意度	100%	95.00%	10
	总分						100

单位：万元

执行率	得分
68.01%	6.8
100.00%	
0.00%	—
	—
本建设工程	
偏差原因分析及改进措施	
尚未修建完工	
由于前期的设计变更导致整体项目的实施进度落后，经过三次延期协议后，预计可在最后一次延期协议约定的计划竣工时间如约竣工。	
未修建完成，尚未产生直接经济	

偏差原因分析及 改进措施
尚未修建完成未 投入使用，待投 入使用后即可达 成目标
满意度不足100% 。