

宁县养护院建设项目

绩效评价报告

一、项目基本情况				
基 本 情 况	项目名称	宁县养护院建设项目		
	评价年度	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	评价类型	财政评价
	委托评价 单位	宁县财政局	评价机构	陕西熙悦会计师 事务所有限公司
	评价对象	宁县民政局		
项 目 概 况	2020 年 3 月 3 日，本项目经宁县发展和改革局首次批复（宁发改（2020）47 号）、2022 年 7 月 1 日，宁县发展和改革局重新批复（宁发改（2022）212 号），项目估算总投资 6892 万元。			
	1. 单体建筑：新建二层框架结构行政综合楼，建筑面积 716.18m；新建四层框架结构 1#生活楼，建筑面积为 3385.82m；新建四层框架结构 2#生活楼，建筑面积为 3111.59 m；新建地下一层、地上五层框架结构 3#生活楼，建筑面积为 4866.17m；新建一层框架结构餐厅、洗衣房，建筑面积为 643.14m；新建一层框架结构连廊，建筑面积为 378.10 m²。 2. 室外附属工程 （1）硬化工程：新建彩色固露骨料混凝土硬化面积 5390 m²，芝麻灰花岗岩道牙石长度为 2800m，芝麻灰火烧板铺装面积为 950 m²，鹅卵石铺装 24 m²。			

	(2) 室外管道工程：新建室外给水管道长度为 1950m，水表井 1 座、阀门井 15 座；新建消防管道长度为 950m，室外消火栓 4 套；新建污水管道长度为 1350m，50m 钢筋混凝土化粪池 1 座，隔油池 1 座，污水检查井 40 座；新建雨水管道长度为 1750m，雨水检查井 40 座、雨水口 60 个；新建采暖管道长度为 500m，采暖检查井 8 座。 3. 室外电气工程：新建低压电缆长度为 2650m，电力手孔井 3 座；新增弱电管线长度为 3600m，弱电手孔井 5 座；新增 1000KVA 箱式变电站 1 座、800KW 柴发机组 1 套、室外监控摄像机 6 个、庭院灯 35 盏。 4. 其他：新做透视围墙长度为 350m，电动大门 1 座；新建绿地面积为 4463 m²。	
	2022 年 7 月 1 日，经宁县发展和改革局（宁发改〔2022〕212 号）、本项目估算总投资 6,892 万元，资金来源为申请中央预算内投资 3,600 万元，地方政府专项债券资金 2,100 万元，其余资金由县级财政配套解决。	
	运用科学合理的方法，按照规范的程序，通过了解宁县养护院建设项目实施情况、预期目标的实现程度和实施效果，对政府专项债券项目资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地分析和评判，为以后规范同类项目管理和财政资金安排提供重要的参考依据。	
项 目 资 金	资金总额	6,892.00 万元
	财政资金	1,192.00 万元
	中央预算内投资	3,600.00 万元

	专项债券	2,100.00 万元
二、评价基本情况		
评价范围	对 2023 年宁县养护院建设项目政府专项债券资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判。	
评价依据	1. 政策依据 (1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号); (2)《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167 号); (3)《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32 号); (4)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号); (5)《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预〔2021〕61 号); (6)《地方政府专项债券用途调整操作指引》(财预〔2021〕110 号); (7)《甘肃省专项债券项目资金绩效管理办法》(甘财预〔2021〕54 号); (8)《甘肃省省级预算绩效管理办法》等六个办法和规程(甘财绩〔2020〕5 号)。 2. 评价依据 (1)项目可行性研究报告、初步设计等设立的政策依据文件资料;	

务



0113

	(2) 项目申请、专项债券申请、情况说明资料; (3) 项目中标通知书、项目合同、情况说明等执行资料; (4) 项目预算执行情况、资金收付等财务资料; (5) 项目实施单位编制的绩效目标、绩效自评等资料; (6) 评价人员自行收集的如访谈记录、社会信息、项目现场勘察结果等资料。
评价指标体系	本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级划分可根据不同评价内容设定。总分设置为100分,等级划分为四档:90分(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号),本次绩效评价分别从项目决策、管理、产出、效益四个方面对宁县养护院建设项目绩效情况进行综合分析,为突出结果导向,结合本项目正在实施期间的实际情况,本次评价绩效指标体系设置更加注重决策、过程和产出。 修订后分值占比:决策(20分)、管理(45)、产出(20分)、效益(15分)。
评价办法	根据评价对象的具体情况,本次主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、现场观察法等进行绩效评价。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行,数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。

绩效评价工作过程	接受项目前期调研、制定工作方案、组织实施、分析评价及绩效打分、撰写报告、资料归档。					
三、评价结论和绩效分析						
综合评价结论	评价得分	90		评价等级		优
绩效分析	指标	决策	管理	产出	效益	合计
	评价得分	17	41	19	13	90
四、存在问题						
本项目计划施工日期与实际施工日期不符，截止评价日，项目尚未完工，存在进度滞后问题。						
五、有关对策建议						
建议宁县民政局强化项目管理工作，确保项目进度。						
六、其他需说明的事项						
宁县养护院项目政府专项债券资金绩效评价报告相关的基础工作材料和财务核算资料由项目实施单位宁县民政局提供，并对其真实性、合法性、完整性负责。						