

宁县水务局文件

宁水发〔2025〕124号

宁县水务局

关于报送2025年财政重点项目绩效评价反馈问题的整改工作报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展2025年财政重点项目绩效评价反馈问题整改工作的通知》精神，2025年财政重点项目绩效评价评价我单位项目1个，反馈存在的问题2个。针对反馈的问题，我单位高度重视，及时安排部署，深入开展整改，现将有关整改情况汇报如下：

一、绩效评价反馈的问题

（一）评价的项目。2025年财政重点项目绩效评价安排评价我单位项目1个，为2024年度增发国债水利领域项目补助资金，评价得分95.56分，评价结果为“优”

（二）反馈的问题。2025年财政重点项目绩效评价反馈我单位问题共计2个，分别为（一）预算执行率偏低。截至当前，该项目预算资金4870万元，实际支出4086.99万元，预算执行率为83.92%，未达到预期目标。（二）项目验收进度滞后宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程尚未完成验收，主要存在以下问题：一是剩余资金452.04万元（其中国债资金316.62万元，地方配套资金135.42万元）未完成支付；二是延伸段工程虽已完工，但进度款仅支付160.83万元，影响资金使用效率；三是整体工程的验收及决算工作尚未启动，可能导致项目交付延期。

二、整改措施

（一）提高政治站位，及时安排部署。深刻认识绩效评价工作对提升单位履职效能、服务发展大局的重要意义，将其作为重大政治任务。收到评价结果后，第一时间安排部署，明确“分管领导抓统筹、责任股室抓落实、业务骨干抓执行”的工作机制。细化整改任务清单，逐项明确责任主体、整改目标和完成时限，以“钉钉子”精神推动整改工作落地见效。

（二）深入研究分析，查找问题根源。组建由业务骨干、财务人员组成的问题分析专班，对绩效评价反馈问题进行“地毯式”梳理。采用“问题倒查法”，从工作执行末端回溯决策源头，

结合项目实施流程、资金使用轨迹、政策落实情况等，深入剖析问题成因。

(三)强化工作措施，扎实开展整改。细化绩效目标量化维度，针对部门核心职能，将年度绩效目标拆解为具体、可量化、可追溯的指标，分析经费增长原因并分类管控。对2024年度增发国债水利领域项目建设情况逐项核查，对照绩效的各项指标，逐一对比“计划值”与“实际完成值”，详细分析差异原因，确保绩效目标合理、合规。

三、整改情况

一是预算执行偏低情况。绩效评价后共完成支付532.3万元，整体完成支付4619.29万元，支付率94.85%，剩余资金带结算投资评审后完成支付；二是项目验收滞后问题。目前，宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程项目已全部完成建设任务并验收，正在组织结算投资评审工作。

四、下一步工作打算

(一)加强政策学习，提高工作效能。采用学习强国、单位内部培训平台，推送政策解读视频、要点问答；鼓励工作人员结合实际工作分享学习感悟、交流应用思路。定期开展政策应用实操演练，设置模拟工作场景，检验学习效果，将政策学习情况纳入个人绩效考核，激励干部学深悟透、学以致用，提升工作精准度和效能。

(二)健全内控机制，规范资金管理。完善单位内部控制制度体系，重点围绕资金管理、项目实施、风险防控等关键

环节，引入第三方专业机构参与项目中期评估、绩效再评价，及时发现风险隐患并预警。同时，每季度开展自查自纠，对发现的漏洞及时修补，构建“制度健全、流程规范、监督有效”的内控管理格局。

(三)及时收集资料，强化档案管。在项目启动环节，要求业务股室同步建立档案收集台账，按照项目实施过程，及时收集整理项目各阶段资料，项目实施结束后，将项目从立项到验收交付使用资料归档标号保存，确保提升档案管理的科学性、安全性。

附件：佐证资料



附件2:

2025年财政重点项目绩效评价反馈问题整改工作台账



填报单位：（盖公章）2025 年 7 月 21 日单位：万元

序号	单位名称	项目名称	反馈的问题	整改措施	整改结果	整改责任人	整改完成时限
1	宁县水务局	2024年度增发国债水利领域项目补助资金	(一)预算执行率偏低。截至当前,该项目预算资金4870万元,实际支出4086.99万元,预算执行率为83.92%,未达到预期目标。(二)项目验收进度滞后宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程尚未完成验收,主要存在以下问题:一是剩余资金452.04万元(其中国债资金316.62万元,地方配套资金135.42万元)未完成支付;二是延伸段工程虽已完工,但进度款仅支付160.83万元,影响资金使用效率;三是整体工程的验收及决算工作尚未启动,可能导致项目交付延期。	(一)提高政治站位,及时安排部署,深刻认识绩效评价工作对提升单位履职效能、服务发展大局的重要意义,将其作为重大政治任务。收到评价结果后,第一时间安排部署,明确“分管领导抓统筹、责任股室抓落实、业务骨干抓执行”的工作机制。细化整改任务清单,逐项明确责任主体、整改目标和完成时限,以“钉钉子”精神推动整改工作落地见效。 (二)深入研究分析,查找问题根源。组建由业务骨干、财务人员组成的问题分析专班,对绩效评价反馈问题进行“地毯式”梳理。采用“问题倒查法”,从工作执行末端回溯决策源头,结合项目实施流程、资金使用轨迹、政策落实情况等,深入剖析问题成因。 (三)强化工作措施,扎实开展整改。细化绩效目标量化维度,针对部门核心职能,将年度绩效目标拆解为具体、可量化、可追溯的指标,分析经费增长原因并分类管控。对2024年度增发国债水利领域项目建设情况逐项核查,对照绩效的各项指标,逐一对比“计划值”与“实际完成值”,详细分析差异原因,确保绩效目标合理、合规。	一是预算执行偏低情况。绩效评价后共完成支付532.3万元,整体完成支付4619.29万元,支付率94.85%,剩余资金待结算投资评审后完成支付;二是项目验收滞后问题。目前,宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程项目已全部完成建设任务并验收,正在组织结算投资评审工作。	师永春	3个月

国库集中支付凭证

0

财政直接支付普通业务

凭证日期: 20250613

第 5214762102620250613000005 号

单位: 元



付款人	全称	宁县财政局零余额账户	收款人	全称	甘肃庆辉建设工程有限公司湘乐分公司
	账号	27283101040003208		账号	9621070130000096719
	开户银行	中国农业银行股份有限公司宁县支行		开户银行	中国邮政储蓄银行宁县支行
支付金额		人民币 (大写): 捌拾万元整			
单位	宁县水务局		主管部门		
功能分类科目	2130305水利工程建设		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用途		
预算项目编码	62102625904001000B010		预算项目名称		
支付印章					
					
2025-06-13 09:13:51		2025-06-13 09:13:50		2025-06-13 11:36:49	
银行会计分录					
实际支付(借):					
复核员:					



国库集中支付凭证

0

财政直接支付 普通业务

凭证日期: 20250613

第 5214Z62102620250613000004 号

单位: 元

付款人	全称	宁县财政局零余额账户		收款人	全称	甘肃庆祥建设工程有限公司湘乐分公司宁县平道川防洪治理工程二标段农民工工资专户	
	账号	27283101040003208			账号	962103013000115185	
	开户银行	中国农业银行股份有限公司宁县支行			开户银行	中国邮政储蓄银行宁县支行	
支付金额		人民币 (大写): 贰拾万元整				金额 (小写)	
单位		宁县水务局				宁县水务局	
功能分类科目		2130305水利工程建设				主管部门	
结算方式		电子转账支付				支付申请编号	
预算项目编码		621026259040010000010				用途	
		宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程 (2024)				宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程 (2024)	
支付印章						银行会计分录	
							



国库集中支付凭证


0

财政直接支付 普通业务

凭证日期: 20250324

第 5214Z6210262025032400104 号

单位: 元

付款人	全称	宁县财政局零余额账户		收款人	全称	甘肃恒宇工程建设有限公司	
	账号	27283101040003208			账号	662301061276700010	
	开户银行	中国农业银行股份有限公司宁县支行			开户银行	甘肃银行庆阳分行营业部	
支付金额		人民币 (大写): 壹佰贰拾捌万陆仟叁佰壹拾柒元陆角肆分				金额 (小写)	
		人民币 (小写): ¥1,286,317.64					
单位	宁县水务局		主管部门		宁县水务局		
功能分类科目	2130305水利工程建设		支付申请编号				
结算方式	电子转账支付		用途		宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程延伸段工程款		
预算项目编码	621026259040010000010		预算项目名称		宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程 (2024)		
支付印章							
 2025-03-24 11:05:05			 2025-03-24 11:08:05				
 2025-03-24 11:07:40			 2025-03-24 12:32:55				
实际支付金额 (借):			实际支付金额 (借):				
复核员:			复核员:				
银行会计分录							

国库集中支付凭证

0


财政直接支付普通业务

凭证日期: 20250117

第 5214Z6210262025011701217 号

单位: 元



付款人	全称	宁县财政局零余额账户	收款人	全称	甘肃恒宇工程建设有限公司
	账号	27283101040003208		账号	962103013000050875
	开户银行	中国农业银行股份有限公司宁县支行		开户银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司宁县支行
支付金额		人民币（大写）：叁拾万零壹佰壹拾贰元肆角柒分			
支付金额		金额（小写） ¥300,112.47			
单位	宁县水务局		主管部门 宁县水务局		
功能分类科目	2130305水利工程建设		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用途		
预算项目编码	621026259040010008009		预算项目名称 宁县湘乐川柏树底段灾后重建防洪治理工程（2024）		
支付印章					
 2025-01-17 11:51:42			实际支付（借）： 复核员：  2025-01-17 14:57:13		
银行会计分录					




国库集中支付凭证

0

财政直接支付 普通业务 第 5214Z6210262025011701221 号
凭证日期: 20250117 单位: 元

付款人	全称	宁县财政局零余额账户	收款人	全称	甘肃恒宇工程建设有限公司
	账号	27283101040003208		账号	962103013000050875
	开户银行	中国农业银行股份有限公司宁县支行		开户银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司宁县支行
支付金额		人民币 (大写): 叁拾柒万叁仟玖佰壹拾叁元陆角肆分			
支付金额		金额 (小写)			
支付金额		¥373,913.64			
单位	宁县水务局		主管部门	宁县水务局	
功能分类科目	2130305水利工程建设		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用途	宁县湘乐川柏树底段灾后重建防洪治理工程二标	
预算项目编码	621026259040010008009		预算项目名称	宁县湘乐川柏树底段灾后重建防洪治理工程 (2024)	
支付印章					
 2025-01-17 11:51:43 宁冯印振 2025-01-17 11:51:43 之杨印燕 2025-01-17 11:45:32					
银行会计分录					
实际支付 (借):					
复核员:					



2025-01-17 14:57:10

国库集中支付凭证

0

财政直接支付普通业务

凭证日期: 20250507

第 521476210262025050700125 号

单位: 元



付款人	全称	宁县财政局零余额账户		收款人	全称	甘肃恒宇工程建设有限公司老庄至瓦窑段防洪治理工程(延仲段)			
	账号	27283101040003208			账号	61012300500008977			
	开户银行	中国农业银行股份有限公司宁县支行			开户银行	甘肃银行宁县支行			
支付金额		人民币(大写): 壹拾捌万元整				金额(小写)			
单位		宁县水务局				主管部门			
功能分类科目		2130305水利工程建设				支付申请编号			
结算方式		电子转账支付				用途			
预算项目编码		62102625904001000B010				预算项目名称			
支付印章						实际支付金额			
 2025-05-07 11:35:42  2025-06-07 11:35:41  2025-05-07 11:32:57 <td colspan="2">银行会计分录</td><td colspan="2">宁县集中支付资金清算专用章</td>						银行会计分录		宁县集中支付资金清算专用章	
						农行宁县支行营业部			
						2025-05-07 11:52:42			



国库集中支付凭证

0

财政直接支付 普通业务

凭证日期: 20250117

第 5214Z6210262025011701219 号

单位: 元

付款人	全称	宁县财政局零余额账户		收款人	全称	甘肃金诚工程建设有限公司宁县分公司	
	账号	27283101040003208			账号	2709071909200059394	
	开户银行	中国农业银行股份有限公司宁县支行			开户银行	中国工商银行宁县支行	
支付金额		人民币 (大写): 贰拾伍万壹仟贰佰陆拾贰元零肆分					
单位		宁县水务局		主管部门		宁县水务局	
功能分类科目		2130305水利工程建设		支付申请编号			
结算方式		电子转账支付		用途			
预算项目编码		62102625904001000B009		预算项目名称		宁县湘东川柏树底段灾后重建防洪治理工程 (2024)	
支付印章				银行会计分录			
				实际支付金额 (借): ¥251,262.04 宁县集中支付资金清算专用章 农行宁县支行营业部 2025-01-17 14:57:11			


国库集中支付凭证

0

财政直接支付 普通业务 第 5214Z6210262025011701220 号
凭证日期: 20250117 单位: 元



付款人	全称	宁县财政局零余额账户		收款人	全称	庆阳市水利水电建设公司	
	账号	27283101040003208			账号	27270101040005729	
	开户银行	中国农业银行股份有限公司宁县支行			开户银行	中国农业银行庆阳西峰支行	
支付金额		人民币 (大写): 伍拾捌万柒仟肆佰柒拾壹元柒角壹分 金额 (小写) ¥587,471.71					
单位	宁县水务局		主管部门				宁县水务局
功能分类科目	2130305水利工程建设		支付申请编号				
结算方式	电子转账支付		用途				宁县湘乐川柏树底段灾后重建防洪治理工程-标
预算项目编码	62102625904001000B009		预算项目名称				宁县湘乐川柏树底段灾后重建防洪治理工程 (2024)
支付印章							实际支付 (借): 复核员:
 2025-01-17 11:51:41 2025-01-17 11:51:41 2025-01-17 11:45:31							
银行会计分录							



2025-01-17 14:57:11

国库集中支付凭证

0

财政直接支付普通业务

凭证日期: 20250507

第 521476210262025050700126 号

单位: 元




付款人	全称	宁县财政局零余额账户		收款人	全称	甘肃恒宇工程建设有限公司	
	账号	27283101040003208			账号	662301061276700010	
	开户银行	中国农业银行股份有限公司宁县支行			开户银行	甘肃银行庆阳分行营业部	
支付金额		人民币 (大写): 伍拾贰万壹仟零捌拾壹元叁角整					
支付金额		金额 (小写)					
支付金额		¥521,081.30					
单位	宁县水务局		主管部门		宁县水务局		
功能分类科目	2130305水利工程建设		支付申请编号				
结算方式	电子转账支付		用途		宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程 (延伸段)		
预算项目编码	621026259040010000B010		预算项目名称		宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程 (2024)		
支付印章							
2025-05-07 11:35:41 宁冯印振 2025-05-07 11:35:41 之杨印燕 2025-05-07 11:32:57							
银行会计分录							
实际支付 (借):							
复核员:							
宁县集中支付资金 清算专用章 农行宁县支行营业部 2025-05-07 11:52:27							




国库集中支付凭证

0

财政直接支付 普通业务 第 5214Z6210262025050700126 号
凭证日期: 20250507 单位: 元

付款人	全称	宁县财政局零余额账户	收款人	全称	甘肃恒宇工程建设有限公司
	账号	27283101040003208		账号	662301061276700010
	开户银行	中国农业银行股份有限公司宁县支行		开户银行	甘肃银行庆阳分行营业部
支付金额		人民币 (大写): 伍拾贰万壹仟零捌拾壹元叁角整			
支付金额		金额 (小写)			
支付金额		¥521,081.30			
单位	宁县水务局		主管部门	宁县水务局	
功能分类科目	2130305水利工程建设		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用途	宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程 (延伸段)	
预算项目编码	62102625904001000B010		预算项目名称	宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程 (2024)	
支付印章					
 2025-05-07 11:35:41			 2025-05-07 11:35:41		
 2025-05-07 11:32:57			 2025-05-07 11:52:27		
实际支付 (借):			实际支付 (借):		
复核员:			复核员:		
银行会计分录					



宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程

单位工程验收暨合同工程完工验收
鉴 定 书

宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程法人验收工作组



前 言

依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第30号）及其他水利工程验收有关规定，2024年12月20日，宁县水利建设管理站组成验收组对宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程进行单位工程暨合同工程完工验收，验收工作由宁县水利建设管理站主持，参加验收的有宁县水务局人秘股、规划计划股、建设管理股、财务股、宁县水利工程质量监督与安全管理站、设计、监理、施工单位及后期运行管理单位的代表。验收组采取现场检查、实地丈量、走访群众、查阅资料、听取汇报，经充分讨论，形成以下验收鉴定意见：

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

项目工程名称：宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程

工程位置：位于马莲河的二级支流平道川河下游的金村乡老庄村、兰庄村、湘乐镇瓦窑村。

（二）工程主要任务和作用

工程建成后，可保护沿岸人口4300人，保护农田1.06万亩，对提高防洪能力、改善环境，保障沿岸人民群众生命财产安全起到积极的推动作用，社会效益显著。

（三）工程设计主要内容

1.工程立项、设计批复文件

宁水发[2023]192号文件。

2.设计标准、规模及主要经济技术指标


设计防洪标准为：工程设计防洪标准为 10 年一遇，相应洪峰流量为 $212.99\text{m}^3/\text{s}$ ，对应工程等级为 IV 等，主要建筑物、次要建筑物、临时性建筑物均按 5 级设计。护岸工程采用格滨石笼重力式挡墙，墙高 $2.50\sim 4.0\text{m}$ ，迎水坡采用台阶状，每阶后退 0.5m ，上升 1m 。背水坡采用直立式，护岸顶宽 1.0m ，底宽 $2.0\sim 2.5\text{m}$ ，填充石料可选择块石，空隙率不超过 30%。要求石料质地坚硬，块石饱和抗压强度不小于 30Mpa ，软化系数不小于 0.75，比重不小于 $2.4\text{t}/\text{m}^3$ ，遇水不易崩解和水解，抗风化。格滨石笼填石粒径 $150\sim 300\text{mm}$ ，中值粒径 250mm 。薄片、条状等形状的石料不宜采用。风化岩石、泥岩等亦不得用作充填石料。格滨为机编双绞合六边形金属网面构成的网箱，材料为 -10% 铝一锌合金钢丝，钢丝拉力不小于 $350\text{MPa}\sim 500\text{MPa}$ ，格滨尺寸选用 $2.0\text{m}\times 1.0\text{m}\times 1.0\text{m}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）、 $1.0\text{m}\times 1.0\text{m}\times 1.0\text{m}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高），格滨网孔 $100\times 120\text{mm}$ ，网面钢丝直径为 2.7mm ，边端钢丝直径 3.4mm ，绑扎钢丝直径 2.2mm 。

河道上下由共建设 2 个在线式视频监控及水位监测点，每个监测点安装电子水位尺 1 套，AI 视频监控系统及视频存储设备 1 套，每个监测点安装相应供电设备及信息传输设备 1 套。

不同控制断面基础埋深即深泓线以下 $0.38\sim 0.57\text{m}$ 之间，深泓线以上高 $2.01\sim 3.53\text{m}$ ，堤岸总高度在 $2.50\sim 4.00\text{m}$ 之间。

3.主要建设内容

工程批复治理河道总长 35.00km ，新修护堤工程 7.042km ，其中：左岸 1.537km ，右岸 5.505km ，新建排洪涵管 7 处。河道上下游共建设 2 套在线式视频监控及水位监测点，同时拓宽河道。



4. 工程投资及投资来源

批复总投资 2453.81 万元。由中央资金和地方配套资金构成。

(三) 工程建设有关单位

建设单位：宁县水利工程建设管理站

设计单位：甘肃庆东工程设计有限公司

监理单位：盛源鑫项目管理有限公司

质量监督单位：宁县水利工程质量监督与安全监督站

施工单位：一标：甘肃恒宇工程建设有限公司；二标：甘肃庆辉建设工程有限公司；三标：甘肃庆辉建设工程有限公司

(四) 工程施工过程

1. 主要工程开工、完工时间

2024 年 4 月 11 日全面开工建设，由于受河道治理施工条件、汛期及施工主要材料块石和格宾笼订购不及时等原因造成工程进度缓慢一标段、三标段于 11 月 19 日完成全部建设任务；二标段于 11 月 19 日完成格宾石笼重力式挡墙建设任务，下剩河道清淤疏浚工作由于河道结冰于 2025 年 3 月 25 日开始清淤疏浚，4 月 25 日完成河道清淤疏浚工作。

2. 设计变更

一标段在施工中发现原设计的 K3+600—K4+200 段与 K7+600—K8+413 段工程受自然地形限制且临崖，施工难度大，治理意义较弱。经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位共同现场勘查，决定将这 2 段分别对应移至 K9+500—K9+718 与 K11+875—K12+771 段，其它设计不变。

(五) 工程完成情况和完成的主要工程量

1.工程完成情况

宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程共完成新修护堤工程7086m 其中：左岸固滨笼墙式护脚 2195m，右岸固滨笼墙式护脚4891m，新建排洪涵管 7 处。

2.完成的主要工程量

宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程主体建筑物累计完成土方开挖 71773.92m³、土方回填 28339.44m³、土工布铺设 56495.7 m²，铺装固滨笼块石 65549.66m³，安装固滨笼网栅 36403.1 m²，土方挖运（运距500m，含余土弃置量）14354.62 m³。河道上下由共建设 2 个在线式视频监控及水位监测点。

二、工程验收范围

合同工程的全部建设任务

三、工程质量评定

经对宁县水利工程质量监督与安全管理站质量等级核定结果复核，同意其核定的质量等级:3 个单位工程，18 个分部工程，389 个单元工程全部合格，合格率 100%，工程质量等级综合评定为合格。

四、历次验收遗留问题处理情况

无

五、存在的主要问题及处理意见

一是针对工程资料欠规范，各标段均存在资料签字盖章不全，个别质量评定表内容填写不符合规范要求，部分单元、分部、单位工程质量评定表格签字、盖章不全的问题，责成监理逐项进行整改。二是针对二标段河道清淤疏浚不彻底，临时占地恢复不彻底，责成监理单位督促尽快整改。三是二、三标段未支付工程建设临时用地补偿款，责成甘肃

庆辉建设工程有限公司尽快予以支付。



八、意见和建议

项目建设管理过程中，缺少奖惩制度，建议以后工程管理中完善奖惩制度，按进度、质量等奖优罚劣，尤其要增加惩罚条款，对施工进度缓慢、不重视质量的施工企业，通过惩罚制度，进行督促。

九、结论

该工程经验收组实地查看，查阅资料，认为该工程前期工作完备，建设程序合规，施工组织严密，管理到位，资料齐全，已按批准的初步设计及变更批复完成了建设任务，工程质量经宁县水利工程质量监督与安全管理站核定为合格，同意通过法人验收（单位工程验收暨合同工程完工验收）。


十、附件

法人验收组成员签名表



宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程一标

法人验收组织成员签字表



人员组成	姓名	工作单位	职务	签名
组长	勾刚刚	宁县水务局	项目法人	勾刚刚
成员	王文鹏	宁县水利工程质量监督与安全管理站	站长	王文鹏
	刘超鹏	宁县水务局建管股	股长	刘超鹏
	刘亚龙	宁县水务局财务股	股长	刘亚龙
	雷娜娜	宁县水务局规计股	干事	雷娜娜
	李波	宁县水务局	技术员	李波
	郭春娟	宁县水利工程质量监督与安全管理站	质安负责人	郭春娟
	颌盘年	宁县水利建设管理站	技术负责人	颌盘年
	彭永辉	宁县金村乡人民政府	副镇长	彭永辉
	王宝侠	甘肃庆东工程设计有限公司	工程师	王宝侠
	张明杰	盛源鑫项目管理有限公司	工程师	张明杰
	韩敏英	甘肃恒宇工程建设有限公司（一标）	项目经理	韩敏英