

宁县早胜镇人民政府

关于报送 2025 年财政重点项目绩效评价反馈问题的整改工作报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展 2025 年财政重点项目绩效评价反馈问题整改工作的通知》精神，2025 年财政重点项目绩效评价涉及我单位宁县早胜镇街区集中供热建设项目，反馈存在 2 个问题。针对反馈问题，我单位高度重视，及时安排部署，深入开展整改，现将有关整改情况汇报如下：

一、绩效评价反馈的问题

（一）评价的项目

2025 年财政重点项目绩效评价安排评价我单位项目 1 个，为宁县早胜镇街区集中供热建设项目，宁县早胜镇街区集中供热建设项目（热源厂）计划工期为 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日，采用 EPC 总承包模式，实际为 2023 年 12 月 1 日开工建设，截至 2024 年年末，热源厂总体完成合同金额的 33%。宁县早胜镇街区集中供热建设项目（管网及换热站）计划工期为 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 9 月 20 日，采用工程总承包模式，

实际为 2024 年 7 月 5 日日开工建设。截至 2024 年年末，管网及换热站总体完成合同金额的 17%，评价得分待最终评定，评价结果因存在进度滞后等问题需整改提升。

（二）反馈的问题

2025 年财政重点项目绩效评价反馈我单位问题共计 2 个，分别为：

1.工程进度与原计划偏离。街区集中供热建设项目（热源厂）计划工期 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日，实际为 2023 年 12 月 1 日采用 EPC 总承包模式开工，截至 2024 年年末，热源厂完成合同金额 33%，宁县早胜镇街区集中供热建设项目（管网及换热站）计划工期为 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 9 月 20 日，采用工程总承包模式，实际为 2024 年 7 月 5 日日开工建设，进度滞后。

2.项目绩效跟踪监控缺失。未按《街区集中供热建设项目实施方案》及《政府投资项目绩效管理办法》（财办〔2023〕12 号）要求，建立动态绩效监控机制，无绩效监控方案，缺乏阶段性目标考核指标（如月度工程量完成率、资金支付匹配度等），2023 年开工后未及时发现热源厂与管网工程大幅滞后问题。

二、整改措施

（一）提高政治站位，及时安排部署

第一时间召开专题整改会议，传达县财政局整改要求，成立以单位主要领导为组长，项目负责人、施工方、监理方负责人为成员的整改工作专班，明确职责分工，要求各方充分认识项目整

改对保障民生供热、规范财政资金使用的重要性，将整改工作作为当前重点任务推进（见4月27日会议纪要）。

（二）深入研究分析，查找问题根源

1.针对工程进度滞后问题：组织施工方、监理方对项目施工计划、资源投入、外部环境等进行全面梳理。经分析：1.主要因施工前期手续衔接不畅，导致开工时间延迟；2.热源厂厂区纵轴方向有一条110kv高压电缆贯穿热源厂上空，不具备施工条件，高压电缆迁移历时5个月，对工程整体进度影响较大；3.施工过程中设备采购周期长、部分路段管线敷设遇地质复杂难题，以及人力投入未达计划，造成进度缓慢。

2.针对绩效跟踪监控缺失问题：复盘项目管理流程，发现是对绩效管理政策学习贯彻不到位，项目管理团队重视施工进度与质量，忽视绩效监控体系搭建，缺乏专业绩效管理人员，未建立常态化监控机制，导致问题未及时察觉。

（三）强化工作措施，扎实开展整改

1.工程进度整改：

（1）优化施工计划：倒排工期，细化每月、每周施工任务，明确热源厂、管网及换热站各施工节点时间要求，如要求热源厂在2025年8月20日前完成设备安装调试，管网工程2025年10月9日完成所有管网敷设等（倒排工期计划表）。

（2）加大资源投入：协调施工方增加施工班组，补充技术工人与设备，针对地质复杂路段，邀请专家制定专项施工方案，采用顶管等工艺加快推进；优化设备采购流程，与供应商签订加

急供货协议，保障设备及时到场（陇建任命文件、夜间施工等）。

（3）加强协同监督：监理方每日巡查施工进度与质量，整改专班不定期召开进度协调会，及时解决施工堵点，如协调各单位加快道路开挖审批，保障管网施工连续推进（换热站查勘协调照片）。

2.绩效跟踪监控整改：

（1）制定绩效监控方案：依据《政府投资项目绩效管理办法》（财办〔2023〕12号）及项目实施方案，结合项目特点，制定详细绩效监控方案，明确监控主体（项目管理部门、财务部门、监理方协同）、周期（每月一次监控、每季度一次全面评估）（夜间巡查记录）。

（2）设定阶段性考核指标：建立涵盖月度工程量完成率、资金支付匹配度、质量验收合格率等考核指标，量化监控标准（周进度完成计量表）。

（3）建立监控执行机制：安排专人负责数据采集与分析，每月末收集施工进度报表、资金支付凭证、质量检测报告等资料，进行偏差分析，若发现进度或资金偏差（如进度滞后超10%、资金支付偏差超5%），立即启动预警，召开分析会制定纠偏措施（月工程量审核记录）。

三、下一步工作打算

（一）加强政策学习，提高工作效能

组织项目管理团队定期学习财政投资项目绩效管理、工程建设管理等政策文件，邀请行业专家开展专题培训，提升管理人员

政策水平与业务能力，将绩效理念、规范施工要求融入项目全流程管理，避免类似问题再次发生。

（二）健全内控机制，规范资金管理

完善单位内控管理制度，针对财政重点项目，建立资金使用全流程监管机制，严格按照绩效监控方案中资金支付匹配度指标拨付资金，强化财务部门与项目部门协同，对资金支付申请严格审核，确保资金跟着进度走，提高财政资金使用效益。


（三）及时收集资料，强化档案管理

明确项目资料收集责任人，从施工图纸、合同协议、进度报表、资金凭证到绩效监控资料等，全程及时、规范收集归档，建立电子与纸质档案双备份机制，利用档案管理系统实现资料分类检索、动态更新，为项目后续审计、评估及运维提供完整依据。

附件：佐证资料

- 1.会议纪要（含参会人员签到表、会议照片）
- 2.倒排工期表
- 3.陇建任命文、夜间施工照片
- 4.换热站查勘协调照片
- 5.绩效监控方案、夜间巡查记录
- 6.周进度完成计量表
- 7.月工程量审核记录





会议纪要

早胜供热及管网〔2025〕第 004 号

宁县早胜镇街区集中供热及基础管网建设项目 工作推进会议

2025 年 4 月 27 日上午 10 时，宁县早胜镇人民政府镇长傅鹏在宁县早胜镇人民政府办公楼二楼会议室主持召开了宁县早胜镇街区集中供热及基础管网建设项目工作推进会议。会议纪要如下：

一、项目进展及问题分析

宁县早胜镇供热及管网项目推进有序，部分环节工期滞后。热源厂 14 个单体封顶，主体结构施工进度 79%，剩余 3 个单体待设备安装后推进。项目受设备基础变更、材料采购效率低及施工交叉作业影响，已采取措施优化推进。管网及换热站项目因土质复杂、供货延迟、焊接质量不达标及交通协调受阻，6 座换热站即刻施工，通过更换焊接班组、优化材料供应链加快进度。街区基础管网正重点攻坚银西路段，实施快速工法，并整改围挡安全防护及管道安装工艺问题。镇政府要求建设、施工双方明确责任分工，强化协同机制，突破征地协调、设计变更、材料供应等关键堵点，全咨单位统筹协调各方，严格把控工程进度，确保安全文明施工与工程优质交付。

锅炉安装问题已基本解决，辅助设备安装进度略有滞后。锅炉安装单位调整采购策略，合理规划施工进度，利用晴朗天气加快安装工作。同时，加强现场安全管理，确保作业符合安全规范。

设计单位已完成热源厂、换热站及供热管网的设计变更优化，并建立“日巡夜改”机制提高设计与施工衔接效率。完成 303 省道与银西路交叉路段的审图工作。接下来，将重点推进热源厂及换热站变更的审图备案，优化一级管网接入设计，并持续应对后续变更需求，确保项目顺利进行。

设计单位已调整街区基础管网项目方案，并提交变更后图纸。各参建单位针对北大街及东城街排水口问题，会后形成专项问题，决定共同深入探讨。

检测单位已完成热源厂 17 个单体建筑地基基础及结构实体检测，检测结果符合设计要求。针对供热管网及街区基础管网部分路段的回填土压实度检测，个别点位未达设计标准，经复压处理后已整改合格。检测全程严格执行见证取样制度，完成原材料规范取样送检，确保样品真实性与检测有效性。所有检测数据严格遵循国家标准并完整记录，不合格项已反馈并督促整改。

二、全咨单位通报存在问题

全咨单位通报了热源厂、供热管网以及街区基础管网三个项目中所存在的问题：

1. 质量方面：施工工艺不规范，如灰土拌合不均、混凝土振捣不密实、回填压实度不足，部分材料（补偿器、波纹管）质量不达标，且未按要求养护导致裂缝频发；

2. 安全方面：沟槽临边防护缺失、开挖未按规范放坡、高处

作业防护不足，施工现场未封闭管理，存在安全隐患；

3. 进度方面：普遍滞后于计划，主因施工工序不合理、人员配备不足、返工频繁、材料设备采购滞后（如停工待料），锅炉拆除及换热站建设进展缓慢；

4. 设计方面：图纸问题未及时解决，变更图纸延迟提供，设计与施工方协同不足；

5. 材料采购：程序不规范、进度与施工脱节，部分材料未履行采购手续；

6. 人员管理：项目管理人员履职不到位，安全及质量负责人缺岗，项目经理管理效能低下。

针对上述问题，全咨单位期望各参建单位能够优化施工流程，加强质量安全的管控，加速材料采购与设计的协调工作，增派工作人员并明确各自的责任，以确保项目能够按期且保质完成。

三、整改及推进措施

全咨单位分别从质量方面、安全方面、进度方面、协调配合方面、材料设备采购方面、设计方面、人员管理方面等问题各参建单位讨论形成以下整改及推进措施：

1. 质量管控：明确材料采购选用国内知名品牌并履行公开招标程序，加强进场材料报验（需提供完整质量证明文件），严格施工工艺规范，确保焊工资质达标；

2. 安全保障：完善危大工程专项方案，落实围挡、临边防护等安全措施，强化安全巡查与通报机制；

3. 进度优化：细化节点工期（如热源厂锅炉安装、管网回填等关键节点），推行加班、流水作业等赶工措施，明确工期延误

处罚条款（0.1%合同总价/天）；

4. 协同配合：签署交叉作业协议，确保工作面移交与资源调配，加强总包、安装、设计单位协作，建设单位提前介入锅炉运营协调；

5. 采购管理：按金额分级实施集中、询价、零星采购，提前40天提交材料需求计划，加快暂估价招标及省道管网项目手续办理；

6. 设计协调：要求设计单位驻场服务，限时完成图纸变更，明确责任界限，确保材料采购前变更程序完结；

7. 人员强化：增派管理人员及技术班组，严格考勤与履职监督，建立处罚机制并更换不合格班组。

全咨单位将全力以赴地支持各个参与建设的单位工作，提供全方位的服务，确保与项目建设同步推进。

两家总承包单位董事长表示供热管网与雨污水管网将形成流水线施工，共同配合，确保各项施工任务有序进行。同时，全咨单位将加强对各参建单位的监督与指导，定期组织现场检查与评估，及时发现并纠正存在的问题，确保整改措施得到有效执行。

四、镇政府领导工作要求

会议最后，宁县早胜镇人民政府领导再次强调了项目的重要性与紧迫性，要求各参建单位务必高度重视，以高度的责任感和使命感，全力以赴推进项目建设。并提出以下几点要求：

（一）以工期为底线，要求全咨单位严格督导施工进度，对滞后工程实施经济倒逼措施，并明确最终未按期完工将从严处罚；

（二）严守质量标准，总承包单位需规范施工流程，全咨单

位加强材料采购与关键节点监督，杜绝质量隐患；

（三）强化安全监管，针对高风险作业制定专项方案，落实安全生产责任制，确保施工全过程安全可控；

（四）以民生为导向，要求实施文明施工，降低噪声，避免扰民，保持环境清洁，并做好洒水降尘工作；

（五）加强多方协同，建立问题协调机制，避免推诿扯皮，凝聚合力确保项目高效推进。各方需严格履职，确保工程按期优质完成。

政府领导表示，将密切关注项目进展，为项目提供必要的支持与帮助，同时也希望各参建单位能够加强沟通协调，形成合力，共同克服困难，确保项目按期保质保量完成。

附：会议签到表。



会议签到表

会议名称	宁县早胜镇街区集中供热及基础管网建设项目工作推进会议			
会议时间	2025年4月27日 10时00分			
会议主持	宁县早胜镇人民政府镇长 傅鹏			
会议地点	宁县早胜镇人民政府办公楼二楼会议室			
序号	姓名	职务	单位	联系电话
1	傅鹏	镇长	早胜镇政府	
2	张树刚	副镇长	早胜镇政府	
3	苏文清	司法所长	早胜镇政府	
4	李振强	李师傅	陈建公司	
5	李宏江	项目经理	正德公司	
6	张树刚	项目经理	金城智科	
7	周永红	项目经理	金城智科	
8	李永红	项目经理	金城智科	
9	张树刚	项目经理	金城智科	13034192527
10	马宝	设计负责	中科瑞城设计	13679328487
11	李永红	项目经理	甘肃二德	18740970900
12	王成书	项目经理	东泰环保锅炉	13942142415
13	李永红	项目经理	上海市政院	18719771169
14	宋春清	技术负责	庆阳华建建设-质量检测公司	18993467855
15	张杰	项目负责	甘肃华建建设-程技术有限公司	18709341867
16	周学军	项目经理	庆阳陇建	13550800231
17	王美鑫	安员	庆阳陇建	13389346195
18	龙永青	安员	庆阳陇建	1830945418
19	李永红	项目经理	庆阳陇建	18894334387
20	李永红	项目经理	庆阳陇建	18093468606


会议签到表

会议名称	宁县早胜镇街区集中供热及基础管网建设项目工作推进会议			
会议时间	2025 年 4 月 27 日 10 时 00 分			
会议主持	宁县早胜镇人民政府镇长 傅鹏			
会议地点	宁县早胜镇人民政府办公楼二楼会议室			
序号	姓名	职务	单位	联系电话
21	马.需	记录员	庆阳陇通	1813453333
22	朱斌	技术员	庆阳陇建	18034618224
23	马.需	项目经理	庆阳陇通	18392012198
24	陈国兴	项目经理	庆阳陇建	18193482560
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				



宁县早胜镇街区集中供热建设项目（管网及换热站）

					2025.5		2025.6		2025.7		2025.8		2025.9		2025.10		2025.11		2025.12		2026.1		2026.2		2026.3		2026.4		2026.5		2026.6		2026.7		2026.8		2026.9		2026.10		2026.11		2026.12		2027.1		2027.2		2027.3		2027.4		2027.5		2027.6		2027.7		2027.8		2027.9		2027.10		2027.11		2027.12		2028.1		2028.2		2028.3		2028.4		2028.5		2028.6		2028.7		2028.8		2028.9		2028.10		2028.11		2028.12		2029.1		2029.2		2029.3		2029.4		2029.5		2029.6		2029.7		2029.8		2029.9		2029.10		2029.11		2029.12		2030.1		2030.2		2030.3		2030.4		2030.5		2030.6		2030.7		2030.8		2030.9		2030.10		2030.11		2030.12		2031.1		2031.2		2031.3		2031.4		2031.5		2031.6		2031.7		2031.8		2031.9		2031.10		2031.11		2031.12		2032.1		2032.2		2032.3		2032.4		2032.5		2032.6		2032.7		2032.8		2032.9		2032.10		2032.11		2032.12		2033.1		2033.2		2033.3		2033.4		2033.5		2033.6		2033.7		2033.8		2033.9		2033.10		2033.11		2033.12		2034.1		2034.2		2034.3		2034.4		2034.5		2034.6		2034.7		2034.8		2034.9		2034.10		2034.11		2034.12		2035.1		2035.2		2035.3		2035.4		2035.5		2035.6		2035.7		2035.8		2035.9		2035.10		2035.11		2035.12		2036.1		2036.2		2036.3		2036.4		2036.5		2036.6		2036.7		2036.8		2036.9		2036.10		2036.11		2036.12		2037.1		2037.2		2037.3		2037.4		2037.5		2037.6		2037.7		2037.8		2037.9		2037.10		2037.11		2037.12		2038.1		2038.2		2038.3		2038.4		2038.5		2038.6		2038.7		2038.8		2038.9		2038.10		2038.11		2038.12		2039.1		2039.2		2039.3		2039.4		2039.5		2039.6		2039.7		2039.8		2039.9		2039.10		2039.11		2039.12		2040.1		2040.2		2040.3		2040.4		2040.5		2040.6		2040.7		2040.8		2040.9		2040.10		2040.11		2040.12		2041.1		2041.2		2041.3		2041.4		2041.5		2041.6		2041.7		2041.8		2041.9		2041.10		2041.11		2041.12		2042.1		2042.2		2042.3		2042.4		2042.5		2042.6		2042.7		2042.8		2042.9		2042.10		2042.11		2042.12		2043.1		2043.2		2043.3		2043.4		2043.5		2043.6		2043.7		2043.8		2043.9		2043.10		2043.11		2043.12		2044.1		2044.2		2044.3		2044.4		2044.5		2044.6		2044.7		2044.8		2044.9		2044.10		2044.11		2044.12		2045.1		2045.2		2045.3		2045.4		2045.5		2045.6		2045.7		2045.8		2045.9		2045.10		2045.11		2045.12		2046.1		2046.2		2046.3		2046.4		2046.5		2046.6		2046.7		2046.8		2046.9		2046.10		2046.11		2046.12		2047.1		2047.2		2047.3		2047.4		2047.5		2047.6		2047.7		2047.8		2047.9		2047.10		2047.11		2047.12		2048.1		2048.2		2048.3		2048.4		2048.5		2048.6		2048.7		2048.8		2048.9		2048.10		2048.11		2048.12		2049.1		2049.2		2049.3		2049.4		2049.5		2049.6		2049.7		2049.8		2049.9		2049.10		2049.11		2049.12		2050.1		2050.2		2050.3		2050.4		2050.5		2050.6		2050.7		2050.8		2050.9		2050.10		2050.11		2050.12		2051.1		2051.2		2051.3		2051.4		2051.5		2051.6		2051.7		2051.8		2051.9		2051.10		2051.11		2051.12		2052.1		2052.2		2052.3		2052.4		2052.5		2052.6		2052.7		2052.8		2052.9		2052.10		2052.11		2052.12		2053.1		2053.2		2053.3		2053.4		2053.5		2053.6		2053.7		2053.8		2053.9		2053.10		2053.11		2053.12		2054.1		2054.2		2054.3		2054.4		2054.5		2054.6		2054.7		2054.8		2054.9		2054.10		2054.11		2054.12		2055.1		2055.2		2055.3		2055.4		2055.5		2055.6		2055.7		2055.8		2055.9		2055.10		2055.11		2055.12		2056.1		2056.2		2056.3		2056.4		2056.5		2056.6		2056.7		2056.8		2056.9		2056.10		2056.11		2056.12		2057.1		2057.2		2057.3		2057.4		2057.5		2057.6		2057.7		2057.8		2057.9		2057.10		2057.11		2057.12		2058.1		2058.2		2058.3		2058.4		2058.5		2058.6		2058.7		2058.8		2058.9		2058.10		2058.11		2058.12		2059.1		2059.2		2059.3		2059.4		2059.5		2059.6		2059.7		2059.8		2059.9		2059.10		2059.11		2059.12		2060.1		2060.2		2060.3		2060.4		2060.5		2060.6		2060.7		2060.8		2060.9		2060.10		2060.11		2060.12		2061.1		2061.2		2061.3		2061.4		2061.5		2061.6		2061.7		2061.8		2061.9		2061.10		2061.11		2061.12		2062.1		2062.2		2062.3		2062.4		2062.5		2062.6		2062.7		2062.8		2062.9		2062.10		2062.11		2062.12		2063.1		2063.2		2063.3		2063.4		2063.5		2063.6		2063.7		2063.8		2063.9		2063.10		2063.11		2063.12		2064.1		2064.2		2064.3		2064.4		2064.5		2064.6		2064.7		2064.8		2064.9		2064.10		2064.11		2064.12		2065.1		2065.2		2065.3		2065.4		2065.5		2065.6		2065.7		2065.8		2065.9		2065.10		2065.11		2065.12		2066.1		2066.2		2066.3		2066.4		2066.5		2066.6		2066.7		2066.8		2066.9		2066.10		2066.11		2066.12		2067.1		2067.2		2067.3		2067.4		2067.5		2067.6		2067.7		2067.8		2067.9		2067.10		2067.11		2067.12		2068.1		2068.2		2068.3		2068.4		2068.5		2068.6		2068.7		2068.8		2068.9		2068.10		2068.11		2068.12		2069.1		2069.2		2069.3		2069.4		2069.5		2069.6		2069.7		2069.8		2069.9		2069.10		2069.11		2069.12		2070.1		2070.2		2070.3		2070.4		2070.5		2070.6		2070.7		2070.8		2070.9		2070.10		2070.11		2070.12		2071.1		2071.2		2071.3		2071.4		2071.5		2071.6		2071.7		2071.8		2071.9		2071.10		2071.11		2071.12		2072.1		2072.2		2072.3		2072.4		2072.5		2072.6		2072.7		2072.8		2072.9		2072.10		2072.11		2072.12		2073.1		2073.2		2073.3		2073.4		2073.5		2073.6		2073.7		2073.8		2073.9		2073.10		2073.11		2073.12		2074.1		2074.2		2074.3		2074.4		2074.5		2074.6		2074.7		2074.8		2074.9		2074.10		2074.11		2074.12		2075.1		2075.2		2075.3		2075.4		2075.5		2075.6		2075.7		2075.8		2075.9		2075.10		2075.11		2075.12		2076.1		2076.2		2076.3		2076.4		2076.5		2076.6		2076.7		2076.8		2076.9		2076.10		2076.11		2076.12		2077.1		2077.2		2077.3		2077.4		2077.5		2077.6		2077.7		2077.8		2077.9		2077.10		2077.11		2077.12		2078.1		2078.2		2078.3		2078.4		2078.5		2078.6		2078.7		2078.8		2078.9		2078.10		2078.11		2078.12		2079.1		2079.2		2079.3		2079.4		2079.5		2079.6		2079.7		2079.8		2079.9		2079.10		2079.11		2079.12		2080.1		2080.2		2080.3		2080.4		2080.5		2080.6		2080.7		2080.8		2080.9		2080.10		2080.11		2080.12		2081.1		2081.2		2081.3		2081.4		2081.5		2081.6		2081.7		2081.8		2081.9		2081.10		2081.11		2081.12		2082.1		2082.2		2082.3		2082.4		2082.5		2082.6		2082.7		2082.8		2082.9		2082.10		2082.11		2082.12		2083.1		2083.2		2083.3		2083.4		2083.5		2083.6		2083.7		2083.8		2083.9		2083.10		2083.11		2083.12		2084.1		2084.2		2084.3		2084.4		2084.5		2084.6		2084.7		2084.8		2084.9		2084.10		2084.11		2084.12		2085.1		2085.2		2085.3		2085.4		2085.5		2085.6		2085.7		2085.8		2085.9		2085.10		2085.11		2085.12		2086.1		2086.2		2086.3		2086.4		2086.5		2086.6		2086.7		2086.8		2086.9		2086.10		2086.11		2086.12		2087.1		2087.2		2087.3		2087.4		2087.5		2087.6		2087.7		2087.8		2087.9		2087.10		2087.11		2087.12		2088.1		2088.2		2088.3		2088.4		2088.5		2088.6		2088.7		2088.8		2088.9		2088.10		2088.11		2088.12		2089.1		2089.2		2089.3		2089.4		2089.5		2089.6		2089.7		2089.8		2089.9		2089.10		2089.11		2089.12		2090.1		2090.2		2090.3		2090.4		2090.5		2090.6		2090.7		2090.8		2090.9		2090.10		2090.11		2090.12		2091.1		2091.2		2091.3		2091.4		2091.5		2091.6		2091.7		2091.8		2091.9		2091.10		2091.11		2091.12		2092.1		2092.2		2092.3		2092.4		2092.5		2092.6		2092.7		2092.8		2092.9		2092.10		2092.11		2092.12		2093.1		2093.2		2093.3		2093.4		2093.5		2093.6		2093.7		2093.8		2093.9		2093.10		2093.11		2093.12		2094.1		2094.2		2094.3		2094.4		2094.5		2094.6		2094.7		2094.8		2094.9		2094.10		2094.11		2094.12		2095.1		2095.2		2095.3		2095.4		2095.5		2095.6		2095.7		2095.8		2095.9		2095.10		2095.11		2095.12		2096.1		2096.2		2096.3		2096.4		2096.5		2096.6		2096.7		2096.8		2096.9		2096.10		2096.11		2096.12		2097.1		2097.2		2097.3		2097.4		2097.5		2097.6		2097.7		2097.8			
--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--	--



星期
工程概况

宁县早胜镇街区集中供热建设项目（管网及换热站）

序号	工作名称	持续时间	开始时间	结束时间	2025.5 2025.6 2025.7 2025.8 2025.9 2025.10																								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7.3	南大街东段 C0+000-C0+277段保温 管焊接	20	2025-09-11	2025-09-30																									
7.4	南大街东段 C0+000-C0+277段管沟 砂垫层回填	5	2025-09-30	2025-10-04																									
8	热源厂至303省道 Z0+000-Z1+300段施工进度 计划	89	2025-07-01	2025-09-27																									
8.1	Z1+000-Z1+300段施工进度 计划	20	2025-07-01	2025-07-20																									
8.1.1	Z1+000-Z1+300段管沟 开挖	5	2025-07-01	2025-07-05																									
8.1.2	Z1+000-Z1+300段管沟 基础处理及砂垫层回 填	4	2025-07-02	2025-07-05																									
8.1.3	Z1+000-Z1+300段管沟 焊接	12	2025-07-03	2025-07-14																									
8.1.4	Z1+000-Z1+300段管沟 砂垫层回填、管沟索 土回填	7	2025-07-14	2025-07-20																									
8.2	Z0+700-Z1+000段施工进度 计划	20	2025-07-20	2025-08-08																									
8.2.1	Z0+700-Z1+000段管沟 开挖	5	2025-07-20	2025-07-24																									
8.2.2	Z0+700-Z1+000段管沟 基础处理及砂垫层回 填	4	2025-07-21	2025-07-24																									
8.2.3	Z0+700-Z1+000段管沟 焊接	12	2025-07-22	2025-08-02																									
8.2.4	Z0+700-Z1+000段管沟 砂垫层回填、管沟索 土回填	7	2025-08-02	2025-08-08																									
8.3	Z0+398-Z0+700段施工进度 计划	25	2025-08-08	2025-09-01																									
8.3.1	Z0+398-Z0+700段管沟 土方开挖	5	2025-08-08	2025-08-12																									
8.3.2	Z0+398-Z0+700段管沟 基础处理及砂垫层回 填	4	2025-08-09	2025-08-12																									
8.3.3	Z0+398-Z0+700段管沟 焊接	15	2025-08-10	2025-08-24																									
8.3.4	Z0+398-Z0+700段管沟 砂垫层回填、管沟索 土回填	9	2025-08-24	2025-09-01																									
8.4	Z0+000-Z0+398段施工进度 计划	27	2025-09-01	2025-09-27																									
8.4.1	Z0+000-Z0+398段管沟 开挖	7	2025-09-01	2025-09-07																									
8.4.2	Z0+000-Z0+398段管沟 基础处理及砂垫层回 填	6	2025-09-02	2025-09-07																									
8.4.3	Z0+000-Z0+398段管沟 焊接	16	2025-09-03	2025-09-18																									
8.4.4	Z0+000-Z0+398段管沟 砂垫层回填、管沟索 土回填	10	2025-09-18	2025-09-27																									
9	北大街10+000-0+322.5 工期	15	2025-09-15	2025-09-29																									
工程总尺					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

宁县早胜镇街区集中供热建设项目（管网及换热站）

编号	工作名称	持续时间	开始时间	结束时间	2025.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
9.1	Y0+000-0+322.5段管沟开挖	5	2025-09-15	2025-09-19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



宁县早胜镇街区集中供热建设项目（管网及换热站）

编号	工作名称	持续天数	开始时间	结束时间	2025.5																									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
11.2.2	EO+824-EO+898段管沟基础处理及砂垫层回填	1	2025-09-04	2025-09-04																										
11.2.3	EO+824-EO+898段管沟开挖	5	2025-09-05	2025-09-09																										
11.2.4	砂垫层回填、管沟素土回填	3	2025-09-10	2025-09-12																										
11.2.5	EO+824-EO+898段路面恢复	27	2025-09-13	2025-10-09																										
12	第一批换热站施工进度计划	68	2025-06-07	2025-08-13																										
12.1	翰林花园换热站	25	2025-07-01	2025-07-25																										
12.2	北区安置小区换热站	25	2025-06-07	2025-07-01																										
12.3	金牛商楼换热站	25	2025-06-11	2025-07-05																										
12.4	宁县一中换热站	30	2025-07-15	2025-08-13																										
12.5	一中家属院换热站	30	2025-07-15	2025-08-13																										
13	第二批换热站施工进度计划	70	2025-08-01	2025-10-09																										
13.1	政府换热站施工进度计划	25	2025-08-01	2025-08-25																										
13.2	晟泰福邸换热站施工进度计划	25	2025-08-25	2025-09-18																										
13.3	早胜小学换热站施工进度计划	15	2025-09-18	2025-10-02																										
13.4	南区换热站	25	2025-09-13	2025-10-07																										
13.5	东区换热站	25	2025-09-15	2025-10-09																										
14	改造换热站施工进度计划	43	2025-08-01	2025-09-12																										
14.1	早胜初中换热站	15	2025-08-01	2025-08-15																										
14.2	康桥花园换热站	15	2025-08-15	2025-08-29																										
14.3	早胜医院换热站	15	2025-08-29	2025-09-12																										
里程碑					2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	2026.4	2026.5	2026.6	2026.7	2026.8	2026.9	2026.10	2026.11	2026.12	2027.1	2027.2	2027.3	2027.4	2027.5	
工程标尺					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	



资料专用章
(仅限于资料报验)

热源厂装饰工程工期计划

序号	名 称	开始时间	完成时间	白班人数	夜班人数
一	业务用房				
1.1	吊顶及卫生间隔断	7月1日	7月25日	5	
1.2	内墙刮白	已开始	7月8日	3	
1.3	外墙腻子及真石漆	已开始	7月25日	3	
二	配电室值班室				
2.1	室内刮白	已开始	7月15日	3	
2.2	外墙腻子及涂料	6月29日	7月25日	4	
三	消防水池及泵房				
3.1	地上一层室内刮白	6月29日	7月20日	3	
3.2	外墙腻子及涂料	7月1日	7月25日	3	
四	煤库				
4.1	外墙腻子及涂料	7月1日	7月30日	6	
五	渣库				
5.1	外墙腻子及涂料	7月11日	7月30日	6	
六	引风机房				
6.1	内墙刮白	7月17日	7月23日	4	
6.2	外墙保温	7月17日	7月30日	5	
6.3	外墙腻子及涂料	7月28日	8月15日	5	
七	输煤廊及支架				
7.1	输煤廊支架外墙涂料	7月10	7月30日	2	
八	脱硫工艺楼				
8.1	室内刮白	7月5日	7月30日	4	
8.2	外墙保温	7月11日	8月25日	6	
8.3	外墙腻子及涂料	7月16日	8月30日	4	
九	锅炉房				
9.1	吊顶及卫生间隔断	7月10	7月25日	5	
9.2	室内刮白	7月15日	7月30日	7	
9.3	外墙保温及檐口造型	已开始	7月30日	8人	
9.4	外墙腻子及涂料	7月17日	8月5日	6人	



热源厂安装工程工期计划

序号	名 称	开始时间	完成时间	白班人数	夜班人数
一	业务用房				
1.1	灯具安装	7月5日	8月15日		3
1.2	暖气片安装	7月5日	8月16日	3	
1.3	不锈钢楼梯扶手	已开始加工	8月15日	4	
二	配电室值班室				
2.1	室内灯具安装	7月7	8月18日		2
2.2	值班室暖气安装	7月6日	8月17日		2
三	消防水池及泵房				
3.1	室内桥架	已开始	8月27日	2	2
3.2	地下室设备安装	已开始	8月30日	3	3
3.3	灯具安装	7月10日	8月22日		2
四	煤库				
4.1	防风抑尘网安装	已开始	8月3日	6	3
4.2	室内桥架	已开始	8月12日	3	
4.3	消防管道安装	已开始	8月12日	3	
五	渣库				
5.1	室内桥架安装	7月3日	8月15日	3	
5.2	消防管道安装	7月4日	8月16日	3	
六	引风机房				
6.1	室内桥架安装	7月11日	8月26日	3	
6.2	室内消防安装	7月12日	8月27日	3	
6.3	室内给水排安装	7月17日	8月28日	3	
七	输煤廊及支架				
7.1	输煤廊消防管道	7月15日	8月20日	4	
八	脱硫工艺楼				

8.1	室内桥架	7月10日	8月15日	3	
8.2	室内消防管道	7月15日	8月21日	3	
8.3	室内灯具安装	7月20日	8月21日	2	
8.4	室内暖气安装	7月18日	8月23日	4	
8.4	室内给水安装	7月22日	8月28日	3	
九	锅炉房				
9.1	室内桥架	已开始	7月25日	4	
9.2	室内消防管道	已开始	8月25日	4	
9.3	灯具安装	7月20日	8月25日	3	
9.4	室内给排水安装	已开始	8月27日	3	
9.5	室内暖气安装	7月10日	7月27日	3	




热源厂劳务班组剩余室外工程清单

序号	名称	剩余工程量	单位	开始时间	完成时间	白班人数	夜班人数
1	围墙土建	360	m	8月1日	9月18日	8	6
2	伸缩门门洞	1	座	8月1日	8月31日	8	6
3	室外道路	全部	m²	8月1日	9月18日	12	6
4	路牙石	全部	m	8月1日	8月31日	8	6
5	停车位植草砖	全部	m²	8月17日	9月18日	8	6
6	洒水井	16	座	室外已开工	8月25日	8	6
7	雨水检查井	24	座	室外已开工	8月25日	8	6
8	污水检查井	15	座	室外已开工	8月25日	8	6
9	暖气检查井	5	座	室外已开工	8月25日	8	6
10	路灯基座	39	个	室外已开工	8月25日	8	6
11	拉线井	8	座	室外已开工	8月25日	8	6
12	消火栓井	6	座	室外已开工	8月25日	8	6
13	雨水收集口	42	个	室外已开工	8月25日	8	6
14	混凝土电缆沟	73	m	室外已开工	8月15日	8	6

机械：挖机1台，装载机1台，电夯2台，压路机1台。



5.5	室外散水及坡道	8月5日	8月30日	6	4
六	引风机房				
6.1	安装洞口位置填充墙砌筑及抹灰		穿墙管道安装完成后7天	4	
6.2	室内排水沟及混凝土地面结构层		7月25日	6	4
6.3	雨棚找平层	6月25日	7月26日		
6.5	室外散水及坡道	8月5日	8月30日		
七	配电室值班室				
7.1	地面垫层、保温板、地砖	6月24日	7月20日	4	4
7.2	坡道及散水	8月5日	8月30日	4	4
八	渣库				
8.1	雨棚找平层	6月25日	7月26日	5	
8.2	室外散水坡道	8月5日	8月30日	6	
九	锅炉房				
9.1	地面结构层及临边反坎	7月12日	7月30日	2	
9.2	室外散水坡道	8月10日	8月30日	6	
9.3	锅炉平台砟风道施工线管封堵、设备	6月25日	7月27日	3	3
9.4	屋面砟保护层	7月5日	8月10日		



热源厂房建劳务班组剩余工程清单

序号	名 称	开始时间	完成时间	白班人数	夜班人数
一	业务用房				
1.1	屋面上人人孔洞口反坎及防水保护层	6月28日	7月20日	6	
1.2	室外散水	7月3日	8月30日	4	4
二	消防水池及泵房				
1.1	室内地板砖	6月28日	7月22日	4	
1.2	楼梯平台临边反坎		7月27日	4	
1.3	水池泵房内墙砂浆保护层	7月1日	7月25日	4	
1.4	室外散水	7月12日	8月30日		
1.5	设备基础砼二次浇筑	6月26日	7月27日		4
1.6	地下室顶面防水基层清理	6月25	7月26日		
三	煤库				
3.1	室外散水及坡道	7月25日	8月30日	6	4
3.2	受煤坑灰土找坡层混凝土浇筑	6月24日	7月10日	6	4
四	输煤廊及支架				
4.1	斜坡输煤廊模板及混凝土		输煤机支架安装完成后7天	6	
4.2	填充墙砌筑及抹灰	6月27日	7月18日	3	
4.3	支架地面混凝土	6月28日	7月18日		4
五	脱硫工艺楼				
5.1	安装洞口位置填充墙砌筑及抹灰		穿墙管道安装完成后7天	5	
5.2	室外钢梯基础	6月27日	7月30日		
5.3	雨棚找平层	6月25日	7月26日	5	
5.4	地面排水明沟，混凝土地面、瓷砖地面	7月10日	8月16日	6	4

庆阳陇东建筑工程有限公司文件

庆陇建发〔2025〕48号

庆阳陇东建筑工程有限公司 关于调整宁县早胜镇街区集中供热建设项目 总负责人的通知

公司各工程项目部、各部室：

为保障宁县早胜镇街区集中供热建设项目（热源厂、管网及换热站）工程高效推进，经公司研究决定，对项目总负责人职责调整如下：

一、任命马立国同志为宁县早胜镇街区集中供热建设项目（热源厂、管网及换热站）工程项目总负责人，全面负责项目实施与管理。

二、赵强同志不再担任该项目总负责人，专职负责该项目采

购合同管理、材料供应及招投标相关工作。

特此通知。



庆阳陇东建筑工程有限公司

2025年7月7日

抄 送：宁县早胜镇人民政府，金诚智邦咨询有限公司，甘肃金诚建设
监理有限责任公司。

庆阳陇东建筑工程有限公司

2025年7月7日印

共印 10 份

存档 2 份



宁县早胜镇街区集中供热建设项目（管
网及换热站）施工总承包

施工区域：北区安置小区换热站

施工内容：梁板混凝土浇筑完成

拍摄时间：2025.06.28 23:06

天气：晴 21℃

地点：宁县·040乡道

全咨单位：金诚智邦咨询有限公司

监理单位：甘肃金诚建设监理有限责任公司

施工单位：庆阳陇东建筑工程有限公司

建设单位：宁县早胜镇人民政府

今日水印
相机 真实可验



宁县早胜镇街区集中供热
建设项目

施工区域：中街

施工内容：BZ-10补偿器井，GZ -06固
定墩，三通焊接

拍摄时间：2025.06.26 22:12

天气：多云 21℃


地点：宁县·东城街

经度：108.002490°E

纬度：35.407194°N

全咨单位：金诚智邦咨询有限公司

今日水印
相机 真实可验



今日水印
相机 真实可验

防伪 X1NHHLU993BBCL

宁县早胜镇街区集中供热建设项目（热源厂）工程总承包

施工内容：挖土方、回填土、平整场地

地点：宁县早胜镇街区集中供热项目





今日水印
相机真实可验
ID: UWBKCKGT113X

宁县早胜镇街区集中供热建设项目（热源厂）工程总承包

施工内容：完成给水管网安装及试压

地点：甘肃省庆阳市早胜镇街区集中供热项目



2025/06/25 20:35 中国, 甘肃省, 庆阳市





早胜小学换热站勘察协调



北区安置小区换热站勘察协调



一中家属院换热站勘察协调



宁县一中换热站勘察协调



宁县一中换热站勘察协调



宁县早胜镇街区集中供热建设项目（管
网及换热站）施工总承包

施工区域：宁县一中换热站

施工内容：协调事宜

拍摄时间：2025.04.28 18:13

天气：晴 21°C

地点：宁县·甘肃省宁县第一中学

全咨单位：金诚智邦咨询有限公司

监理单位：甘肃金诚建设监理有限责任公司

施工单位：庆阳陇东建筑工程有限公司

建设单位：宁县早胜镇人民政府

今日水印
相机 真实可验

防伪 UYAHK3UK2UA16U

宁县早胜镇街区集中供热建设项目 绩效监控方案

一、监控目标

通过对宁县早胜镇街区集中供热建设项目全流程的绩效监控，实时掌握项目进度、质量、资金使用及效益实现情况，及时发现并解决问题，确保项目按计划推进，最终实现供热稳定、节能降耗、群众满意等预期目标。

二、监控范围

涵盖项目从前期准备、施工建设到竣工验收及后续运营的全周期，涉及项目各参与方（如建设单位、施工单位、监理单位等）及项目各环节（如资金投入、工程进度、设备采购等）。

三、监控内容

（一）项目进度监控

对照项目施工计划，定期检查各分项工程的实际完成进度，包括热源厂、及换热站建设进度等。

记录进度偏差情况，分析偏差原因（如天气影响、材料供应延迟等）。

（二）工程质量监控

检查施工过程是否符合相关规范和设计要求，如管网焊接质量、管道防腐处理等。

查看质量检测报告，包括材料抽检结果、工程验收记录

等。

（三）资金使用监控

跟踪项目资金的拨付、使用情况，确保资金专款专用，检查资金使用是否符合预算安排。

（四）运营效益监控

供热稳定性：统计供热期间的停暖次数、停暖时长及原因。

节能降耗：监测单位供热面积的能耗（如煤、电消耗量），与行业标准或预期目标对比。

群众满意度：通过问卷调查、投诉处理等方式了解用户对供热温度、服务等方面的满意度。

四、监控方式

定期检查：每周对项目进度和施工质量进行现场检查，每月对资金使用情况进行核查。

资料审核：定期收集施工单位的进度报告、质量检测报告、资金使用报表等资料并进行审核。

公众反馈：设立投诉热线和意见箱，及时收集群众对供热的反馈信息。

五、监控频率

进度和质量监控：每月至少 1 次现场检查，每季度 1 次综合评估。

资金监控：每季度 1 次资金使用情况核查。

运营效益监控：供热期间实时监测相关数据。

六、问题处理与反馈

对监控中发现的问题，及时向相关责任单位下达整改通知，明确整改要求和期限。

跟踪整改情况，对整改不到位的单位进行约谈或采取其他惩戒措施。

七、监控责任分工

建设单位：统筹协调监控工作，审核监控报告，督促问题整改。

监理单位：负责日常施工质量和进度的现场监控，提交监控报告。

财务部门：负责项目资金使用的监控，审核资金报表。

通过以上绩效监控方案的实施，可有效保障镇街区集中供热建设项目的顺利推进和良好运营，切实提升集中供热的质量和效益。

热源厂项目夜班施工情况统计台账

日期	管理人员（个）	施工人员（个）	施工机械
2025. 6. 20	1	3	挖机1台
2025. 6. 21	1	15	挖机1台
2025. 6. 22	0	0	
2025. 6. 23	0	0	
2025. 6. 24	0	0	
2025. 6. 25	2	15	挖机1台、夯机1台
2025. 6. 26	3	11	
2025. 6. 27			
2025. 6. 28	1	4	罐车1辆、震动棒1台
2025. 6. 29			
2025. 6. 30			
2025. 7. 1	1	5	挖机1台
2025. 7. 2			
2025. 7. 3			
2025. 7. 4			
2025. 7. 5	1	7	挖机1台
2025. 7. 6	2	8	挖机1台、压路机1台、罐车1辆
2025. 7. 7	3	7	挖机1台、压路机1台、罐车1辆
2025. 7. 8			
2025. 7. 9	1	6	挖机1台、压路机1台、罐车1辆
2025. 7. 10	1	6	罐车1辆、振动棒1个
2025. 7. 11	2	4	罐车1辆
2025. 7. 12	4	5	罐车1辆
2025. 7. 13	3	8	罐车2辆
2025. 7. 14	2	7	挖机1台、压路机1台、夯机1台、罐车1辆
2025. 7. 15			
2025. 7. 16			
2025. 7. 17			
2025. 7. 18			
2025. 7. 19			
2025. 7. 20			
2025. 7. 21			
2025. 7. 22			
2025. 7. 23			
2025. 7. 24			
2025. 7. 25			
2025. 7. 26			
2025. 7. 27			
2025. 7. 28			
2025. 7. 29			
2025. 7. 30			

管网及换热站项目夜班施工情况统计台账					
日期	施工区域	管理人员（个）	施工人员（个）	施工机械	备注
2025. 6. 20					
2025. 6. 21	303省道	3	10	挖机1台	
	中街	1	2	挖机1台，装载机1台，压路机1台	
	银西街	1	2		
2025. 6. 22					
2025. 6. 23					
2025. 6. 24	303省道	1	4		
2025. 6. 25	303省道	3	5	挖机1台	
	中街	2	3		
2025. 6. 26	303省道	1	1	水车1辆	
	北街安置小区换热站	1	3	装载机1台	
	中街	1	10	挖机2台，翻斗车2辆，装载机1台	
2025. 6. 27					
2025. 6. 28	中街	1	3	挖机1台、翻斗车1辆、压路机1台	
	北街安置小区换热站	2	4	震动棒1台，泵车1辆	
2025. 6. 29					
2025. 6. 30					
2025. 7. 1	东城街	4	4	挖机1台、压路机1台	
2025. 7. 2					
2025. 7. 3					
2025. 7. 4					
2025. 7. 5	热源厂北侧	1	3	挖机1台，翻斗车2辆	
	中街	1	11	挖机1台	
2025. 7. 6	中街与东城街十字	0	3	挖机1台、泵车1辆、罐车1辆	
2025. 7. 7	中街与东城街十字	1	8	挖机1台	
2025. 7. 8					
2025. 7. 9	中街	2	3	水车1辆、打压车1辆	
2025. 7. 10	中街	1	2	装载机1台	
	东城街	1	5	挖机1台	
	303省道	1	11	挖机1台、压路机1台、夯机1台	
2025. 7. 11	303省道	4	18	挖机1台、压路机1台、装载机1台	
	中街	4	8	挖机2台、装载机1台、罐车1辆	
2025. 7. 12	303省道	4	13	挖机2台、翻斗车3辆、压路机1台	
2025. 7. 13	303省道	1	6	压路机1台、挖机2台、装载机1台、渣土车1辆	
	中街	1	7		
2025. 7. 14	中街	4	6	挖机1台	
	303省道	3	12	罐车1辆	
2025. 7. 15					
2025. 7. 16					
2025. 7. 17					
2025. 7. 18					
2025. 7. 19					
2025. 7. 20					
2025. 7. 21					
2025. 7. 22					
2025. 7. 23					
2025. 7. 24					
2025. 7. 25					
2025. 7. 26					
2025. 7. 27					
2025. 7. 28					
2025. 7. 29					
2025. 7. 30					
2025. 7. 31					

宁县早胜镇人民政府

关于加快推进宁县早胜镇街区集中供热及基础 管网建设项目施工进度的紧急通知

金诚智邦咨询有限公司、庆阳陇东建筑工程有限公司、甘肃正德工程建设集团有限公司：

根据 2025 年 6 月项目进度核查结果，早胜镇街区集中供热（热源厂）项目整体进度 59.4%、管网及换热站项目进度 25%、基础管网项目进度 48.5%，均严重滞后于合同工期。经审计部门专项督查发现，当前存在施工进度滞后于资金拨付进度、关键节点控制不力等突出问题。鉴于项目事关民生保障，社会关注度高，现就加速推进工程建设有关事项通知如下：

一、以非常举措抢抓进度，全面落实工期目标

（一）总承包单位主体责任

1. 务必于收到本通知 3 日内提交经法人签章的赶工专项方案，明确各标段每日进度量化指标，确保热源厂、管网及换热站项目 2025 年 9 月 21 日前竣工，基础管网项目 2025 年 11 月 21 前竣工。

2. 实行 24 小时三班倒作业机制，施工人员不得少于当前规

模 2 倍（提供每日考勤台账），关键工序须配置双班组同步施工。

（二）全咨单位监管责任

1. 建立“小时调度、日报预警、周考核”机制，每小时监控关键工序进展，发现当日工程量未达计划 80%的立即下达整改通知书。

2. 每日 20 时前向镇政府报送含影像资料的进度专报，隐瞒虚报进度数据的，按咨询合同价 5%扣减咨询服务费。

3. 按周进行进度处罚，逾期未完成的，按合同价 0.1%/日下发违约金处罚。

4. 对质量安全隐患实行“一票否决”，发现违规抢工行为立即清退责任班组，并对总承包单位处以 5-10 万元/次违约金。

二、实施最严格的过程管控，构建闭环管理体系

（一）进度管控机制

1. 总承包单位须将施工总进度计划细化至工序级，每周滚动更新并报镇政府备案，进度偏差超过 5%时启动熔断机制。

2. 全咨单位每日比对实际进度与计划进度偏差，偏差率超 8%时约谈企业法定代表人，周进度延误时对总承包单位处以合同价 0.1%/日违约金。

（二）质量安全管理

1. 实行“工序验收 24 小时待命制”，隐蔽工程未经三方联合验收不得进入下道工序。

2. 建立材料进场“三检”制度（供应商自检、总包复检、全咨抽检），发现不合格材料立即清退。

三、强化责任倒查机制，从严实施奖惩措施

（一）违约惩戒标准

1. 总承包单位若未实现周进度目标，按合同价 0.1%/日主张违约金，若未实现月度进度目标，按当月完成产值的 15%扣减进度款；连续两个月不达标的，终止合同。

2. 全过程咨询单位因监管失职导致进度延误的，承担违约赔偿责任。

（二）责任追究情形

有下列情形之一的，对责任单位处以 20-50 万元违约金处罚，并对主要负责人予以通报：

1. 因组织不力导致连续 7 日未完成日进度计划；
2. 发生一般及以上质量安全事故；
3. 同一问题被督办三次仍未整改。

本项目已列为全县重点督办工程，镇政府成立由镇长任组长的项目攻坚指挥部，请各参建单位于 2025 年 6 月 8 日 12 时前提交加盖公章的书面承诺。各责任单位须严格执行本通知要求，凡因工作懈怠影响民生工程交付的，将依法依规严肃追责。

特此通知。

宁县早胜镇人民政府

2025 年 6 月 5 日



早胜镇街区集中供热及基础管网建设项目周计划完成情况（2025.7.7-2025.7.12）

一、热源厂项目				
本周计划完成情况	本周实际完成情况	未完成原因	下周计划	
输煤廊屋面板和墙板安装	输煤廊屋面板和墙板安装		完成煤库检修平台焊接安装	
锅炉房三，四层防护栏杆安装	锅炉房三，四层防护栏杆安装		锅炉房穿线完成100%	
锅炉房一层桥架安装，消防主管道安装	锅炉房一层桥架安装，消防主管道安装		锅炉房消防管道完成90%，渣库消防管道完成50%	
锅炉房采暖管道安装30%，2到4层消防穿线	锅炉房采暖管道安装40%，2到4层消防穿线		锅炉房完成西立面南立面外保温90%，内墙刮腻子完成50%	
煤库消防管道安装	煤库消防管道安装		室外雨水Y25到Y12到Y13，Y14管道土方开挖50米	
锅炉房北侧楼梯贴砖，卫生间贴砖	锅炉房北侧楼梯贴砖完成，卫生间贴砖未完成		室外污水W10-W11开挖完成50米	
室外W7、Y10、Y5、Y6检查井混凝土浇筑	室外W7、Y10、Y5检查井混凝土浇筑完成，Y6检查井混凝土未浇筑		Y2，Y3，Y4检查井混凝土浇筑完成	
室外Y5-Y6管沟土方开挖44米，Y5-Y10管沟开挖34米	Y5-Y10管沟开挖34米完成，室外Y5-Y6管沟土方开挖44米未施工		业务用房室内吊顶完成80%	
二、管网及换热站项目				
本周计划完成情况	本周实际完成情况	未完成原因	下周计划	
热源厂北侧：CQ0+023-CQ0+097段供热管道沟槽开挖、3:7灰土、砂垫层回填，管道焊接	热源厂北侧：CQ0+023-CQ0+097段供热管道沟槽开挖、3:7灰土、砂垫层回填，管道焊接		热源厂北侧：CQ0+023-CQ0+097段管侧、管顶砂回填、素土回填	
303省道：完成K0+323-K0+538段雨水管道开挖，基础素土、3:7灰土回填，混凝土垫层浇筑；完成Y8-Y15检查井垫层浇筑；完成Y2-Y7雨水管道及W3-W7污水管道管顶素土回填；完成雨、污水井筒安装	303省道：K0+323-K0+638段雨水沟槽开挖、素土、灰土回填；K0+083-K0+323段雨水管沟回填；K0+029-K0+083段雨水沟槽开挖、素土灰土回填、管道安装		303省道：完成K0+039-K0+083段雨水沟槽开挖、管道安装、回填土；完成K0+323-K0+638段雨水沟槽回填素土灰土、垫层浇筑、管道安装、闭水试验。	

中街: Z2+440-Z2+592段主线152管沟开挖、3:7灰土、砂垫层铺设压实、管道焊接完成; BZ-12、BZ-13补偿井, JB-01、JC-01阀门井固定墩垫层混凝土浇筑; Z2+150-Z2+250段主线管道防腐保温、管顶管侧砂及素土回填完成; NO+000-NO+202段支线管道防腐保温、管顶管侧砂及素土回填完成72m, JN-01钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑、外圍土方回填完成; D0+000-D0+297支线管道防腐保温、管顶管侧砂及素土回填完成24m; BZ-10、BZ-11补偿器检查井, GZ-06固定墩内外模板拆除、套管防水塞口及外圍土方回填完成; Z2+440-Z2+592段主线152管沟开挖、3:7灰土、砂垫层铺设压实、管道焊接未施工;	中街: BZ-12补偿器井施工完成, BZ-13补偿井未施工; JB-01、JC-01阀门井固定墩垫层混凝土浇筑完成, GZ-07固定墩垫层未施工; Z2+150-Z2+250段主线管道防腐保温、管顶管侧砂及素土回填完成; NO+000-NO+202段支线管道防腐保温、管顶管侧砂及素土回填完成72m, JN-01钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑、外圍土方回填完成; D0+000-D0+297支线管道防腐保温、管顶管侧砂及素土回填完成24m; BZ-10、BZ-11补偿器检查井, GZ-06固定墩内外模板拆除、套管防水塞口及外圍土方回填完成; Z2+440-Z2+592段主线152管沟开挖、3:7灰土、砂垫层铺设压实、管道焊接未施工;	中街: 完成Z2+452-Z2+592段主线80mm管沟开挖、三七灰土及砂垫层铺设压实、60m管道焊接; 完成BZ-13、JZ-02、BJZ-03检查井开挖及管道及配件焊接; 完成BZ-12、GZ-07、JB-01检查井剩余50%管道及配件焊接; B0+000-B0+046段46m管道开挖、管道焊接、检测、防腐保温、管顶管侧砂及素土回填; 完成C0+000-C0+024支线24m管道开挖、管道焊接、检测、防腐保温、管顶管侧砂及素土回填;
二、街区基础管网项目		
本周计划完成情况	本周实际完成施工情况	下周计划
东城街下沟口Y64顶管安装完成, Y63跌水井井壁混凝土第二次浇筑	东城街下沟口Y64顶管安装完成90%, Y63跌水井井壁混凝土第二次浇筑未完成	东城街k0+000-k0+60段路基整平, 灰土换填完成, 4%水泥砾石土完成, 5%水泥稳定碎石完成
中街K0+000-K0+240左幅路基灰土换填, 雨水口安装	中街k0+000-k0+500左幅路基灰土换填, 雨水口安装	中街k0+0-k0+500段4%水泥砾石土完成, 5%水泥稳定碎石完成
南大街W47-W71沟槽素土回填	南大街W47-W71沟槽素土回填	南大街k0+350-k0+400雨水管网完成
银西路K0+000-K0+650路段一层4%水泥稳定碎石摊铺	银西路k0+000-k0+650路段右侧二层4%砂砾土换填; k0+000-k0+650路段右侧一层4%水泥稳定碎石摊铺碾压	银西路k0+000-k0+650路段右侧路缘石安装完成; k0+700-k1+000路段左侧人行道透水砖铺装完成; k0+650-k0+900右侧人行道垫层浇筑完成

早胜镇街区集中供热及基础管网建设项目周计划完成情况（2025.6.30-2025.7.5）

一、热源厂项目				
本周计划完成情况	本周实际完成情况	未完成原因	下周计划	
煤库、渣库屋面透明板安装	煤库、渣库屋面透明板安装		输煤廊屋面板和墙板安装完成	
业务用房及配电室外墙涂料，锅炉房外保温开始施工	业务用房及配电室外墙涂料未完成，锅炉房外保温开始施工		锅炉房三，四层防护栏杆安装完成	
锅炉房水处理间地坪垫层完成；锅炉房二层顶屋面防水处理完成；锅炉房楼层防护栏杆进厂安装；锅炉房一层桥架安装完成50%，消防管道安装完成30%	锅炉房水处理间地坪垫层；锅炉房二层顶屋面防水处理；锅炉房3层防护栏杆安装，4层防护栏杆安装；锅炉房一层桥架安装完成，消防管道安装		锅炉房一层桥架安装，消防主管道安装完成	
煤库消防管道安装完成100米，煤库防尘网安装	煤库防风抑尘网安装，消防管道安装完成		锅炉房采暖管道安装30%，2到4层消防穿线	
脱硫工艺楼内粉抹灰完成70%	脱硫工艺楼内粉抹灰完成100%		煤库消防管道安装完成	
业务用房周围雨污水管道安装	业务用房周围雨污水管道安装		锅炉房北侧楼梯贴砖完成，卫生间贴砖完成	
			室外W7、Y10、Y5、Y6检查井混凝土浇筑完成	
			室外Y5-Y6管沟土方开挖44米，Y5-Y10管沟开挖34米	
二、管网及换热站项目				
本周计划完成情况	本周实际完成情况	未完成原因	下周计划	
南大街：B0+512-B0+712段混凝土路面养护、开放交通、路肩处理；S0+000-S0+036支线路基整平，水稳层铺设、压实、混凝土浇筑；N0+000-N0+100支线路基整平，水稳层铺设	南大街：B0+512-B0+712段混凝土路面养护、开放交通、路肩处理完成；S0+000-S0+036支线路基整平，水稳层铺设、压实、混凝土浇筑未完成；N0+000-N0+100支线路基整平，水稳层铺设未完成			

303省道：主线雨水管道开挖、基础素土及三七灰土回填，混凝土垫层浇筑；Y8-Y15检查井垫层浇筑；Y2-Y7 钢筋混凝土雨水管道及W3-W7污水管道管顶覆土回填；污水K0+084-K0+323段闭水试验	K0+084-K0+323段雨、污水管道素土回填239m；K0+323-K0+538段雨水管道开挖50m；Y8-Y15检查井垫层未浇筑；污水K0+084-K0+323段闭水试验		完成K0+323-K0+538段雨水管道开挖，基础素土、3:7灰土回填，混凝土垫层浇筑；完成Y8-Y15检查井垫层浇筑；完成Y2-Y7雨水管道及W3-W7污水管道管顶素土回填；完成雨、污水井筒安装
中街：Z2+400-Z2+592管沟开挖、三七灰土及砂垫层；完成Z2+150-Z2+180段BZ-12、GZ-07、JZ-13配件、连接段管道焊接；Z2+180-Z2+450管道打底、填充、盖面焊接、保温及管顶、管侧砂回填压实；BZ-12、GZ-07、JZ-13钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑、肥槽回填；Z1+916-Z2+200管侧、管顶砂回填、压实；BJZ-01、GZ-05肥槽回填；N0+000-N0+080支线沟槽开挖、三七灰土、砂垫层回填压实	中街：Z2+400-Z2+592管沟开挖、三七灰土及砂垫层未按照（完成50米）；Z2+150-Z2+180段BZ-10、BZ-11、GZ-06、配件、连接段管道焊接；Z2+180-Z2+450管道打底、填充、盖面焊接；BZ-12、GZ-07、JZ-13钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑、肥槽回填完成；Z1+916-Z2+200管侧、管顶砂回填、素土压实完成；		Z2+440-Z2+592段主线152管沟开挖、3:7灰土、砂垫层铺设压实、管道焊接完成；BZ-12、BZ-13补偿井，JB-01、JC-01阀门井，GZ-07固定墩垫层混凝土浇筑；Z2+150-Z2+250段主线管道防腐保温、管顶管侧砂及素土回填完成；N0+000-N0+202段支线管道防腐保温、管顶管侧砂及素土回填完成72m，JN-01钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑、外圍土方回填完成；D0+000-D0+297支线管道防腐保温、管顶管侧砂及素土回填完成24m；BZ-10、BZ-11补偿器检查井，GZ-06固定墩内外模板拆除、套管防水塞口及外圍土方回填完成
北街安置小区换热站：基础地梁及底板钢筋制作安装、模板安装、混凝土浇筑	北街安置小区换热站：基础地梁及底板钢筋制作安装、模板安装、混凝土浇筑		
金牛商城小区换热站：独立柱及地沟模板拆除；完成基础内回填素土人工开挖底梁底板土方；地梁钢筋制作安装、模板安装、混凝土浇筑	金牛商城小区换热站：地梁及底板钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑		
二、街区基础管网项目			
本周计划完成情况	本周实际完成施工情况	未完成原因	下周计划
东城街下沟口Y63-Y64顶管完成	东城街下沟口Y63-Y64顶管完成90%		东城街下沟口Y64顶管安装完成，Y63跌水井井壁混凝土第二次浇筑完成
中街(右幅)K0+190-K0+350路基4%水泥砾石土换填，雨水口及管道安装，素土回填	中街(右幅)K0+190-K0+350路基4%水泥砾石土换填，雨水口及管道安装，素土回填		中街K0+000-K0+240左幅路基灰土换填，雨水口安装完成
南大街k0+240-k0+350路基整平，4%水泥砾石土换填，雨水口及管道安装素土回填	南大街K0+240-K0+350路基灰土换填完成，4%水泥砾石土换填未施工，雨水口及管道安装素土回填完成；南大街W47-W71污水管道沟槽开挖，灰土换填、检查井浇筑及管道安装完成		南大街W47-W71沟槽素土回填完成

银西路k0+000-k0+650路段一、二层4%水泥砂砾土换填	k0+000-k0+650路段一、二层4%水泥砂砾土换填		银西路K0+000-K0+650路段一层4%水泥稳定碎石摊铺完成
---------------------------------	------------------------------	--	----------------------------------

早胜镇街区集中供热及基础管网建设项目周计划完成情况（2025.6.23-2025.6.28）

一、热源厂项目				
本周计划完成情况	本周实际完成情况	未完成原因	下周计划	
锅炉房内粉窗口翻楞，粉刷北面楼梯内墙面	完成锅炉房窗口翻边内粉，北侧楼梯墙面粉刷		煤库和渣库屋面透明板安装完成。	
锅炉房输煤廊吊装焊接	完成输煤廊吊装焊接		业务用房及配电室外墙涂料，锅炉房外保温开始施工	
业务用房东面雨水及污水管网土方开挖全部完成	业务用房东面污水管网土方开35米		锅炉房水处理间地坪垫层完成；锅炉房二层顶屋面防水处理完成；锅炉房楼层防护栏杆进厂安装；锅炉房一层桥架安装完成50%，消防管道安装完成30%	
疏工艺楼，引风机房完成砌体及构造柱混凝土浇筑完	成脱疏工艺楼、引风机房砌体及构造柱混凝土浇筑		煤库消防管通安装完成100米，完成煤库防尘网安装	
煤库消防支架全部安装完成，消防管道安装120米	煤库消防支架全部安装完成，消防管道未施工。		脱疏工艺楼内粉刷抹灰开始施工完成70%	
锅炉房桥架安装二层四层完成	锅炉房二层、四层桥架安装		室外附属完成业务用房周围雨水污水管道安装	
室外附属给水消防管道安装200米	室外附属给水消防管道安装120米			
业务用房北面雨水污水管网安装完成及土方回填	业务用房北面雨水污水管网安装及土方回填			
二、管网及换热站项目				
本周计划完成情况	本周实际完成情况	未完成原因	下周计划	
银西街：BA-03、BA-04检查井钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑；A0+300-A0+650段供热管道防腐保温施工；A0+300-A0+480段供热管道管侧、管顶砂回填、管顶素土回填	银西街：BA-03、BA-04检查井钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑；A0+300-A0+650段供热管道防腐保温施工；A0+300-A0+480段供热管道管侧砂回填	焊口返修不及时	南大街：B0+512-B0+712段混凝土路面养护、开放交通、路肩处理；S0+000-S0+036支线路基整平，水稳层铺设、压实、混凝土浇筑；N0+000-N0+100支线路基整平，水稳层铺设	
南大街：JN-01阀门井外围土方回填、局部路基整平	南大街：JN-01阀门井外围土方回填、局部路基整平		303省道：主线雨水管道开挖、基础素土及三七灰土回填，混凝土垫层浇筑；Y8-Y15检查井垫层浇筑；Y2-Y7钢筋混凝土雨水管道及W3-W7污水管道管顶覆土回填；污水K0+084-K0+323段闭水试验	

中街: Z2+000-Z2+163段供热管道沟槽开挖、3:7灰土、砂垫层回填、管道焊接	中街: Z2+000-Z2+163段供热管道沟槽开挖、3:7灰土、砂垫层回填、管道焊接		中街: Z2+400-Z2+592管沟开挖、三七灰土及砂垫层; 完成Z2+150-Z2+180段BZ-12、GZ-07、JZ-13配件、连接段管道焊接; Z2+180-Z2+450管道打底、填充、盖面焊接、防腐、保温及管顶、管侧砂回填压实; BZ-12、GZ-07、JZ-13钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑、肥槽回填; Z1+916-Z2+200管侧、管顶砂回填、压实; BJZ-01、GZ-05肥槽回填; N0+000-N0+080支线沟槽开挖、三七灰土、砂垫层回填压实
303省道: Y2-Y8雨水管道素土回填施工, 管床模板安装、混凝土浇筑	303省道: Y2-Y8雨水管道素土回填施工, 管床模板安装、混凝土浇筑		北街安置小区换热站: 基础地梁及底板钢筋制作安装、模板安装、混凝土浇筑。
北街安置小区换热站: 独立基础承台、短柱模板安装、混凝土浇筑; 完成地梁及地沟钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑	北街安置小区换热站: 独立基础承台、短柱模板安装、混凝土浇筑; 地梁及地沟钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑		金牛商城小区换热站: 独立柱及地沟模板拆除; 完成基础内回填素土人工开挖底梁底板土方; 地梁钢筋制作安装、模板安装、混凝土浇筑
金牛商城小区换热站: 垫层模板安装、混凝土浇筑, 独立基础承台、框柱钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑; 完成地沟、集水坑开挖	金牛商城小区换热站: 垫层模板安装、混凝土浇筑, 独立基础承台、框柱钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑; 地沟、集水坑开挖		
二、街区基础管网项目			
本周计划完成情况	本周实际完成情况	未完成原因	下周计划
东城街下沟口Y63-Y64顶管完成50%	南大街: k0+240-k0+350路基整平, 灰土换填		东城街下沟口Y63-Y64顶管完成
中街(右幅) K0+190-K0+350路基整平及灰土换填	中街: (右幅) K0+190-K0+350路基整平及灰土换填		中街(右幅) K0+190-K0+350路基4%水泥砾石土换填, 雨水口及管道安装, 素土回填
K0+300-K0+600段西半幅灰土换填; K0+600-K0+700段西侧人行道土方整平; K0+000-K0+300段雨水口安装, 一、二层旧料换填	东城街: 下沟口Y63-Y64顶管完成85%		南大街k0+240-k0+350路基整平, 4%水泥砾石土换填, 雨水口及管道安装素土回填
	银西路: k0+000-k0+650路段西半幅灰土换填, k0+000-k0+300路段雨水口安装		k0+000-k0+650路段一、二层4%水泥砂砾土换填

早胜镇街区集中供热及基础管网建设项目周计划完成情况（2025.6.16-2025.6.21）

一、热源厂项目				
本周计划完成情况	本周实际完成情况	未完成原因	下周计划	
锅炉房窗口翻边内粉，北侧楼梯墙面粉刷	锅炉房窗口翻边内粉，北侧楼梯墙面粉刷		锅炉房内粉窗口翻楞，粉刷北面楼梯内墙面	
输煤廊吊装焊接	输煤廊吊装焊接		锅炉房输煤廊吊装焊接	
业务用房东面雨水及污水管网土方开挖全部完成	业务用房东面雨水及污水管网土方开挖未施工		业务用房东面雨水及污水管网土方开挖	
脱硫工艺楼、引风机房砌体及构造柱混凝土浇筑	脱硫工艺楼、引风机房砌体及构造柱混凝土浇筑		脱硫工艺楼，引风机房完成砌体及构造柱混凝土浇筑完成	
煤库消防支架安装全部完成，消防管道安装120米	煤库消防支架安装完成50%，消防管道安装未施工		煤库消防支架安装完成。消防管道安装120米	
锅炉房二层、四层桥架安装	锅炉房二层、四层桥架安装		锅炉房桥架安装二层四层完成	
室外附属给水消防管道安装200米	室外附属给水消防管道安装120米		室外附属给水消防管道安装200米	
业务用房北面雨水污水管网安装及土方回填	业务用房北面雨水污水管网安装及土方回填		业务用房北面雨水污水管网安装完成及土方回填	
二、管网及换热站项目				
本周计划完成情况	本周实际完成情况	未完成原因	下周计划	
银西街：BA-03、BA-04检查井钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑；完成A0+300-A0+650段供热管道防腐保温施工；完成A0+300-A0+480段供热管道管侧砂回填；管顶素土回填	银西街：BA-03、BA-04检查井钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑；A0+300-A0+650段供热管道防腐保温施工；A0+300-A0+480段供热管道管侧砂回填。A0+300-A0+480段供热管道管顶素土回填未施工。		南大街：B0+512-B0+712段混凝土路面模板支设、混凝土浇筑、裁缝、养护；完成S0+000-S0+036支线路基整平，水稳层铺设、压实、混凝土浇筑；N0+000-N0+100支线路基整平，水稳层铺设。	
南大街：JN-01阀门井外围土方回填、局部路基整平	南大街：JN-01阀门井外围土方回填、局部路基整平		银西路：A0+290-A0+656段管道管侧、管顶砂回填及管顶素土回填。	
中街：Z2+000-Z2+163段供热管道沟槽开挖、3:7灰土、砂垫层回填、管道焊接	中街：Z2+000-Z2+163段供热管道沟槽开挖、3:7灰土、砂垫层回填、管道焊接		中街：Z2+150-Z2+200管沟、回填压实三七灰土及砂垫层；Z2+200-Z2+440段三七灰土及砂垫层回填压实；Z2+150-Z2+300管道打底、填充、盖面焊接；BJZ-01、GZ-05钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑、肥槽回填。	

303省道：Y2-Y8雨水管道素土回填施工，管床模板安装、混凝土浇筑	303省道：Y2-Y8雨水管道素土回填施工，管床模板安装、混凝土浇筑		303省道：完成雨水管道管床；Y2-Y8-1000mm钢筋混凝土管回填；开挖Y2-Y5及基础素土回填。
北街安置小区换热站：独立基础承台、短柱模板安装、混凝土浇筑；完成地梁及地沟钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑	北街安置小区换热站：独立基础承台、短柱模板安装、混凝土浇筑；地梁及地沟钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑		北街安置小区换热站：±0.000土方回填；地梁模板安装、混凝土浇筑、养护。
金牛商城小区换热站：垫层模板安装、混凝土浇筑，独立基础承台、框柱钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑；地沟、集水坑开挖	金牛商城小区换热站：垫层模板安装、混凝土浇筑，独立基础承台、框柱钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑；地沟、集水坑开挖		金牛商城小区换热站：独立柱、地沟模板安装、混凝土浇筑；±0.000土方回填；地梁模板安装、混凝土浇筑、养护。
二、街区基础管网项目			
本周计划完成情况	本周实际完成施工情况	未完成原因	下周计划
南大街：K0+245-K0+350段路基整平，雨水、污水、给水、给水支线管道安装	南大街：K0+245-K0+350段路基整平，雨水、污水、给水支线管道安装		东城街下沟口Y63-Y64顶管完成50%
中街：雨水、污水、给水支线管道安装	中街：雨水、污水、给水支线管道安装		中街(右幅)K0+190-K0+350路基整平及灰土换填
东城街：下沟口跌水井Y62-Y63顶管，Y61跌水井及管口混凝土浇筑	东城街：下沟口跌水井Y62-Y63顶管，Y61跌水井及管口混凝土浇筑		K0+300-K0+600段西半幅灰土换填；K0+600-K0+700段西侧人行道土方整平；K0+000-K0+300段雨水口安装，一、二层旧料换填
银西路：K0+310-K0+650段西侧人行道土方整平，K1+000-K1+221段人行道垫层混凝土浇筑	银西路：K0+310-K0+650段西侧人行道土方整平		

早胜镇街区集中供热及基础管网建设项目周计划完成情况（2025.6.9-2025.6.14）

一、热源厂项目					
本周计划完成情况	本周实际完成情况	本周完成情况占比	未完成原因	下周计划	
锅炉房及附属用房1-5层穿线完成50%	锅炉房及附属用房1-5层穿线完成50%	完成100%		完成锅炉房窗口翻边内粉，北侧楼梯端面粉刷	
煤库桥梁完成，消防管道完成30%	煤库桥梁完成，消防管道完成30%	未施工	施工人员不足	完成输煤廊吊装焊接	
锅炉房及附属用房2层、4层内粉抹灰完成	锅炉房及附属用房2层、4层内粉抹灰完成	完成100%		完成业务用房东面雨水及污水管网土方开挖	
脱硫工艺楼、引风机房砌体、构造柱混凝土浇筑80%	脱硫工艺楼、引风机房砌体、构造柱混凝土浇筑80%	完成100%		完成脱硫工艺楼、引风机房砌体及构造柱混凝土浇筑	
锅炉房及附属用房3层屋面处理完成	锅炉房及附属用房3层屋面处理完成	完成100%		完成煤库消防支架安装，消防管道安装120米	
配电室、业务用房地砖铺贴完成	配电室、业务用房地砖铺贴完成	完成100%		完成锅炉房二层、四层桥架安装	
输煤廊对口焊接完成	输煤廊对口焊接完成	完成100%		完成室外附属给水消防管道安装200米	
锅炉房及附属用房屋面压型金属夹芯板安装完成	锅炉房及附属用房屋面压型金属夹芯板安装完成	完成100%		完成业务用房北面雨水污水管网安装及土方回填	
消防水池北侧雨水污水管网安装、土方回填完成	消防水池北侧雨水污水管网安装、土方回填完成	未完成	施工工序安排不合理，闭水试验不合格		
二、管网及换热站项目					
本周计划完成情况	本周实际完成情况	本周完成情况占比	未完成原因	下周计划	
银西街：完成A0+290 - A0+640段供热管道开挖、基础处理及砂垫层铺设；完成A0+290-A0+480段供热管道安装；完成BA-03-04、GA-02基坑开挖、基础处理和垫层混凝土浇筑；完成A0+008-A0+270段管侧砂垫层回填；完成JA-01井壁、顶板混凝土浇筑；完成FQA-01检查井混凝土浇筑；完成BA-01-02、GA-01钢筋绑扎及混凝土浇筑	银西街：完成A0+330-A0+663段供热管道沟槽开挖；完成A0+330-A0+656段沟槽素土、3:7灰土、砂垫层回填，管道焊接；完成BA-01、BA-02、GA-01管道焊接、钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑及素土回填	完成100%		银西街：完成BA-03、BA-04检查井钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑；完成A0+300-A0+650段供热管道防腐保温施工；完成A0+300-A0+480段供热管道管侧、管顶砂回填、管顶素土回填	
南大街：完成支线JN-01阀门井井壁、顶板混凝土浇筑、回填施工，完成B0+026-B0+712段水稳层铺设	南大街：完成支线JN-01阀门井井壁、顶板混凝土浇筑、回填施工，完成B0+026-B0+712段水稳层铺设	完成100%		南大街：完成JN-01阀门井外圈土方回填、局部路基整平	
中街：完成Z1+913-Z2+050段供热管道沟槽开挖、3:7灰土、砂垫层回填	中街：完成Z1+913-Z2+050段供热管道沟槽开挖、3:7灰土、砂垫层回填	完成100%		中街：完成Z2+000-Z2+163段供热管道沟槽开挖、3:7灰土、砂垫层回填、管道焊接	
303省道：完成K0+084-K0+325段雨水管道安装、承插口封堵、管道防腐施工；完成Y2-Y8雨水检查井钢筋绑扎，Y2、Y3、Y4检查井混凝土浇筑；完成支线Y1、Y2、Y3雨水检查井模板安装、混凝土浇筑；完成K0+000-K0+101段雨水、污水管道素土回填施工	303省道：完成Y2-Y8雨水管道承插口内外防腐；完成雨水管道管床混凝土浇筑160米；完成Y2-Y7检查井混凝土浇筑及外防腐；完成K0+000-K0+101段雨水管道回填、雨水检查井Y1-Y3混凝土浇筑及外防腐	完成100%		303省道：完成Y2-Y8雨水管道素土回填施工，管床模板安装、混凝土浇筑	

本周计划完成情况	本周实际完成情况	本周完成情况占比	未完成原因	下周计划
北街安置小区换热站：完成基坑开挖、素土、灰土回填、独立基础垫层浇筑，承台短柱钢筋绑扎、模板安装，承台、地沟底板混凝土浇筑	北街安置小区换热站：完成基坑开挖、素土、灰土回填、独立基础垫层浇筑，承台短柱钢筋绑扎、模板安装，承台、地沟底板混凝土浇筑	完成100%		北街安置小区换热站：完成独立基础承台、短柱模板安装、混凝土浇筑；完成地梁及地沟钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑
金牛商城小区换热站：完成基坑开挖、素土、灰土回填、独立基础垫层模板安装，地沟开挖	金牛商城小区换热站：完成基坑开挖、素土、灰土回填、独立基础垫层模板安装，地沟开挖	完成100%		金牛商城小区换热站：完成垫层模板安装、混凝土浇筑，独立基础承台、框柱钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑；完成地沟、集水坑开挖
二、街区基础管网项目				
本周计划完成情况	本周实际完成情况	本周完成情况占比	未完成原因	下周计划
南大街：完成K0+000-K0+245段4%水泥砾石土换填，5%水泥稳定碎石第一层完成，路基左幅k0+150-245段路缘石安装完成	南大街：完成K0+000-K0+245段4%水泥砾石土换填，5%水泥稳定碎石第一层完成，路基左幅k0+150-245段路缘石安装完成	完成100%		南大街：k0+245-350段路基整平完成，雨水、污水、给水支线管道完成
中街：完成K0+000-K0+547段雨水、污水、给水管线施工，并进行路基整平施工	中街：完成K0+000-K0+554段雨水、污水主线条安装，素土回填，k0+000-k0+400给水管道安装完成	完成100%		中街：雨水、污水、给水支线管道完成
东城街完成下沟口跌水井Y62-Y61顶管	东城街：下沟口跌水井Y61-Y62顶管完成	完成100%		东城街：下沟口跌水井Y62-Y63顶管完成，Y61跌水井及管口混凝土浇筑完成
银西路完成K0+000-K0+310段东半幅土方整平，完成K0+900-K1+221段东侧人行道土方清理，灰土换填，垫层浇筑。	银西路：完成K0+000-K0+310段西半幅土方整平，K0+900-K1+000路段东侧人行道土方清理，灰土换填，垫层混凝土浇筑完成	完成100%		银西路：完成K0+310-K0+650段西侧人行道土方整平，K1+000-K1+221段人行道垫层混凝土浇筑

宁县早胜镇街区集中供热建设项目（热源厂）工程总承包

2025 年 3 月--5 月已完工程量

庆阳陇东建筑工程有限公司

2025 年 5 月

项目

已完工程数量表

总承包单位：庆阳陇东建筑工程有限公司

编制时间：2025.5.25

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
一		锅炉房及附属用房									
		建筑与装饰									
1	010103001001	回填方	m3	1681.19	0	1681.19	0	1681.19		0	
2		钢漏斗									
3	040901010002	高强螺栓	套	366	0	366	0	366		0	
4	01B005	垫板	m2	27.86	0	27.86	0	27.86		0	
5	011405001004	金属面油漆	t	4.02		4.02	0	4.02		0	
6	040901010002	高强螺栓	套	381		381	0	381		0	
7	01B005	垫板	m2	27.86		27.86	0	27.86		0	
8		钢结构					0			0	
9	040901010003	地脚螺栓	套	35		35	0	35		0	
10	040901010001	高强螺栓	套	80		80	0	80		0	
11	010606013006	零星钢构件	t	1.655		1.655	0	1.655		0	
12	010604001001	钢梁	t	28.202		28.202	0	28.202		0	
13	010604001002	钢梁	t	4.846		4.846	0	4.846		0	
14	010606002001	钢檩条	t	5.556		5.556	0	5.556		0	
15	010606001002	钢支撑	t	1.06		1.06	0	1.06		0	
16	010606001003	钢拉条	t	0.85		0.85	0	0.85		0	
17	010606001004	钢支撑	t	2.144		2.144	0	2.144		0	
18	011405001005	金属面油漆	t	42.658		42.658	0	42.658		0	
19	011405001006	金属面油漆	t	38.604		38.604	0	38.604		0	
20	010606001003	钢拉条	t	0.85		0.85	0	0.85		0	
21	010606001004	钢支撑	t	2.144		2.144	0	2.144		0	
22	011405001005	金属面油漆	t	42.658		42.658	0	42.658		0	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
23	011405001006	金属面油漆	t	38.604		38.604	0	38.604		0	
24	011405001009	金属面油漆	t	4.594		4.594	0	4.594		0	
25	010901002001	型材屋面底板	m2	780		780	0	780		0	
26	010515001010	现浇构件钢筋	t	6.35		6.35	0	6.35		0	
27	010902001006	屋面卷材防水	m2	780		780	0	780		0	
28	010901002002	型材屋面顶板	m2	780		780	0	780		0	
29	010902007001	屋面天沟、檐沟	m2	99.29		99.29	0	99.29		0	
30	010902004002	屋面排水管	m	82		82	0	82		0	
31		渣沟									
32	010501001011	垫层	m3	14.63	0	14.63	0	14.63		0	
33	010505003001	平板	m3	27.82	0	27.82	0	27.82		0	
34	010504001002	直形墙	m3	44.08	0	44.08	0	44.08		0	
35	010501001012	垫层	m3	4.87	0	4.87	0	4.87		0	
36	010512008001	沟盖板	m3	1.22	0	1.22	0	1.22		0	
37	010515001007	现浇构件钢筋	t	8.432	0	8.432	0	8.432		0	
38	010515002001	预制构件钢筋	t	0.159	0	0.159	0	0.159		0	
39		尿素溶解池									
40	010507006001	尿素溶解池	座	1	0	1	0	1		0	
41		措施项目									
42	011702001001	基础（垫层）	m2	109.11	0	109.11	0	109.11		0	
43	011702001002	基础（独立基础）	m2	133.15	0	133.15	0	133.15		0	
44	011702001003	基础（筏板基础）	m2	212.5	0	212.5	0	212.5		0	
45	011702005001	基础梁	m2	158.8	0	158.8	0	158.8		0	
46	011702006001	矩形梁	m2	547.8	0	547.8	0	547.8		0	
47	011702014001	有梁板	m2	6206.03	0	6206.03	0	6206.03		0	
48	011702002001	矩形柱	m2	3036.44	0	3036.44	0	3036.44		0	
49	011702011001	直形墙	m2	173.97	0	173.97	0	173.97		0	
50	011702003001	构造柱	m2	193	0	193	0	193		0	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
51	011702024001	楼梯	m2	418.17	0	418.17	0	418.17		0	
52	011702008001	圈梁	m2	339.18	0	339.18	0	339.18		0	
53	011702009001	过梁	m2	180.85	0	180.85	0	180.85		0	
54	011702023001	雨篷	m2	70.77	0	70.77	0	70.77		0	
55	011702021001	栏板	m2	1777.52	0	1777.52	0	1777.52		0	
56	011701001001	综合脚手架	m2	5056.13	0	5056.13	0	5056.13		0	
57	011703001001	垂直运输	m2	5056.13	0	5056.13	0	5056.13		0	
58		强电									
59		配线、配管									
60	030411001001	配管	m	129.5	0	64.75	0	64.75		64.75	
61	030411001003	配管	m	55.36	0	27.68	0	27.68		27.68	
62	030411001004	配管	m	71.3	0	71.3	0	71.3		0	
63	030411001006	配管	m	85.1	0	85.1	0	85.1		0	
64	030411001012	配管	m	3053.6	0	1832.2	0	1832.2		1832.2	
65	030411001014	配管	m	191.14	0	95.57	0	95.57		95.57	
66		防雷接地									
67	030409005001	避雷网	m	179.92	0	179.92	0	179.92		0	
68	030409003001	避雷引下线	m	452.9	0	452.9	0	452.9		0	
69	030409002001	接地母线	m	53.2	0	53.2	0	53.2		0	
70	030409002002	接地母线	m	27.1	0	27.1	0	27.1		0	
71	030409008001	等电位端子	台	4	0	4	0	4		0	
72	030409008002	等电位端子箱、测试板	台	1	0	1	0	1		0	
73	030411004009	配线	m	129	0	129	0	129		0	
74	030411001016	配管	m	122.55	0	122.55	0	122.55		0	
75	030409008003	等电位端子箱、测试板	台	2	0	2	0	2		0	
76	030411004010	配线	m	28	0	28	0	28		0	
77	030411001017	配管	m	26.6	0	26.6	0	26.6		0	
78	030409001001	基础接地	处	29	0	29	0	29		0	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
79	030411001019	配管	m	1132.33	0	1132.33	0	1132.33		0	
80		火灾自动报警系统									
81		火灾自动报警系统									
82	030411001022	配管	m	2384.45	0	1430.67	0	1430.67		1430.67	
83	030411001023	配管	m	755.47	0	453.28	0	453.28		453.28	
84		消防设备电源监控系统									
85	030411001024	配管	m	166.4	0	166.4	0	166.4		0	
86		防火门监控系统									
87	030411001025	配管	m	79.8	0	79.8	0	79.8		0	
88	030411001026	配管	m	263.6	0	131.8	0	131.8		131.8	
89		电气火灾监控系统									
90	030411001027	配管	m	277.6	0	138.8	0	138.8		138.8	
二		渣库及除渣廊									
1		建筑与装饰									
2	010606001001	钢支撑、钢拉条	t	3.52	0	3.52	0	3.52	0	3.52	
3	010606013002	零星钢构件	t	0.404	0	0.404	0	0.404	0	0.404	
4	011405001003	金属面油漆	t	3.924	0	3.924	0	3.924	0	3.924	
5	011405001010	金属面油漆	t	3.924	0	3.924	0	3.924	0	3.924	
6		钢屋面			0		0		0		
7	010604001001	钢梁	t	9.362	0	9.362	0	9.362	0	9.362	
8	010606002001	钢檩条	t	2.85	0	2.85	0	2.85	0	2.85	
9	010606001002	钢支撑	t	0.359	0	0.359	0	0.359	0	0.359	
10	010606001003	钢拉条	t	0.202	0	0.202	0	0.202	0	0.202	
11	010606001004	钢支撑	t	1.277	0	1.277	0	1.277	0	1.277	
12	010606013005	零星钢构件	t	0.929	0	0.929	0	0.929	0	0.929	
13	011405001006	金属面油漆	t	15.979	0	15.979	0	15.979	0	15.979	
14	011405001009	金属面油漆	t	12.212	0	12.212	0	12.212	0	12.212	
15	011405001013	金属面油漆	t	3.767	0	3.767	0	3.767	0	3.767	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
16	010901002002	型材屋面底板	m2	354	0	354	0	354	0	354	
17	010902001004	屋面卷材防水	m2	354	0	354	0	354	0	354	
18	010901002003	型材屋面顶板	m2	354	0	354	0	354	0	354	
19	010515001007	现浇构件钢筋	t	2.94	0	2.94	0	2.94	0	2.94	
20	010902007002	屋面天沟、檐沟	m2	62.37	0	62.37	0	62.37	0	62.37	
21	010902004003	屋面排水管	m	32	0	32	0	32	0	32	
22		砖砌体工程									
23	010401003001	实心砖墙	m3	10.5	0	10.5	0	10.5		0	
24	010402001001	砌块墙	m3	4.8	0	4.8	0	4.8		0	
25	01B004	不同材料交接处网格布	m2	35.6	0	35.6	0	35.6		0	
26		成品钢构件									
27	B003	成品钢构件	T	22.77	0	22.77	0	0.929		0	
28		措施项目									
29	011702001001	基础（垫层）	m2	37.18	0	37.18	0	37.18		0	
30	011702001002	基础（独立基	m2	114.69	0	114.69	0	114.69		0	
31	011702001003	基础（筏板基础）	m2	23.41	0	23.41	0	23.41		0	
32	011702005001	基础梁	m2	69.07	0	69.07	0	69.07		0	
33	011702006001	矩形梁	m2	616.89	0	616.89	0	616.89		0	
34	011702014001	有梁板	m2	1140.25	0	1140.25	0	1140.25		0	
35	011702002001	矩形柱	m2	572.99	0	572.99	0	572.99		0	
36	011702011001	直形墙	m2	256.71	0	256.71	0	256.71		0	
37	011702003001	构造柱	m2	147.77	0	147.77	0	147.77		0	
38	011702008001	圈梁	m2	2.29	0	2.29	0	2.29		0	
39	011702009001	过梁	m2	50.3	0	50.3	0	50.3		0	
40	011702023001	雨篷	m2	25.84	0	25.84	0	25.84		0	
41	011702021001	栏板	m2	465.1	0	465.1	0	465.1		0	
42	011701001001	综合脚手架	m2	7990.87	0	7990.87	0	7990.87		0	
43	011703001001	垂直运输	m2	7990.87	0	7990.87	0	7990.87		0	

序号	清单编号	· 细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
44	011705001001	塔式起重机进出场及安拆	台次	1	0	1	0	1		0	
45		强电									
46	030411001074	配管	m	359.63	0	359.63	0	359.63		0	
47	030409005011	避雷网	m	85.9	0	85.9	0	85.9		0	
48	030409002019	接地母线	m	72.5	0	72.5	0	72.5		0	
49	030409003007	避雷引下线	m	145.2	0	145.2	0	145.2		0	
50	030409001006	接地极	根	2	0	2	0	2		0	
51	030409002020	接地母线	m	79	0	79	0	79		0	
52	030409002021	接地母线	m	101.9	0	101.9	0	101.9		0	
53	030409008011	等电位端子箱、测试板	台	1	0	1	0	1		0	
54	030409005012	基础接地	处	12	0	12	0	12		0	
55		应急照明									
56	030411001075	配管	m	228.26	0	228.26	0	228.26		0	
三		脱硝工艺楼									
		建筑与装饰									
		钢筋砼工程									
1	010501001001	垫层	m3	15.07	0	15.07	0	15.07		0	
2	010501003001	独立基础	m3	65.95	0	65.95	0	65.95		0	
3	010501006001	设备基础	m3	22.12	0	22.12	0	22.12		0	
4	010504001002	直形墙	m3	3.94	0	3.94	0	3.94		0	
5	010502001001	矩形柱	m3	31.92	0	31.92	0	31.92		0	
6	010503002001	矩形梁	m3	44	0	44	0	44		0	
7	010505001001	有梁板	m3	25	0	25	0	25		0	
8	010515001001	现浇构件钢筋	t	1.07	0	1.07	0	1.07		0	
9	010515001002	现浇构件钢筋	t	98.2	0	98.2	0	98.2		0	
10	010515001003	现浇构件钢筋	t	18.34	0	18.34	0	18.34		0	
11	010516003001	机械连接	个	36	0	36	0	36		0	
12	010516003002	机械连接	个	16	0	16	0	16		0	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
13	010516003003	机械连接	个	424	0	424	0	424		0	
14	010516003004	机械连接	个	48	0	48	0	48		0	
		措施项目									
15	011702001001	基础	m2	19.87	0	19.87	0	19.87		0	
16	011702001002	基础	m2	80.64	0	80.64	0	80.64		0	
17	011702005001	基础梁	m2	142.17	0	142.17	0	142.17		0	
18	011702001003	基础	m2	41.73	0	41.73	0	41.73		0	
19	011702011002	直形墙	m2	1	0	1	0	1		0	
20	011702002001	矩形柱	m2	1162.32	0	1162.32	0	1162.32		0	
21	011702006001	矩形梁	m2	179.05	0	179.05	0	179.05		0	
22	011702014001	有梁板	m2	3728.25	0	3728.25	0	3728.25		0	
23	011702024001	楼梯	m2	67.43	0	67.43	0	67.43		0	
24	011702011001	直形墙（女儿墙）	m2	160.17	0	160.17	0	160.17		0	
25	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	22.79	0	22.79	0	22.79		0	
26	011702003001	构造柱	m2	195.38	0	195.38	0	195.38		0	
27	011702008001	圈梁	m2	100.76	0	100.76	0	100.76		0	
28	011702009001	过梁	m2	51.6	0	51.6	0	51.6		0	
29	011701001001	综合脚手架	m2	541.12	0	541.12	0	541.12		0	
30	011703001001	垂直运输	m2	541.12	0	541.12	0	541.12		0	
31	011705001001	塔式起重机械出场及安拆	台次	1	0	1	0	1		0	
		强电									
		普通照明									
1	030411001046	配管	m	558.35	0	398.6	0	398.6		398.6	
2	030409005006	避雷网	m	77	0	77	0	77		0	
3	030409002010	接地母线	m	8.5	0	8.5	0	8.5		0	
4	030409002011	接地母线	m	43.5	0	43.5	0	43.5		0	
5	030409003004	避雷引下线	m	130	0	130	0	130		0	
6	030409001004	接地极	根	2	0	2	0	2		0	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
7	030409002012	接地母线	m	280	0	280	0	280		0	
8	030411001047	配管	m	274.84	0	274.84	0	274.84		0	
9	030409005007	基础接地	处	10	0	10	0	10		0	
		应急照明									
10	030411001048	配管	m	327.53	0	196.52	0	196.52		196.52	
四		引风机房									
		建筑与装饰									
		钢筋砼工程									
1	010501001007	垫层	m3	10.85	0	10.85	0	10.85		0	
2	010501003003	独立基础	m3	28.08	0	28.08	0	28.08		0	
3	010503001001	基础梁	m3	15.39	0	15.39	0	15.39		0	
4	010501006001	设备基础	m3	79.94	0	79.94	0	79.94		0	
5	010502001003	矩形柱	m3	20.05	0	20.05	0	20.05		0	
6	010503002001	矩形梁	m3	46.88	0	46.88	0	46.88		0	
7	010505001001	有梁板	m3	22.61	0	22.61	0	22.61		0	
8	010504001001	直形墙(女儿墙)	m3	21.76	0	21.76	0	21.76		0	
9	010507007001	雨棚	m3	2.4	0	2.4	0	2.4		0	
10	010502002001	构造柱	m3	8.37	0	8.37	0	8.37		0	
11	010503005001	过梁	m3	2.91	0	2.91	0	2.91		0	
12	010515001007	现浇构件钢筋	t	0.488	0	0.488	0	0.488		0	
13	010515001008	现浇构件钢筋	t	54.3	0	54.3	0	54.3		0	
14	010515001009	现浇构件钢筋	t	10.941	0	10.941	0	10.941		0	
15	010516003001	机械连接	个	114	0	114	0	114		0	
16	010516003002	机械连接	个	12	0	12	0	12		0	
17	010516003003	机械连接	个	96	0	96	0	96		0	
18	010516003004	机械连接	个	144	0	144	0	144		0	
		预埋件									
19	010606013002	零星钢构件	t	0.336	0	0.336	0	0.336		0	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
20	011405001002	金属面油漆	t	0.336	0	0.336	0	0.336		0	
		措施项目									
21	011702001001	基础	m2	10.85	0	10.85	0	10.85		0	
22	011702001002	基础	m2	28.08	0	28.08	0	28.08		0	
23	011702001003	基础	m2	141.88	0	141.88	0	141.88		0	
24	011702002001	矩形柱	m2	198	0	198	0	198		0	
25	011702006001	矩形梁	m2	126.27	0	126.27	0	126.27		0	
26	011702014001	有梁板	m2	549.95	0	549.95	0	549.95		0	
27	011702011001	直形墙（女儿墙）	m2	176.25	0	176.25	0	176.25		0	
28	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	26.34	0	26.34	0	26.34		0	
29	011702003001	构造柱	m2	87.29	0	87.29	0	87.29		0	
30	011702009001	过梁	m2	39.73	0	39.73	0	39.73		0	
31	011701001001	综合脚手架	m2	243.46	0	243.46	0	243.46		0	
32	011703001001	垂直运输	m2	243.46	0	243.46	0	243.46		0	
33	011705001001	塔式起重机进出场及安拆	台次	1	0	1	0	1		0	
		强电									
		普通照明									
		配线、配管									
1	030411001040	配管	m	168.47	0	84.24	0	84.24		84.24	
		防雷接地									
2	030409005004	避雷网	m	80.39	0	80.39	0	80.39		0	
3	030409002007	接地母线	m	7.09	0	7.09	0	7.09		0	
4	030409002008	接地母线	m	45	0	45	0	45		0	
5	030409003003	避雷引下线	m	80	0	80	0	80		0	
6	030409001003	接地极	根	2	0	2	0	2		0	
7	030409002009	接地母线	m	142.5	0	142.5	0	142.5		0	
8	030409008006	等电位端子箱、测试板	台	1	0	1	0	1		0	
9	030411004026	配线	m	41.33	0	41.33	0	41.33		0	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
10	030411001041	配管	m	39.26	0	39.26	0	39.26		0	
11	030409005005	基础接地	处	10	0	10	0	10		0	
12	040807003003	接地装置调试	系统	1	0	1	0	1		0	
		应急照明									
13	030411001042	配管	m	118.93	0	118.93	0	118.93		0	
五		业务用房									
		钢筋砼工程									
1	010501001001	垫层	m3	13.27	0	13.27	0	13.27		0	
2	010501003001	独立基础	m3	52.98	0	52.98	0	52.98		0	
3	010502001002	矩形柱	m3	59	0	59	0	59		0	
4	010503002001	矩形梁	m3	78.57	0	78.57	0	78.57		0	
5	010505001002	有梁板	m3	67.04	0	67.04	0	67.04		0	
6	010506001001	直形楼梯	m2	46.98	0	46.98	0	46.98		0	
7	010504001002	直形墙(女儿墙)	m3	18.4	0	18.4	0	18.4		0	
8	010507007001	雨棚	m3	3.44	0	3.44	0	3.44		0	
9	010502002001	构造柱	m3	6.79	0	6.79	0	6.79		0	
10	010503005001	过梁	m3	3.83	0	3.83	0	3.83		0	
11	010515001001	现浇构件钢筋	t	2.82	0	2.82	0	2.82		0	
12	010515001002	现浇构件钢筋	t	64.209	0	64.209	0	64.209		0	
13	010515001003	现浇构件钢筋	t	13.981	0	13.981	0	13.981		0	
14	010516003001	机械连接	个	158	0	158	0	158		0	
15	010516003003	机械连接	个	744	0	744	0	744		0	
		砌筑工程									
16	010402001001	砌块墙	m3	182.65	0	182.65	0	182.65		0	
17	01B003	不同材料交接处网格布	m2	227.16	0	227.16	0	227.16		0	
		其他									
		地沟 1.2m*1.2m 65.9m									
18	010507003001	电缆沟、地沟	m	65.9	0	65.9	0	65.9		0	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
		地沟 1m*1.2m 14.15m									
19	010507003002	电缆沟、地沟	m	14.15	0	14.15	0	14.15		0	
	措施项目										
20	011702001001	基础（垫层）	m2	26.8	0	26.8	0	26.8		0	
21	011702001003	基础	m2	96.32	0	96.32	0	96.32		0	
22	011702011001	直形墙	m2	6.99	0	6.99	0	6.99		0	
23	011702002001	矩形柱	m2	540.6	0	540.6	0	540.6		0	
24	011702014001	有梁板	m2	1200.14	0	1200.14	0	1200.14		0	
25	011702024001	楼梯	m2	46.98	0	46.98	0	46.98		0	
26	011702011003	直形墙（女儿墙）	m2	210.92	0	210.92	0	210.92		0	
27	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	45	0	45	0	45		0	
28	011702003001	构造柱	m2	68.12	0	68.12	0	68.12		0	
29	011702009001	过梁	m2	54.35	0	54.35	0	54.35		0	
30	011701001001	综合脚手架	m2	697.74	0	697.74	0	697.74		0	
31	011703001001	垂直运输	m2	697.74	0	697.74	0	697.74		0	
32	011705001001	塔式起重机进场及安拆	台次	1	0	1	0	1		0	
		强电工程									
1	30411001028	配管SC65	m	10.2	0	10.2	0	10.2		0	
2	30411001029	配管SC32	m	4.7	0	4.7	0	4.7		0	
3	30411001030	配管SC25	m	490.14	0	490.14	0	490.14		0	
4	30411001031	配管SC20	m	509.28	0	509.28	0	509.28		0	
5	030409005002	避雷网Φ10镀锌圆钢	m	91.8	0	91.8	0	91.8		0	
6	030409002003	接地母线Φ10热镀锌圆钢	m	40.1	0	40.1	0	40.1		0	
7	030409003002	避雷引下线	m	144	0	144	0	144		0	
8	030409002004	接地母线：-25*4热镀锌扁钢	m	61	0	61	0	61		0	
9	030409002005	接地母线40*4热镀锌扁钢	m	125.61	0	125.61	0	125.61		0	
10	030409002006	接地母线40*4热镀锌扁钢	m	14.75	0	14.75	0	14.75		0	
11	030409008004	等电位端子箱、测试板	台	1	0	1	0	1		0	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计数量	截至上期已完合格量	本期拟申报数量	核减数量	本期已完合格量	开累数量	剩余数量	备注
12	030411004021	配线BV25	m	25.6	0	25.6	0	25.6		0	
13	030411001032	配管TC32	m	24.32	0	24.32	0	24.32		0	
14	030409001002	接地极局部等电位联结箱	根	2	0	2	0	2		0	
15	030409008005	等电位端子箱、测试板	台	4	0	4	0	4		0	
16	030411004022	配线BV-4	m	80.36	0	80.36	0	80.36		0	
17	030411001033	配管半硬塑料管PVC20	m	76.34	0	76.34	0	76.34		0	
18	030409005003	基础接地	处	20	0	20	0	20		0	
55	30411001034	配管	m	171.97	0	171.97	0	171.97		0	
		弱电工程									
1	30411001036	配管SC50	m	850.87	0	850.87	0	850.87		0	
六		配电室									
		强电									
		普通照明									
1	030411001051	配管	m	517.37	0	310.42	0	310.42		0	
2	030409005008	避雷网	m	84.4	0	84.4	0	84.4		0	
3	030409002013	接地母线	m	14.8	0	14.8	0	14.8		0	
4	030409003005	避雷引下线	m	60	0	60	0	60		0	
5	030409002014	接地母线	m	50	0	50	0	50		0	
6	030409002015	接地母线	m	425.7	0	425.7	0	425.7		0	
7	030409002016	接地母线	m	2.86	0	2.86	0	2.86		0	
8	030409008008	等电位端子箱、测试板	台	5	0	5	0	5		0	
9	030411001052	配管	m	107.72	0	107.72	0	107.72		0	
七		煤库									
		煤库-建筑与装饰									
		土方工程									
1	010101003001	挖沟槽土方	m3	1668.1	0	1668.1	0	1668.1		0	
2	010103001001	回填方	m3	787.9	0	787.9	0	787.9		0	
3	010201001001	换填垫层	m3	44.45	0	44.45	0	44.45		0	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
		钢筋砼工程									
4	010501001001	垫层	m3	135.14	0	135.14	0	135.14		0	
5	010502001001	矩形柱	m3	162.43	0	162.43	0	162.43		0	
6	010501002001	带形基础	m3	773.95	0	773.95	0	773.95		0	
7	010504004001	挡土墙	m3	735.3	0	735.3	0	735.3		0	
8	010503002001	矩形梁	m3	27.5	0	27.5	0	27.5		0	
9	010507007001	雨棚	m3	2.49	0	2.49	0	2.49		0	
10	010503005001	过梁	m3	0.38	0	0.38	0	0.38		0	
11	010507007002	其他构件	m3	218.6	0	218.6	0	218.6		0	
12	010504001001	直形墙(女儿墙)	m3	69.14	0	69.14	0	69.14		0	
13	010508001001	后浇带	m3	6.15	0	6.15	0	6.15		0	
14	010508001002	后浇带	m3	0.48	0	0.48	0	0.48		0	
15	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.784	0	0.784	0	0.784		0	
16	010515001002	现浇构件钢筋	t	98.6	0	98.6	0	98.6		0	
17	010515001003	现浇构件钢筋	t	289.6	0	289.6	0	289.6		0	
18	010516003001	机械连接	个	1552	0	1552	0	1552		0	
19	010516003002	机械连接	个	515	0	515	0	515		0	
20	010516003003	机械连接	个	2397	0	2397	0	2397		0	
21	B002	成品钢构件	T	73.073		73.073		73.073			
		措施项目									
21	011702001001	基础	m2	41.78	0	41.78	0	41.78		0	
22	011702001002	基础	m2	233.28	0	233.28	0	233.28		0	
24	011702002001	矩形柱	m2	2256.3	0	2256.3	0	2256.3		0	
25	011702002002	矩形柱	m2	875.84	0	875.84	0	875.84		0	
26	011702006001	矩形梁	m2	688.09	0	688.09	0	688.09		0	
序号	011702011001	直形墙(女儿墙)	m2	832.04	0	832.04	0	832.04		0	
28	011702011002	直形墙	m2	4850	0	4850	0	4850		0	
29	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	22.7	0	22.7	0	22.7		0	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
序号	011702009001	过梁	m2	4.04	0	4.04	0	4.04		0	
31	011702025001	其他现浇构件	m2	536.24	0	536.24	0	536.24		0	
32	011702030001	后浇带	m2	33.8	0	33.8	0	33.8		0	
33	011702030002	后浇带	m2	4.16	0	4.16	0	4.16		0	
序号	011701001001	综合脚手架	m2	1479.36	0	1479.36	0	1479.36		0	
35	011703001001	垂直运输	m2	1479.36	0	1479.36	0	1479.36		0	
注:	011705001001	塔式起重机进出场及安拆	台次	2	0	2	0	2		0	
		强电									
		普通照明									
1	030411001054	配管	m	464.49	0	464.49	0	464.49		0	
2	030409003006	避雷引下线	m	467.2	0	467.2	0	467.2		0	
3	030409001005	接地极	根	3	0	3	0	3		0	
4	030409002017	接地母线	m	222.1	0	222.1	0	222.1		0	
5	030411004038	配线	m	80.4	0	80.4	0	80.4		0	
6	030411001056	配管	m	76.38	0	76.38	0	76.38		0	
7	030409005010	基础接地	处	32	0	32	0	32		0	
		应急照明									
8	030411001057	配管	m	181.84	0	181.84	0	181.84		0	
八		消防水池及泵房									
		建筑与装饰									
		土方工程									
1	010101002043	挖一般土方	m3	7273.93	0	7273.93	0	7273.93		0	
2	010404001195	垫层	m3	477.2	0	477.2	0	477.2		0	
3	040201020023	褥垫层	m3	464.07	0	464.07	0	464.07		0	
		钢筋砼工程									
4	010501001002	垫层	m3	63.52	0	63.52	0	63.52		0	
5	010501004001	满堂基础	m3	187.83	0	187.83	0	187.83		0	
6	010501003001	独立基础	m3	13.49	0	13.49	0	13.49		0	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
7	010503001001	基础梁	m3	39.51	0	39.51	0	39.51		0	
8	010501006001	设备基础	m3	2.08	0	2.08	0	2.08		0	
9	010505001001	有梁板	m3	50.83	0	50.83	0	50.83		0	
10	010515001001	现浇构件钢筋	t	1.613	0	1.613	0	1.613		0	
11	010515001002	现浇构件钢筋	t	98.6	0	98.6	0	98.6		0	
12	010515001003	现浇构件钢筋	t	28.126	0	28.126	0	28.126		0	
13	010516003001	机械连接	个	165	0	165	0	165		0	
14	010516003002	机械连接	个	438	0	438	0	438		0	
15	010516003003	机械连接	个	479	0	479	0	479		0	
		预埋件									
16	010606013001	零星钢构件	t	0.022	0	0.022	0	0.022		0	
17	010604001001	钢梁	t	1.139	0	1.139	0	1.139		0	
18	011405001001	金属面油漆	t	1.161	0	1.161	0	1.161		0	
		措施项目									
19	011702001001	基础（垫层）	m2	96.02	0	96.02	0	96.02		0	
20	011702001004	基础（筏板）	m2	106.81	0	106.81	0	106.81		0	
21	011702001002	基础（独立基础）	m2	17.31	0	17.31	0	17.31		0	
22	011702005001	基础梁	m2	74.1	0	74.1	0	74.1		0	
23	011702001003	基础（设备基础）	m2	11.04	0	11.04	0	11.04		0	
24	011702011001	直形墙	m2	1584.74	0	1584.74	0	1584.74		0	
25	011702002001	矩形柱	m2	207.98	0	207.98	0	207.98		0	
26	011702014001	有梁板	m2	621.07	0	621.07	0	621.07		0	
27	011702024001	楼梯	m2	12.75	0	12.75	0	12.75		0	
28	011702011002	直形墙（女儿墙）	m2	69.49	0	69.49	0	69.49		0	
29	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	35.12	0	35.12	0	35.12		0	
30	011702003001	构造柱	m2	399.7	0	399.7	0	399.7		0	
31	011702008001	圈梁	m2	25.28	0	25.28	0	25.28		0	
32	011702009001	过梁	m2	8.99	0	8.99	0	8.99		0	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计数量	截至上期已完合格量	本期拟申报数量	核减数量	本期已完合格量	开累数量	剩余数量	备注
33	011705001031	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	0	1	0	1		0	
34	011705001032	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	0	1	0	1		0	
35	011701001001	综合脚手架	m2	569.52	0	569.52	0	569.52		0	
36	011703001001	垂直运输	m2	569.52	0	569.52	0	569.52		0	
		强电									
		普通照明									
1	030411001060	配管	m	26	0	26	0	26		0	
2	030411001061	配管	m	43.14	0	43.14	0	43.14		0	
3	030411001062	配管	m	20.98	0	20.98	0	20.98		0	
4	030411001063	配管	m	55.34	0	55.34	0	55.34		0	
5	030411001064	配管	m	36.76	0	36.76	0	36.76		0	
6	030411001065	配管	m	30.48	0	30.48	0	30.48		0	
7	030411001066	配管	m	152.48	0	152.48	0	152.48		0	
8	030411001067	配管	m	126.43	0	126.43	0	126.43		0	
9	030409002018	接地母线	m	120.97	0	120.97	0	120.97		0	
10	040807003007	接地装置调试	系统	1	0	1	0	1		0	
11	030411001068	配管	m	69.49	0	69.49	0	69.49		0	
九		室外									
		大规模土方									
		土方开挖及回填									
1	010101002001	挖一般土方	m3	18439.47	0	18439.47	0	18439.47		0	
2	010103001002	回填方	m3	26003.05	0	26003.05	0	26003.05		0	
		措施项目									
3	011705001001	压路机	台次	1	0	1	0	1		0	
		铁艺围墙250m*2.4m高									
1	010101003001	挖沟槽土方	m3	2238.86	0	2238.86	0	2238.86		0	
2	010201001001	换填垫层	m3	306.53	0	306.53	0	306.53		0	
3	010201001002	换填垫层	m3	344.48	0	344.48	0	344.48		0	

序号	清单编号	细目名称	单位	施工图设计 数量	截至上期已 完合格量	本期拟申报 数量	核减数量	本期已完合 格量	开累数量	剩余数量	备注
4	010501001001	垫层	m3	48.75	0	48.75	0	48.75		0	
5	010401001001	砖基础	m3	258.63	0	258.63	0	258.63		0	
6	010401003001	实心砖墙	m3	69.55	0	69.55	0	69.55		0	
7	010401009001	实心砖柱	m3	82.02	0	82.02	0	82.02		0	
8	010507005001	扶手、压顶	m3	3.37	0	3.37	0	3.37		0	
9	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.139	0	0.139	0	0.139		0	
10	011201001001	墙面一般抹灰	m2	712.41	0	712.41	0	712.41		0	
11	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	712.41	0	712.41	0	712.41		0	
12	011205002001	块料柱面	m2	150.37	0	150.37	0	150.37		0	
13	010607004001	透视图墙	m2	958.5	0	958.5	0	958.5		0	
14	010103001002	回填方	m3	1280.47	0	1280.47	0	1280.47		0	
		分部小计									
		20m3化粪池									
15	010101002001	挖一般土方	m3	38.8	0	38.8	0	38.8		0	
16	010201001003	换填垫层	m3	5.17	0	5.17	0	5.17		0	
17	010201017001	褥垫层	m3	14	0	14	0	14		0	
18	01B004	玻璃钢化化粪池	m3	20	0	20	0	20		0	
19	010103001001	回填方	m3	19.63	0	19.63	0	19.63		0	
		分部小计									
十		输煤廊									
1	B004	成品钢结构件	T	87.53	0	87.53	0	87.53		0	

总承包单位:

全咨监理单位:

总承包单位负责人:

全咨监理单位负责人:



注: 准备一份进行现场验收, 完成验收后最终以打印签字版为准, 该签字流程均由全咨监理单位完成, 一式四份, 各参验单位各执一份