

宁县果业发展中心

2024 年乡村振兴补助资金——庆阳海越宁县 早胜苹果基地机井灌溉工程项目 绩效自评报告

根据省市文件要求，认真开展了绩效自评工作。现将苹果产业发展项目绩效开展自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目主管单位概况

宁县果业发展中心，隶属宁县农业农村局，下设宁县现代苹果产业资金管理服务中心、宁县苹果技术推广站。共有工作人员 37 人，其中工程师 4 名，农艺师 1 名，助理农艺师 9 名。目前，全县发展优质果园面积 25 万亩，其中矮化密植 11 万亩，建成全国最大的矮化自根砧苹果基地。苹果产业受到国家、省市及各界人士的大力支持和高度关注，2019 年又成功创建全省首家苹果国家现代农业产业园。先后荣获“全国绿色食品（苹果）标准化生产基地县”、“中国苹果五十强县”“中国果业扶贫突出贡献奖”，“全省脱贫攻坚先进集体”等称号。

（二）项目实施单位概况

该项目通过招标的形式进行实施，由甘肃正鑫工程建设有限责任公司在早胜镇南北村解决 800 亩果园灌溉问题、助农增

收。

（三）项目绩效目标设置情况

根据项目要求，在早胜镇南北村新建：（1）水源工程：新打 550m 深机井 1 眼，Dg89 上水钢管 500m，机井配套 200QJ20-500/50 潜水泵 1 台，自耦降压配电控制柜（75kw）1 套，水泵电缆线（1*50）1650m，新建泵房 40 m²。（2）管道工程：埋设 DN90PE 管（1.6mpa）1500m。（3）输配电工程：200KVA 变压器增容 1 套，高压线路 0.48km，低压线路 0.08km，高压计量器 1 套。

二、预算安排及绩效评价情况

（一）预算执行情况分析

至目前，项目下达财政资金 100 万元，4-11 月实际执行资金 99.251332 万元，执行率为 99.25%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目前，项目新打 550m 深机井 1 眼、机井井室 1 眼、Dg89 上水钢管 500m，机井配套 200QJ20-500/50 潜水泵 1 台，自耦降压配电控制柜（75kw）1 套，水泵电缆线（1*50）1650m。新建泵房 40m²。埋设 DN90PE 管（1.6mpa）1395m，定向钻打眼 8m。200KVA 变压器增容 1 套，高压线路 0.46km，低压线路 0.06km，高压计量器 1 套等。新增加降压控制柜保护柜 1 个（含基础）；PE90#球阀 2 个；定向钻打眼 8m；改管线开挖渠道 85m；泵房集水槽 9m；pvc100#落水管 4m。

（三）各项指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。根据项目实际，新打深机井 1 眼 550m。

(2) 质量指标。严格按照项目实施方案项目（工程）验收合格率、新建设备质量合格率分别达到 100%。

(3) 时效指标。项目实施以来，项目组紧扣项目进度，严格按照计划、按步骤落实项目任务，目前已按方案完成项目进度，项目完成及时率达到 100%。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益

通过项目实施，产业亩均增加收入 3250 元。

(2) 社会效益

通过项目实施，带动周边入园务工人员均增收 8000 元，土地流转费 51 万元，收益户数达到 54 户。

(3) 生态效益指标分析

实现节约用水 70 吨/亩；特色产业减少农药、化肥使用量比率为 26.5%。

3.满意度指标完成情况分析。

结合项目实施，开展了项目受益脱贫人口满意度调查，先后开展对深水井水质、是否正常使用等 2 个方面的调查。据统计，调查满意度均达到了 100%。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

至目前，该项目绩效目标无偏离，完成全部建设任务，资

金已全部拨付到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目总结完成后，绩效自评结果向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无



