

宁县交通运输局

宁县交通运输局

关于 2024 年自然村（组）道路硬化工程支出 绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县交通运输局内设 6 个股（室）。办公室、公路规划股、建设管理股、养护管理股、安全监督股、交通战备办公室。下设宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县交通运输综合执法队。

（二）项目基本情况

本工程于 2024 年 3 月 11 日由甘肃省交通运输厅《甘肃省交通运输厅关于下达 2024 年农村公路建设及养护工程项目明细的通知》甘交公路〔2024〕7 号下达计划。批准内容为自然村（组）通硬化路 40 公里，批准投资 2189 万元。全线采用 4cm 厚沥青混凝土（AC-13）面层+18cm 厚水泥（5%）稳定天然砂砾基层+10cm 厚天然砂砾找平层，两侧各 25cm 厚水泥混凝土硬化路肩，按照规范沥青混凝土使用寿命为 8 年。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

根据年初制定的目标计划，我局成立了项目办，由科级干部任项目办主任，其他业务能力强的同志为成员，长期坚守一线，顺利完成了自然村组道路硬化工程 39.949 公里，提升了农村公路公共服务水平、道路安全通行水平。在项目执行过程中，一是科学规划，结合我县交通路网现状，通过实地调查，科学、精准规划实施路线，确保实施项目既符合我县乡村振兴发展又满足群众日常出行。二是严格按照《农村公路技术标准》、《农村公路养护管理办法》，精准施工、狠抓工程质量，确保打造一条条高质量、高标准的现代农村公路道路网。

（二）项目资金使用情况。2024 年自然村（组）道路硬化工程支出预算安排 2017 万元，总投入 2017 万元，资金到位 2017 万元，实际使用 2008 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 99.55%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年自然村（组）道路硬化工程的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 94.39 分，自评等级为：优。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.成本指标方面：完成了项目投资 2017 万元，项目成本可控，得分 18 分。

按期完成支付。严格按照省财政厅和省交通运输厅要求，按照项目进度及时拨付资金，确保资金使用效益，避免资产闲置、浪费现象。

宁县交通运输局
2025年3月20日

A red circular official seal of the Ning County Transportation Bureau. The seal contains the text "宁县交通运输局" (Ning County Transportation Bureau) at the top and "2025年3月20日" (March 20, 2025) in the center. The seal also features a star and some smaller text at the bottom.

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	2024年自然村（组）道路硬化工程									
主管部门	宁县交通运输局				实施单位	宁县交通运输局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2017	2008	10	99.55%	9.96			
	其中：财政拨款	0	2017	2008	-	99.55%	-			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	计划实施新宁镇梁高村等19条村组道路硬化工程39.949公里，解决群众出行难问题，提高道路安全通行水平。				完成新宁镇梁高村等19条组道路硬化工程39.949公里，项目质量合格，解决了群众出行难问题，提高了道路安全通行水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本投入	可控/有效	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	新建自然村组道路里程	=39.949公里	39.949	8	公里	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			项目运行保障工作合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目建设及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			项目完成及时率	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			项目质量提升情况	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.39	