

宁县职业中等专业学校

宁县职业中等专业学校 关于宁县职业教育中心建设项目支出绩效的 自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县职业中等专业学校是一所公办全日制中等职业学校，主要职能为培养具备专业技能与职业素养的中等职业人才，开设有计算机应用、幼儿保育、电子技术应用、会计事务、汽车运用与维修等 13 个专业，现有在校学生 910 人。学校核定事业编制 84 名，实有在职职工及其他人员共 124 人，其中：事业人员 118 名，计划内临时工 1 名，临时代课教师 2 人，遗属供养 3 人。

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据。

宁县职业教育中心建设项目是经县发改局（宁发改（2023）29 号）批复建设，资金来源为地方政府专项债券 28500 万元及 2023 年现代职业教育质量提升专项资金 7165.23 万元。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目主要建设内容：分为三期建设，一期建设内容为新建地



上八层、地下一层框架结构实训楼一幢，建筑面积 12218.08 平方米；新建地上四层、地下一层框架结构餐饮楼一幢，建筑面积 5021.04 平方米；新建六层框架结构女生宿舍楼一幢，建筑面积 11076.04 平方米；新建六层框架结构男生宿舍楼一幢，建筑面积 8860.55 平方米，新建地下一层框架结构地下车库（兼人防），建筑面积 4930.11 平方米。

二期建设内容为新建五层框架结构考试楼一幢，建筑面积 5539.61 平方米；新建地上八层、地下一层框架结构艺术综合楼一幢，建筑面积 14882.12 平方米；新建六层框架结构焊接汽修实训一幢，建筑面积 10629.84 平方米；新建一层框架结构主席台一幢，建筑面积 1068.17 平方米；新建一层砖混结构门房两幢，建筑面积 221.68 平方米。

三期建设内容为：建筑部分：场地土方（填方）43164.30m；绿化 36778.35m；沥青混凝土硬化 10060 m；花岗岩铺装 1081.85 m；承重水泥砖 3220 m'；渗水砖铺装 10592 m；火烧板铺装 1100 m'；树池 67 个；中心湖（含假山）1 处 420m；预制混凝土路缘石 3270m；毛石护坡 455m；护坡防护铁艺栏杆 265m；护坡防护长城墙 260m；砖围墙 1060m；铁艺围墙 185m；室外楼梯 115m；地浮雕 50m'。给排水、暖通部分：玻璃钢化粪池 2 座（每座 100m）；钢筋混凝土雨水收集池 100m；钢筋混凝土检查井 130 座；预制凝土雨水口 106 座；钢筋混凝土地沟 655m；钢筋混凝土地沟检查井 25 座；钢筋混凝土水表井 2 座；室外消火栓（含井）14 座；消防管 2130m；给水管



600m; 排水管 3210m; 热力管(地沟敷设)523m. 电气部分: 10kV 高压进线电缆 200m; WDZ-YJY/1kV-低电缆 2000m; 五孔梅花管(q32)150m; 砖砌弱电井 10 座; 室外监控摄像机 50 台; 庭院灯 80 盏; 特色灯柱 16 盏; 地埋射灯 20 盏; 草坪灯 130 盏; 高杆投光灯 6 盏; LED 灯带 1500m。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

近年,初中毕业生逐年增多,职中扩招势在必行,宁县职业中等专业学校面临新的发展机遇和挑战,预计五年内学生人数将达到 3000 人,教职工人数也将达到 300 人。但宁县职业中等专业学在校舍建设方面已有诸多的不适应,内规划功能不完善,制约了学校的进一步发展。本项目的实施可改善学校教学用房条件,从根本上改变学校教学用房不足的现状,有利于学校管理,提高职业教育水平、促进就业,进一步完善教育基础设施,缩小教育发展差距,推动公共教育协调发展。因此,该项目的建设是必要的,也是可行的。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况。

加快职业教育发展,改善中等职业教育办学条件,提升教学硬件水平,完善中职教育体系。

5.项目预期投入情况。

该项目投入资金为地方政府专项债券 28500 万元及 2023 年现代职业教育质量提升专项资金 7165.23 万元。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

项目的实施可改善学校教学用房条件,从根本上改变学校教



学用房不足的现状，有利于学校管理，提高职业教育水平、促进就业，进一步完善教育基础设施，缩小教育发展差距，推动公共教育协调发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

宁县职业教育中心建设项目组织管理主要围绕“明确责任主体、规范流程管控、保障质量安全”展开，核心是通过分层组织架构和全周期管理确保项目落地。

（二）项目资金使用情况。2024 年度宁县职业教育中心建设项目支出预算安排 11500 万元，总投入 11500 万元，资金到位 11500 万元，实际使用 600 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 5.21%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年宁县职业教育中心建设项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 85.91 分，自评等级为：良。

（二）项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2024 年宁县职业教育中心建设项目的年度绩效初步完成。具体如下：

1.时效目标:经核验,项目未在 2024 年年底前完成。目标完成 50%。



2.成本目标:11500 万元专项债券费用全部用于宁县职业教育中心建设项目。

3.产出数量目标:2024 年完成分部工程女生宿舍楼基础工程,现已完成打桩。

4.产出质量目标: 2024 年工程质量达标率 100%,达到年初绩效目标任务值, 目标完成 100%。

5.经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标: 2024 年该项目实施后, 极大的改善教育教学环境和校舍环境。

(三) 项目绩效分析

1.投入评价指标满分 40 分, 自评得分 32 分。其中:

(1) 时效情况 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是项目及时开展, 分部工程合格率 100%。

(2) 项目立项 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是项目立项科学合理, 结合学校发展实际。

(3) 目标管理 10 分, 得分 10 分, 得分的原因项目管理以“满足教学实训需求、保障安全质量、控制成本进度”为核心, 通过设定清晰、可量化的目标体系, 确保项目成果符合学校发展规划。

(4) 资金落实 10 分, 得分 2 分, 扣分的原因是资金支付率低。

2.过程评价指标满分 20 分, 自评得分 12 分。其中:



(1) 业务管理 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是业务管理聚焦“全流程业务落地”, 围绕设计、施工、采购、验收等核心业务环节, 通过规范流程、明确标准, 确保项目从规划到交付的每一项业务合规、高效推进。

(2) 资金使用管理 10 分, 得分 2 分, 扣分的原因是项目进度缓慢, 支付率低。

3. 产出与效益评价指标满分 40 分, 自评得分 $\times\times$ 分。其中:

(1) 产出数量 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是项目分部工程建设完成率 100%。

(2) 产出质量 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是已完工分部工程验收合格率 100%

(3) 社会效益/环境效益 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是项目极大地改善教育教学环境和校园环境。

四、存在问题。

(一) 预算执行率为 5.21%, 支付率低, 与项目推进进度不匹配, 可能导致财政资金闲置, 影响资金使用效益。

(二) 项目因重大调整停工, 未按计划推进, 产出目标未能实现, 且停工时间及后续调整方案尚未明确, 可能延误改善办学条件的总体目标达成。

五、有关建议。

(一) 积极与相关部门沟通, 明确项目重大调整的具体内容和方案, 确定复工时间节点, 制定详细的复工计划, 推动项目尽



快恢复建设。

（二）根据复工计划，同步梳理资金拨付流程，制定资金使用时间表，确保在项目复工后及时拨付所需资金，提高预算执行率。

（三）复工后严格按照项目规划推进建设，加强工程质量和进度管理，确保工程完成率和验收合格率达标，早日实现改善办学条件的目标。

