

宁县水务局2024 年度增发国债水利领域项目
补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	2024 年度增发国债水利领域项目补助资金		
	评价年度	2024 年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	宁县 财政局	评价机构名称	国金益通（庆阳） 管理咨询有限公司
	评价对象名称	宁县水务局		
评价目的	宁县 2024 年增发国债水利项目绩效评价工作围绕“决策、过程、产出、效益”四大核心维度开展，通过系统评估项目立项合规性、资金管理规范性、工程建设质量及实施成效等关键指标，全面检验项目目标达成度与资金使用效益，同时识别项目中的不足，为后续水利项目建设提供了数据支撑和改进方向。			
建设内容	1、宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程项目经公开招标确定甘肃庆辉建设工程有限公司（三标段 476.580593 万元、二标段 582.89024 万元）和甘肃恒宇工程建设有限公司（一标段 562.582169 万元）为施工单位； 2、湘乐川柏树底段灾后重建防洪治理工程经公开招标一标段由庆阳市水利水电建设公司承建（合同金额 562.58 万元），二标段和四标段由甘肃恒宇工程建设有限公司承建（二标段合同金额 582.89 万元、），三标段由甘肃金诚工程建设有限公司承建（合同			

	金额 476.58 万元），五标段由甘肃宏达路桥建设集团有限公司施工。监理单位为盛源鑫项目管理有限公司（合同金额 32.38 万元）。各标段均于 2024 年 4 月完成项目部组建并开工，严格按 193 天工期要求推进。			
资金情况 （万元）	项目总 预算数	4870	实际到位 金额	4086.99
	实际支出数	4086.99	结余金额	783.01
	预算执行率	83.92%		
二、项目绩效目标				
年度绩效目标	实施中小河流治理 2 条，新建提防 21.804km，治理河长 45.362km。（其中宁县湘乐川柏树底灾后重建防洪治理工程新建提防 14.762km，治理河长 10.362 km，宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程新建提防 7.042km，治理河长 35.0km）。			
三、评价基本情况				
评价范围	此次绩效评价对象为 2024 年度增发国债水利领域项目补助资金，中央预算资金 4870 万元，评价范围包括该项目决策、组织实施、资金管理、产出和实施效益。评价时间节点为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。			
评价依据	1、《中华人民共和国预算法》（2018 年 12 月 29 日修订）； 2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）； 3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10 号）；			

	4、财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》； 5、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》的通知（甘财预〔2024〕26号）； 6、关于转发《2023年增发国债水利领域项目管理办法》的通知； 7、《宁县水务局关于报送宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程事前评估结果的报告》（宁水发〔2024〕5号）； 8、《宁县水务局关于报送宁县湘乐川柏树底段灾后重建防洪治理工程事前绩效评估结果的报告》（宁水发〔2024〕4号）； 9、项目合同书等其他项目资料。
评价指标体系	评价组根据宁县重点项目财政绩效评价要求，结合2024年度增发国债水利领域项目补助资金特点，围绕项目决策—过程—产出—效益四个维度进行具体的、针对性的指标设计。 此次绩效评价指标体系围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目组织管理、风险控制、产出、效益、满意度等，根据项目实施进展选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，做到指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证资料可采集、可获得。同时，根据财预〔2020〕10号文件要求：“同一评价对象处于不同实施阶段时，指标的权重应体现差异性，其中：实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益”。鉴于2024年度增发国债水利领域项目补助资金已实施结束，因此，在指标权重的设计上，决策占13分、过程26分、项目产出占29分、项目效益占32分。

评价办法	（1）比较法。将项目实际完成内容与批复实施内容、绩效目标进行对比，来分析项目的实施完成情况和绩效目标实现程度。 （2）因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。 （3）公众评判法。通过采用电子问卷的方式，对项目受益人员等开展问卷调查，来了解其对该项目建设过程中的管理及建设成效的满意程度。					
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。					
绩效评价工作过程	1、项目协调推进 2、项目实地调研 3、项目绩效打分 4、撰写评价报告					
四、评价结论和绩效分析						
综合评价结论	评价得分	95.56		评价等级	优	
绩效分析	指标	项目决策	项目管理	目标完成	项目效果	合计
	得分	13	25.04	26	31.52	95.56

五、存在问题
（一）预算执行率偏低 截至当前，该项目预算资金 4870 万元，实际支出 4086.99 万元，预算执行率为 83.92%，未达到预期目标。 （二）项目验收进度滞后 宁县平道川老庄至瓦窑段防洪治理工程尚未完成验收，主要存在以下问题：一是剩余资金 452.04 万元（其中国债资金 316.62 万元，地方配套资金 135.42 万元）未完成支付；二是延伸段工程虽已完工，但进度款仅支付 160.83 万元，影响资金使用效率；三是整体工程的验收及决算工作尚未启动，可能导致项目交付延期。
六、有关建议
（一）加快资金拨付进度 建议协调财政部门建立资金拨付绿色通道，优先落实地方配套资金缺口，确保延伸段工程尾款按期支付；对已完工项目优化审批流程，推行“完工即支付”机制，提高资金使用效率。 （二）强化验收项目时效性 建议成立由各相关部门组成的专项验收工作组，制定验收时间表，及时组织开展项目竣工验收，确保国债资金及时发挥效益，避免资金闲置。
七、其他需要说明的事项
报告中的数据、案例均由宁县水务局提供，并对真实性、合法性、完整性负责。