

宁县教育局

2024 年度现代职业教育质量提升资金 绩效自评报告

一、项目概况

(一)单位基本情况和项目概况

1.单位基本情况。宁县教育局主要职责是贯彻各级党委政府教育方针，坚持党对教育工作的集中统一领导，主要负责：执行教育法规、制定发展规划，统筹各类教育及考试、学籍、教师继续教育管理，明确教学要求、指导教学改革与校园安全，主管教师资格、职称、工资等工作，指导学校思政、体卫艺等教育，统筹教育经费与基建，推广普通话，并承办上级交办任务。内设：9 个股室，6 个事业单位（科室）。2024 年底实有在职职工 46 名（行政 9 名、事业 37 名）。下属 48 个学校在职职工 5712 名。

2.项目概况。依据《甘肃省现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（甘财教〔2020〕35 号），2024 年，中央下达现代职业教育质量提升资金 400 万元。规划实施宁县职业中等专业学校搬迁项目—食堂。

(二)项目绩效目标设定情况。

宁县职业中等专业学校搬迁项目—食堂完成后，投入使用率 100%以上，项目本年度开工及时率 100%，该项目完成后，将全面改善县域内职业教育学校办学条件、提升办学能力。

二、工作组织实施与管理情况

(一)工作组织情况。本项目组织机构设置，主要遵循以下原则：

(1)统一指挥原则。项目各部门以及员工服从一个上级的指挥，避免多头领导，保证上级指令及时、准确传达到每一位员工，避免多头管理以及互相推诿引起的管理真空。

(2)分工协作原则。依据岗位的业务性质和业务特点，设置不同的岗位和部门职责，各岗位和部门职责分工详细、明确避免部门设置职责不清、多头管理从而降低工作效率。同时，建力各部门之间的沟通、协调机制,加强不同业务部门之间的有效沟通，避免业务线分割、沟通不畅而形成传导效率低下。

(3)精干高效原则。精干高效是组织机构设置的重要原则。坚持满足正常业务活动的前提下，力求减少管理层次，精简机构和人员，避免人员臃肿带来的效率低下，降低企业员工成本，提高工作效率。

宁县教育局负责本项目的建设运营管理，现有的组织机构、管理层次、人员构成合理，可以有效保障项目组织管理顺畅。

(二)项目管理情况。为了提高项目管理科学化，本项目成立建设领导小组，负责提出建设项目申请和具体使用要求，参与或组织规划设计、建设管理、竣工验收等。

(1)在建设过程中认真贯彻勤俭节约、经济适用的要求严格履行建设程序，实行项目全过程控制；采用先进技术，节能降耗；有效控制投资，提高资金使用效益；加强廉政建设，杜绝违法违纪行为。

(2)建设项目的勘察、设计、施工、监理、主要设备材料采购等，严格按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定进行招标投标。建设项目的评审、合同管理、审计等咨询服务业务，面向市场择优选择具有相应资质的中介机构。

(3)建立健全建设项目责任制，通过签订建设项目管理责任书和廉政责任书，明确投资、建设、监管、使用等各方的相应责任。明确决策程序和项目执行中的责任、权利和义务，明确反腐倡廉的要求和措施，并严格按照建设项目管理责任书和廉政责任书的条款对项目建设情况进行监督。实现对工程项目的立项审批、招标投标、施工组织、监理、合同管理和资金支付、审计和后评价等全过程、全方位的监督控制。

(4)严格执行建设监理制，充分发挥监理单位合同管理信息管理和工程协调作用，实现质量、投资、进度和安全的控制目标。

(5)建设项目实行合同管理制，设计、施工、采购和工程监理依法订立合同，各类合同要有明确质量要求、履约担保和违约处罚条款。

(6)项目实施过程中,加强对建设单位和监理单位的指导建立和完善项目管理规章制度,细化操作程序;采用技术手段定期分析预算控制状态;严格资金支付手续,督促工程及时结算。

(7)严格按照国家档案管理的有关规定,及时收集、整理归档,从项目筹划到工程竣工验收等各环节的文件资料,建立健全建设项目档案。

(8)项目完成后,按有关规定及时组织竣工验收。验收合格后,完成竣工决算。

(三)项目资金使用情况

2024 年度现代职业教育质量提升资金支出预算安排 400 万元,总投入 400 万元,资金到位 400 万元,实际使用 400 万元,项目资金到位率 100%,资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况。2024 年现代职业教育质量提升资金的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价,自评得分 97.43 分,自评等级为:优。

(二)资金投入情况分析。

全年投入现代职业教育质量提升资金 400 万元,实施宁县职业中等专业学校搬迁项目—食堂已完成。

(三)资金管理情况分析。

资金下达后,我局严格按照甘肃省财政厅甘肃省教育厅关于印发《甘肃省现代职业教育质量提升计划资金管理办法》

(甘财教〔2020〕35号),遵照资金管理办法,按照工作流程坚持“实用、够用、安全、节俭”的原则,我局认真组织申报项目,完成项目计划审批工作,将资金科学落到实处。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

截至目前,项目总体进度100%。支付资金200万元,资金支付率50%。

经评价核验,2024年现代职业教育质量提升资金的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。具体如下:

1.成本目标:400万元现代职业教育质量提升资金全部用于改善职业教育办学条件,目标完成100%。

2.产出数量目标:2024年全年实施宁县职业中等专业学校搬迁项目—食堂,达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

3.产出质量目标:2024年实施宁县职业中等专业学校搬迁项目—食堂,工程质量达标率100%,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。

4.产出时效目标:经核验,所有项目均在2024年年底前完成。目标完成100%。

5.效益目标:项目实施后,教育教学质量提升效果较为明显。目标完成100%。

6.社会满意度:2024年该项目实施后,通过对项目受益教师、学生、群众的访谈、问卷调查,受访对象对本项目实施和管理方面给予了充分肯定,对本项目工作表示满意,满意度100%。

四、其他需要说明的事项

无

附件：项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称	提前下达2024年现代职业教育质量提升资金宁县职业中等专业学校搬迁项目（综合教学楼、宿舍楼、食堂）（甘									
主管部门	宁县教育局				实施单位		宁县教育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 （元）	度资金总额	0	2000000	2000000	10	10.00	10.00			
	中：财政拨款	0	2000000	2000000	—	10.00	10.00			
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0			
	其他资金	0	0	0	—	0	0			
未完成原因分										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：宁县职业中等专业学校搬迁项目新增建筑面积33094平方米； 目标2：改善县城内职业教育办学条件，提高宁县职业中等专业学校办学水平。				改善县城内职业教育办学条件，提高宁县职业中等专业学校办学水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=400万元	200	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	新建、改扩建面积	=33094.13平方米	33094.13	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			新增学位数	=1500个	1500	5.71	个	100.00%	5.71	
		质量指标	超规模、超标准、超预算项目比例	=0%	0	5.71	%	100%	5.71	
			工程验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			年度项目开工率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	=0%	0	5.71	%	100%	5.71	
		时效指标	年度资金支付进度	不低于序时进度	100%—80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	满足周边适龄学生入学需求	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
			提升中职学生受教育水平	提升	100%—80%(含)	10		100%	9	
			校园和办学条件	符合职业教育办学标准	100%—80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.43	