

附件 1

20023 年度财政支出绩效评价基础信息表

填报单位（盖章）：

填报日期： 2024. 5. 25

项目实施单位		宁县长庆桥镇人民政府			项目名称		长庆桥镇小城镇建设及环境整治提升项目	
主管部门		宁县财政局			填报人		马涛	联系电话 1893665069
项目属性		新建项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		年度项目 <input type="checkbox"/> 跨年度项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		基建工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/>		一般维修类 <input type="checkbox"/> 惠民补贴类 <input type="checkbox"/>		设备购置类 <input type="checkbox"/> 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
项目起止时间	开始时间	计划： 2023 年 5 月 15 日			完成时间	计划： 2023 年 5 月 15 日		
		实际： 2023 年 6 月 7 日				实际： 2023 年 6 月 7 日		
项目资金安排使用情况	资金到位情况（万元）				资金支出情况（万元）			
	合计	上级专项	县级预算	其他	实际支出		结余（超支）	
	40	40			40		0	
项目实施情况	实施进度	计划进度（%）： 100%    实际进度（%）： 100%    是否完成计划进度 <input checked="" type="checkbox"/>						
	成本控制	计划投资（万元）： 40    实际投资（万元）： 40    是否控制在计划投资内 <input checked="" type="checkbox"/>						
	资金拨付进度	实际拨付： <u>40</u> 万元，占安排资金总额的 <u>100</u> %。						
	政府采购	实行政府采购： _____ 万元，占安排资金总额的 _____ %。						
	支付方式	实行国库集中支付： <u>40</u> 万元，占安排资金总额的 <u>100</u> %。						
项目概况	长庆桥镇小城镇建设及环境整治提升项目内容为：铺设渗水砖 3000 平方米，修建围墙 120 平方米，墙体彩绘 350 平方米，灯杆宣传栏 58 个，树木补植 250 株及修建部分原有树木，清运拆危拆旧垃圾 4600 平方米。该项目已于 2023 年 6 月 7 日完成项目验收。							

填报单位主要负责人（签字）：                      分管领导（签字）：                      填报人（签字）：

财政局归口股室（签章）：                      股室负责人（签字）：                      审核人（签字）：

