

宁县东方希望畜牧有限公司（瓦斜乡）供电工程项目
绩效评价报告

一、项目基本情况				
基 本 情 况	项目名称	宁县东方希望畜牧有限公司（瓦斜乡）供电工程项目		
	评价年度	2023年度	评价类型	政府采购评价
	委托评价单位	宁县财政局	评级机构名称	陕西熙悦会计师事务所有限公司
	评价对象名称	宁县畜牧兽医站		
实 施 目 的	由于宁县东方希望畜牧有限公司（瓦斜乡）建设工地临时用电线路欠压，影响了工程建设，依据宁县人民政府和上海东方希望畜牧有限公司签订的《投资协议书》中第四条基础配套设施中供电部分由县政府负责将高压输电线接至产权分界点。			
建设内容	新建架设绝缘化电力线路10.8KM；新组立12米混凝土电杆189基，组立15米混凝土电杆组立12基；安装智能付费计量装置1台、隔离道闸1组、避雷器2组、接地装置1组等。			
资金情况 (万元)	项目总预算数	198.55	实际到位数	198.89
	实际支出数	198.55	结余金额	0.34
	预算执行率	100.00%		
二、项目绩效目标				
年度绩效 目标	宁县东方希望畜牧有限公司瓦斜庄科村生猪繁育场配套10千伏设电力线路10.75千米。			
三、评价基本情况				
评价范围	宁县东方希望畜牧有限公司（瓦斜乡）供电工程项目项目资金使用情况 & 绩效目标实现程度。			

