

宁县第二人民医院扩建项目附属工程 绩效评价报告

一、项目基本情况

基本 情况	项目名称	宁县第二人民医院扩建项目附属工程		
	评价年度	2023年度	评价类型	政府债务（专项债）评价
	委托评价单位	宁县财政局	评级机构名称	陕西熙悦会计师事务所有限公司
	评价对象名称	宁县第二人民医院		

实施目的

运用科学合理的方法，按照规范的程序，通过了解宁县第二人民医院扩建项目附属工程实施情况、预期目标的实现程度和实施效果，对政府专项债券项目资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地分析和评判，为以后规范同类项目管理和财政资金安排提供重要的参考依据。

项目建设内容

项目内容是主要对硬化工程、给水管网工程、污水管网工程、消防管网工程、雨水管网工程、管道工程、室外地沟、室外电力电缆、室外照明、其他附属工程。

资金情况 (万元)

估算投资	1,824.96	实际总投资	1,319.25
项目本年预算资金	1,230.00	实际到位数	1,066.90
实际支出数	1,066.90	结余金额	0.00
资金来源	专项债券：1000 自筹资金66.90		
预算执行率	86.74%		

专项债信息

证券名称	甘肃2306	证券代码	195464
期限	20年	票面利率	3.23%

二、项目绩效目标

年度绩效目标

截止2023年五月底，完成该工程的硬化工程、给水管网工程、污水管网工程、消防管网工程、雨水管网工程、管道工程、室外地沟、室外电力电缆、室外照明、其他附属工程全部施工任务。

三、评价基本情况

评价范围

宁县第二人民医院扩建项目附属工程项目资金使用情况与绩效目标实现程度。

评价依据	1.政策依据 (1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号); (2)《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号); (3)《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号); (4)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号); (5)《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预〔2021〕61号); (6)《地方政府专项债券用途调整操作指引》(财预〔2021〕110号); (7)《甘肃省专项债券项目资金绩效管理办法》(甘财预〔2021〕54号); (8)《甘肃省省级预算绩效管理办法》等六个办法和规程(甘财预〔2020〕5号)。 2.评价依据 (1)项目可行性研究报告、立项批复等设立的政策依据文件资料; (2)项目申请、专项债券申请、情况说明资料; (3)项目中标通知书、项目合同、情况说明等执行资料; (4)项目预算执行情况、资金收付等财务资料; (5)项目实施单位编制的绩效目标、绩效自评等资料; (6)评价人员自行收集的如访谈记录、社会信息、项目现场勘察结果等资料。					
评价指标体系	绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级划分可根据不同评价内容设定。总分设置为100分,等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号),本次绩效评价分别从项目决策、管理、产出、效益四个方面对宁县第二人民医院扩建项目附属工程绩效情况进行综合分析。					
评价办法	绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、现场观察法等进行绩效评价。					
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取文本收集、现场调研等方式进行,数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。					
绩效评价工作过程	接受委托任务、项目前期调研、制定工作方案、收集资料、现场评价、撰写报告、资料归档。					
四、评价结论和绩效分析						
综合评价结论	评价得分	96.50		评价等级		优
绩效分析	指标	决策	管理	产出	效益	合计
	得分	20.00	28.50	20.00	28.00	96.50



五、其他需要说明的事项

宁县第二人民医院扩建项目附属工程绩效评价报告相关的基础工作材料和财务核算资料由宁县第二人民医院提供，并对其真实性、合法性、完整性负责。

