

绩效评价报告

项目名称: 宁县和盛工业园区集中区建设20KV配电工程

实施单位: 宁县和盛工业园区集中区建设办公室



目 录

一、摘要	- 1 -
二、项目基本情况	- 2 -
(一)项目立项	- 2 -
(二)项目预算	- 3 -
1. 资金安排	- 3 -
2. 资金支出	- 3 -
(三)项目计划实施内容	- 3 -
(四)绩效目标	- 3 -
三、评价工作情况	- 3 -
(一)绩效评价目的、对象和范围	- 3 -
1. 评价目的	- 3 -
2. 评价对象及范围	- 4 -
(二)绩效评价原则、评价方法、评价依据	- 5 -
1. 绩效评价原则	- 5 -
2. 评价方式方法	- 5 -
3. 评价依据	- 7 -
4. 评价人员组成	- 7 -
(三)评价指标体系	- 8 -
1. 指标体系设计原则	- 8 -
2. 指标体系设置	- 8 -
(四)绩效评价的组织实施情况	- 9 -

1. 前期准备	- 10 -
2. 组织实施	- 10 -
3. 分析评价	- 10 -
4. 撰写报告	- 10 -
四、综合评价情况及评价结论	- 11 -
五、绩效评价指标分析	- 12 -
(一) 决策指标评价	- 12 -
1. 立项依据充分性	- 12 -
2. 立项程序规范性	- 13 -
3. 绩效目标合理性	- 13 -
4. 绩效指标明确性	- 13 -
5. 资金分配合理性	- 13 -
(二) 过程指标评价	- 13 -
1. 资金到位率	- 14 -
2. 预算执行率	- 14 -
3. 资金使用合规性	- 14 -
4. 管理制度健全性	- 15 -
(三) 产出指标评价	- 15 -
1. 实际完成率	- 15 -
2. 质量达标率	- 16 -
3. 完成及时性	- 16 -
4. 成本控制情况	- 16 -

(四) 效益指标评价	- 16 -
1. 有效保障企业顺利入驻	- 17 -
2. 服务对象满意度	- 17 -
六、存在的问题及结果应用建议	- 17 -
(一) 存在的问题	- 17 -
(二) 结果应用建议	- 17 -
1. 强化绩效目标申报以及实施过程中的目标管理	- 17 -
2. 加强工程项目资料管理	- 18 -
3. 严控预算	- 18 -
七、评价主体签章	- 18 -
八、附件	- 19 -
(一) 绩效评价得分表	- 19 -
(二) 其他相关附件	- 22 -

一、摘要

为进一步优化宁县财政资源配置，提升公共服务质量，增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，宁县和盛工业集中区建设办公室就宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程开展绩效评价。

通过开展集中筛查、账簿登记、统一拨付等项目绩效评价工作，梳理项目建设背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、可持续影响的情况。评价结果表明，宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程 2024 年度县级支出资金 30 万元绩效评价得分为 **98** 分，绩效等级为：优。

综合评价结果表明，取得以下主要做法：一是**严格项目实施程序**。宁县和盛工业集中区建设办公室严格按照项目计划要求组织实施，对项目前期进行调研，市场进行考察，通过立项，招标，确保项目按程序进行。二是**强化项目资金管理**。资金严格按照部门财务管理制度、国库集中支付制度和有关专项资金管理办法的规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金均用于该项目，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三是**加强项目后期管理**。项目验收完成后，及时完成转固，形成固定资产台账，确保项目发挥效益。

但在评价过程中发现，项目实施过程中存在一些问题：一是项目绩效目标指标设置不合理、指标值填写不规范。二是资料不规范。该项目截至开展绩效评价时，项目资料仍未按规定装订。

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：一是强化绩效目标申报以及实施过程中的目标管理。建议项目单位加强绩效目标研究工作，逐步建立完善规范的项目绩效目标，为绩效目标管理、绩效评价管理提供科学的基础条件；增强绩效指标明确性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。二是深化项目管理，提升管理水平。建议项目单位进一步完善项目管理制度，加强项目监控；定期召开项目进度汇报会议，及时了解项目实施中出现的问题，分析原因并尽快解决，以保证项目按时按质完成。及时根据项目进度完成资金拨付。

二、项目基本情况

(一) 项目立项

在县委县政府的大力支持下，宁县和盛工业集中区的招商引资工作取得了突破性的进展。在宁县和盛工业集中区西部苹果国际商贸港厂房（甘肃庆新电子商务有限公司厂房）引进新动力食品科技（甘肃）有限公司，新上马食品冻干脱水生产线两条。但由于和盛工业集中区现有电力配套设施无法满足企业的用电需要，经汇报县政府同意，由宁县住房和城乡建设局文件宁住建项发〔2023〕172号批复，我单位负责完成宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程，以满足企业投产需求。

(二) 项目预算

1. 资金安排

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程预算造价 30 万元，均来源于县级财政一般公共预算资金。

2. 资金支出

截至 2024 年 12 月 31 日，宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程资金实际支出 30 万元，执行率为 100%。

(三) 项目计划实施内容

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程采用 10KV 单电源供电，由 35KV 和盛变电站 122 和宏线主线路 054 杆 T 接甘肃庆新电子商务有限公司线，以分支线 002 号杆为甘肃庆新电子商务有限公司电源 T 接点，组立 15 米电杆 4 基，架设 10KV 线路 300 米，安装 10KV 开闭所 1 台，安装 2500KVA 变压器 1 台，接地 1 组，并完成上述设备的试验。

(四) 绩效目标

建立 2500KV 箱式变电站一座，提升改造宁县和盛工业集中区配电设施，助力企业尽快投资投产。

三、评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面

掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、可持续影响等情况。

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平 and 财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为宁县和盛工业集中区建设办公室后续开展类似项目提供可行性参考建议。

2. 评价对象及范围

(1) 评价对象

本次绩效评价对象为宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程，重点评价项目资金支出情况、项目完成情况等内容，评判年度绩效目标是否完成。

(2) 评价范围

评价资金范围：2023 年、2024 年县级支出资金 30 万元；

评价时间范围：2023 年 9 月 20 日至 2024 年 5 月 31 日

(3) 评价的主要内容

①项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

②项目过程情况，包括预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

③项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况等。

④项目效益情况：项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。

(二)绩效评价原则、评价方法、评价依据

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

(1) 案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

(2) 公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(3) 实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

(4) 成本—效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

(5) 目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成(或未完成)目标的因素，从而评价财政支出绩效。

3. 评价依据

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策办法、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号)；

(3) 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》(财预〔2013〕53号)；

(4) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(5) 关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预〔2021〕101号)；

(6) 财政部关于印发《预算管理一体化规范(试行)》的通知(财办〔2020〕13号)；

(7) 项目实施单位相关会议纪要；

4. 评价人员组成

为提高工作效率，确保高质量完成本次绩效评价工作，评价人员由单位重大项目建设领导小组相关成员组成。具体如下：

序号	姓名	职务	具体职责
1	高俊杰	主任	负责本项目绩效评价的全盘工作；
2	肖珂	副主任	负责绩效评价工作统筹与全过程跟踪指导。负责该绩效评价报告文字审核；

3	马晓宁	财务主管	负责该项目资金拨付审核、账户监管；
4	王伟	规划建设股长	负责项目数据分析、资料汇总；
5	袁亚兵	财务股长	负责绩效评价报告格式规范撰写，负责项目资料归档

(三)评价指标体系

1. 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

(1) 相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 指标体系设置

(1) 评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

① 定性分析

根据项目特点，对非可量化评价部分，如绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正的评价相应可量化指标。

(2) 指标构成内容

绩效评价指标体系由一级至三级指标及指标解释、指标说明、分值、得分 7 个部分组成，一级指标包含项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 11 个二级指标和 18 个三级指标。

(3) 指标权重分配

确定各具体评价指标后，采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列，并赋以指标不同权重。

总权重按总百分比数 100% 来分配，其中项目决策类指标占 18%，项目过程类指标占 23%，项目产出类指标占 32%，项目效益类指标占 27%。

(四) 绩效评价的组织实施情况

1. 前期准备

成立绩效评价工作小组，明确工作职责，制定现场评价方案，确定实施时间。

2. 组织实施

1. 召开座谈会。由项目评价小组成员组成，就项目整体情况，听取汇报。

2. 收集核查分析资料。包括①计划和目标资料：评价人员收集、查阅与项目有关的法律、法规 and 规定；②项目实施资料：评价人员围绕指标体系表、评价工作底稿所获取的项目资料，主要包括单位制定的有关项目业务管理制度、财务管理制度及其执行情况，项目实施有关招投标文件、经济合同、管理流程。③财务会计资料：由财务室提供项目预算文件、招标文件、财务账册、会计凭证(包括采购合同、发票)和决算报表等。

3. 在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对支撑材料进行收集和核实。评价小组对收集到的材料进行了认真的整理和分析，客观地对本项目进行了评价，最终形成评价结论。

3. 分析评价

本次考核评价我们根据收集的资料、实地查看结果及社会各界、各部门及公众意见情况进行综合分析，评价各类项目资金投入、实施过程、产出和后期效益情况，分别按照各项目考核评价指标量化评分表，形成评价结果。

4. 撰写报告

①整理分析数据。评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类。根据宁县和盛工业集中区绩效评价指标体系中的各项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；三是对数据进行验证。对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据；四是数据确定。在数据进行反复论证的基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。

②撰写评价报告。评价工作小组根据查阅资料、现场勘查、问卷调查、实地访谈整理出的有效信息，对项目资金投入和使用情况、项目实施成效和绩效目标完成情况进行综合绩效评价。提炼亮点，找出问题，同时提出改进的意见或建议，最终经过反复论证形成评价结论，出具评价报告。

四、综合评价情况及评价结论

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程基本能够按照相关文件、会议纪要等实际需求进行项目前期考察调研、立项、预算以及资金发放、验收等具体工作。但也存在绩效指标设置不合理、资料填写不规范等问题。项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。项目一级指标得分情况(详见下表)。

综合绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	14	93.33%
管理	20	20	100%

产出	35	34	97.148%
效益	30	30	100%
合计	100	98	98%

说明：本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定，等级划分为四档。其中：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标评价

决策指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分值为15分，实际得分为14分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
	绩效指标明确性	3	2	66.67%
	资金分配合理性	3	3	100%
小计		15	14	93.33%

1. 立项依据充分性

宁县和盛工业集中区2500KVA配电工程立项符合国家法律法规；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责相符，属于部门履职所需；符合财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

2. 立项程序规范性

由宁县住房和城乡建设局根据实际需要批复建设 2500KVA 配电站 1 座。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

3. 绩效目标合理性

依据《项目支出绩效目标申报表》等资料，可知本项目按要求设置了绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容相关，与预算确定的项目投资额基本相匹配。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

4. 绩效指标明确性

依据《项目支出绩效目标申报表》等资料，可知本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标与项目目标任务数或计划数基本做到了相对应。但部分指标值填写不规范，例如申报表中的三级指标“生态效益”指标内容填写不规范。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 2 分。

5. 资金分配合理性

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程，项目资金投入，预算资金分配依据充分、分配额度合理，与项目单位相适应。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

(二) 过程指标评价

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分为 20 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	5	5	100%
	预算执行率	5	5	100%
	资金使用合规性	5	5	100%
组织实施	管理制度健全性	2	2	100%
	制度执行有效性	3	3	100%
小计		20	20	100%

1. 资金到位率

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程资金共 30 万元，均来源于县级支出资金

根据评分标准，指标得分为满分 5 分。

2. 预算执行率

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程共到位 30 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际支付资金 30 万元。

根据评分标准，指标得分为满分 5 分。

3. 资金使用合规性

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工项目资金严格按照部门财务管理制度、国库集中支付制度和有关专项资金管理办法的规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金均用于工程费用，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，指标得分为满分 5 分。

4. 管理制度健全性

单位主要依据国库集中支付制度、宁县和盛工业集中区建设办公室机关管理制度、财务管理办法及有关文件规定进行资金管理和会计核算工作。

根据评分标准，指标得分为满分 2 分。

5. 制度执行有效性

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程遵守相关法律法规和相关管理规定，项目审批、实施等资料齐全并及时归档。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

(三) 产出指标评价

产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 34 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
产出数量	实际完成率	8	8	100%
产出质量	质量达标率	9	9	100%
产出时效	完成及时性	9	9	100%
产出成本	成本控制情况	9	8	88.89%
小计		35	34	97.14%

1. 实际完成率

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程的实施内容为：

采用 10KV 单电源供电，由 35KV 和盛变电站 122 和宏线主线路 054 杆 T 接甘肃庆新电子商务有限公司线，以分支线 002 号杆为甘肃庆新电子商务有限公司电源 T 接点，组立 15 米电杆 4 基，架设 10KV 线路 300 米，安装 10KV 开闭所 1 台，安装 2500KVA 变压器 1 台，接地 1 组，并完成上述设备的试验。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

2. 质量达标率

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程的质量要求，达到 35KV 使用标准，满足供电部门供电要求。现已完工并完成通电，相关事宜均质量合格。

根据评分标准，指标得分为满分 9 分。

3. 完成及时性

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程能够根据计划日期，及时完成工程建设内容。

根据评分标准，指标得分为满分 9 分。

4. 成本控制情况

根据预算可知，该项目预算造价 26.64 万元，但由于项目在实际实施过程中，由于变更架空为地埋电缆导致费用增加。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为满分 8 分。

(四) 效益指标评价

效益指标由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分值为 30 分，实际得分为 30 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
------	------	------	------	-----

社会效益	有效保障企业顺利入驻	15	15	100%
满意度指标	服务对象满意度	15	15	100%
小计		30	30	100%

1. 有效保障企业顺利入驻

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程实施以后，有效保障了新动力食品科技（甘肃）有限公司生产线的运行。

根据评分标准，指标得分为满分 15 分。

2. 服务对象满意度

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程的实施，可使园区入驻企业及时投资建设，减少企业投资，缩短企业建设时间，满意度稳步提高。

根据评分标准，指标得分为满分 15 分。

六、存在的问题及结果应用建议

（一）存在的问题

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程在本次绩效评价过程中，发现问题如下：

1. 项目绩效目标指标设置不合理、指标值填写不规范；
2. 资料归档不规范；
3. 预算把控不严，项目实施措施不够详细。

（二）结果应用建议

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程在本次绩效评价中存在的问题，评价小组给出如下建议：

1. 强化绩效目标申报以及实施过程中的目标管理

加强绩效目标研究工作，逐步建立完善规范的项目绩效目标，为绩效目标管理、绩效评价管理提供科学的基础条件；增强绩效指标明确性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2. 加强工程项目资料管理

对于项目资料应严格按照相关规定，及时进行装订成册，以便查阅。

3. 严控预算

工程建设相关要求，严控工程的估算、概算和预算，严禁“三算两超”现象发生；在项目实施初期应细化措施，严防意外情况发生。

七、评价主体签章

宁县和盛工业集中区建设办公室

2025年5月10日



八、附件

(一)绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分，与单位职责相符，符合部门规划和工作计划，得3分；依据欠充分、与部门职责、规划、计划欠相符，得2分；依据不充分，不符合部门职责、规划、计划的不得分。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立符合相关要求，提交文件、材料完整规范，得3分；申请和设立每发现1项不符合要求扣1分，发现提交文件、材料每缺失1项扣1分，扣完为止。	评价要点①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，得3分每发现1项不符合要求扣1分，扣完为止。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作任务内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3
		绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，得3分；每发现1项不符合要求扣1分，扣完为止。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	2
		资金分配合理性	资金分配合理充分得满分，每缺少一项扣1.5分。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
	决策得分				15	14

过程	资金管理	资金到位率	资金到位率为100%得满分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	预算执行率为100%得满分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制 度规定，满足全部要求得满分，缺少其中一 条扣1分，扣完为止。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定②资金的拨付是否有完整的审 批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用 途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	有合法、合规、完整业务管理制度且制度具 备可操作性的得4分；发现管理制度缺失重 要内容扣1分，发现不符合法律法规或省、 地、市级文件的扣1分，扣完为止。	评价要点：①是否具备适用于本项目的合法合规的管理制 度、办法或方案；②项目管理制度(机制)内容完整，覆盖明 确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果 公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料 管理制度或机制；③项目管理制度(机制)具备可操作性	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以 反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 满足全部要求得满分，缺少其中一条扣1 分，扣完为止。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项 目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、 技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条 件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	3
过程管理得分					20	20
产出	产出数量	实际完成率	实际完成工程量达到预期的工程量得满分， 每项减少10%扣一分，扣完为止。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出 数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提 供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时 期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8	8
	产出质量	质量达标率	项目的质量符合标准得满分，通过各有关部 门检查存在质量问题的每发现一项扣1分， 扣完为止。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出)×100%。质量达标 产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标 准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立 绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准 而设定的绩效指标值。	9	9

	产出时效	完成及时性	按照合同约定的时间按时完工得满分，否则每推迟一个月扣1分，扣完为止。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	9	9
	产出成本	成本控制情况	实际购置设备金额未超预算金额得满分，否则不得分。	反映实际购置设备金额未超预算金额的情况。	9	8
产出得分					35	34
效益	社会效益	有效保障企业顺利入驻	项目完成后有效保障企业的入驻，生产线上马及开工建设，否则不得分；	反映项目完成后是否可有效保障企业入驻开工建设。	15	15
	可持续影响	服务对象满意度	项目完成后，可让服务对象减少投资，尽快投入生产经营；	反映项目完成后是否让企业服务对象减少投资，尽快投资生产经营。	15	15
效益得分					30	30
合 计					100	98

(二)其他相关附件

宁县住房和城乡建设局文件

宁住建项发〔2023〕172号

关于宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电 工程实施方案的批复



宁县和盛工业集中区建设办公室：

你单位报来的《关于宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程实施方案的立项报告》（宁和工区办发〔2023〕69号）文收悉，按照《宁县人民政府办公室关于印发宁县项目管理办法的通知》（宁政办发〔2017〕236号）文件精神，原则同意该实施方案，现将有关事项批复如下：

一、项目名称

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程

二、项目建设地址

宁县和盛工业集中区

三、项目建设单位

宁县和盛工业集中区建设办公室

四、项目法人代表

高俊杰 宁县和盛工业集中区建设办公室主任

五、建设规模及主要建设内容

该工程采用 10KV 单电源供电，由 35KV 和盛变电站 122 和宏线主线路 054 杆 T 接甘肃庆新电子商务有限公司线，以分支线 002 号杆为甘肃庆新电子商务有限公司电源 T 接点，组立 15 米电杆 4 基，架设 10KV 线路 300 米，安装 10KV 开闭所 1 台，安装 2500KVA 变压器 1 台，接地 1 组，并完成上述设备的试验。

六、总投资及资金来源

项目概算总投资 35 万元，其中建安工程费 31.8 万元，工程建设其他费 2.5 万元，基本预备费 0.7 万元。资金来源为自筹。

望接此批复后，抓紧开展项目前期工作，尽快落实该项目。



宁县住房和城乡建设局

2023 年 9 月 20 日印发

(共印 4 份)

1157
材料不齐全。
沙 8/10

宁县和盛工业集中区建设办公室文件

宁和工区办发〔2023〕70号

签发人：高俊杰

关于申请宁县和盛工业集中区建设办公室 业务经费的报告

县政府：

近年来，在县委、县政府的大力支持下，宁县和盛工业集中区实施了西部苹果国际商贸港建设项目、标准化厂房建设项目，使得园区取得了长足的发展。目前项目已基本建成，招商工作正在紧张有序开展，洽谈落地企业已陆续入驻。

为使完善园区配套设施，帮助新动力食品科技（甘肃）有限公司更好更快的入驻，经汇报县政府同意，我单位计划实施2500KVA 配电工程，以满足企业用电需求。

- 1 -

同时，我单位计划印制招商引资宣传彩页，宣传片，制作广告喷绘宣传牌，养护集中区基础设施等，以扩大招商引资力度，提升集中区对外形象。

以上共需资金 30 万元，请县财政予以研究解决。

宁县和盛工业集中区建设办公室

2023 年 9 月 21 日



宁县和盛工业集中区建设办公室

2023 年 9 月 21 日印发

共印 3 份

表1-1

项目(政策)事前评估绩效目标申报表

填报单位(盖章)

填报单位负责人(签字):

高俊杰

项目(政策)	宁县和盛工业集中区2500KVA配电工程				
存续类型	新增 ☒ 延续 ☐	负责人	高俊杰	联系电话	0934-6671040
起止时间	2023.9-2024.2				
概况	采用10KV单电源供电,由35KV和盛变电站122和宏线主线路064杆T接甘肃庆新电子商务有限公司线,以分支线002号杆为甘肃庆新电子商务有限公司电源T接点,组立15米电杆4基,架设10KV线路300米,安装10KV开闭所1台,安装2500KVA变压器1台,接地1组,并完成上述设备的试验。				
立项情况	立项依据	县政府相关会议			
	申报可行性	迫切可行			
资金情况(万元)	资金总额		30	资金来源	
	其中:	一般公共预算	30	中央专项	0
		政府性基金预算	0	省级专项	0
		社保基金预算	0	市级预算	0
		国有资本经营预算	0	县级自筹	30
总体目标	建立2500KV箱式变电站一座,提升改造宁县和盛工业集中区配电设施,助力企业尽快投资投产。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	安装2500KVA箱式配电站一座	2500KVA	
		质量指标	达到电力部门入网并网要求	达标	
		时效指标	支付率	100%	
		成本指标	成本控制	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障企业的顺利入驻	有所提升	
		生态效益指标	减少重复投资	减少	
		可持续影响指标	有效保障1户以上企业投资投产	≥1户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	


填报人:袁亚兵

填报日期:

2023.9.21

备注:新增重大项目或政策、涉及民生领域的重大项目填报此表,一般事务性项目无需填报。

表 8



项目支出绩效目标运行监控表

(2023 年度)

项目名称	宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程				项目负责人	肖珂		
主管部门					实施单位	宁县和盛工业集中区建设办公室		
资金情况 (万元)	类别				年初预算数	1-12 月执行数	预算执行率	
	年度资金总额:				15	15	100	
	其中:财政拨款				15	15	100	
	其他资金							
年度总体目标	建立 2500KV 箱式变电站一座,提升改造宁县和盛工业集中区配电设施,助力企业尽快投资投产。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12 月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	安装 2500KVA 箱式配电站 1 座:	完成	100%	完成	无	
		质量指标	达到电力部门入网并网要求	规范	规范	完成	无	
		时效指标	支付率	50	100%	完成	无	
	效益指标	社会效益指标	有效保障企业的顺利入驻	减少	100%	完成	无	
		可持续影响指标	有效保障 1 户以上企业投资投产	≥1 户	100%	完成	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度:	95% 以上	100%	完成	无	

绩效目标自评表

宁县和盛工业集中区2500KVA配电工程									
项目名称		实施单位		宁县和盛工业集中区建设办公室					
主管领导		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	
		30		30		10		100%	
		30		30		—		100%	
项目资金（万元）						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
						—		—	
		</							

宁县财政局 财政投资项目（工程造价）评审通知

宁财结评字〔2024〕35号

宁县和盛工业集中区建设办公室：

你单位送来的宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程结算资料，依据财政投资评审相关规定进行了审查，并经财政投资评审领导小组 3 月 22 日会议讨论通过，评审结果如下：

（一）报审结算造价 300743.00 元，净核减部分单项工程费、措施项目费等价值 0.00 元，审查后结算造价为叁拾万零柒佰肆拾叁元整（小写：300743.00 元）。

（二）工程建设程序合规。

（三）工程招标程序、招标方法、招标文件、施工合同符合规定。

对以上结论如有异议，接此通知后 5 日内来我单位查询。

项目评审人：

峰王印建

主 任：

张峰

审查单位：



宁县和盛工业集中区建设办公室文件

宁和工区办发〔2023〕69号 签发人：高俊杰

关于宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程实施方案的立项报告

宁县住房和城乡建设局：

现将宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程实施方案的相关情况随文上报，请贵局予以审查批准。

宁县和盛工业集中区建设办公室

2023年9月20日



宁县和盛工业集中区建设办公室

2023年9月20日印发

共印3份

宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程实施方案

宁县和盛工业集中区是甘肃省循环经济示范园区和庆阳市重点发展工业集中区，规划面积 6.69 平方公里。近年来，先后投资 4.1 亿元，征收贮备土地 2500 亩，新修“两纵两横”柏油道路 3 公里，并配套完成了绿化、硬化、亮化、供排水等基础设施建设，达到了“七通一平”的建设标准。

在县委县政府的大力支持下，宁县和盛工业集中区的招商引资工作取得了突破性的进展。在宁县和盛工业集中区西部苹果国际商贸港厂房（甘肃庆新电子商务有限公司厂房）引进新动力食品科技（甘肃）有限公司，新上马食品冻干脱水生产线两条。但由于和盛工业集中区现有电力配套设施无法满足企业的用电需要，经汇报县政府同意，由我单位负责完成 2500KVA 配电工程，以满足企业投产需求。概况如下：

一、项目名称：宁县和盛工业集中区 2500KVA 配电工程

二、建设地址：宁县和盛工业集中区

三、法 人：高俊杰 主任

四、工程概况：该工程采用 10KV 单电源供电，由 35KV 和盛变电站 122 和宏线主线路 054 杆 T 接甘肃庆新电子商务有限公司线，以分支线 002 号杆为甘肃庆新电子商务有限公司电源 T 接点，组立 15 米电杆 4 基，架设 10KV 线路 300 米，安装 10KV 开闭所

1 台，安装 2500KVA 变压器 1 台，接地 1 组，并完成上述设备的
试验。

项目计划投资 35 万元，资金来源为单位自筹。

五、建设时间：2023 年 10 月。

宁县和盛工业集中区建设办公室

2023 年 9 月 20 日



记账凭证

页数: 1 / 1



记账-4

账套: 宁县和盛工业集中区建设办公室

日期: 2023-10-27

附件数: 1

摘要	会计科目	借方	贷方
2500KVA配电工程	16130101在建工程-建筑安装工程投资-建筑工程/2500KVA电力工程	150,000.00	
2500KVA配电工程	400101财政拨款收入-一般公共预算财政拨款		150,000.00
合计	壹拾伍万元整	150,000.00	150,000.00

财务负责人: 马晓宁


制单: 袁亚兵

审核: 马晓宁

记账: 袁亚兵

记账凭证

页数: 1 / 1



记账-4

账套: 宁县和盛工业集中区建设办公室

日期: 2023-10-27

附件数: 1

摘要	会计科目	借方	贷方
2500KVA配电工程	72010102事业支出-财政拨款支出-项目支出/基础设施建设	150,000.00	
2500KVA配电工程	600102财政拨款预算收入-项目支出		150,000.00
合计	壹拾伍万元整	150,000.00	150,000.00

财务负责人: 马晓宁

制单: 袁亚兵

审核: 马晓宁


记账: 袁亚兵

国库集中支付凭证

11

财政直接支付 普通业务
凭证日期：20231027

第 521426210262023102700227 号
单位：元

付款人	全 称	宁县财政局零余额账户	收款人	全 称	甘肃盛世万源建设有限公司宁县分公司
	账 号	27283101040003208		账 号	61012300500007655
	开户银行	中国农业银行股份有限公司宁县支行		开户银行	甘肃银行股份有限公司宁县支行
支 付 金 额	人民币（大写）：壹拾伍万元整				金额（小写）
					¥150,000.00
单 位	宁县和盛工业集中区建设办公室		主管部门	宁县和盛工业集中区建设办公室	
功能分类科目	2011302一般行政管理事务		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用 途	2500KVA配电	
预算项目编码	621026230000000158008		预算项目名称	和盛园区业务费	
支付印章			银行 会 计 分 录	实际支付金额（借）：¥150,000.00	
  					
			复核员：	农行宁县支行营业部 2023-10-27 11:29:34	

记账凭证

页数：1 / 1



记账-1

账套：宁县和盛工业集中区建设办公室

日期：2024-04-02

附件数：1

摘要	会计科目	借方	贷方
2500KVA配电工程	16130101在建工程-建筑安装工程投资-建筑工程	150,000.00	
2500KVA配电工程	400101财政拨款收入-一般公共预算财政拨款		150,000.00
合计	壹拾伍万元整	150,000.00	150,000.00

财务负责人：马晓宁


制单：经办

审核：审核

记账：经办

记账凭证

页数: 1 / 1



记账-1

账套: 宁县和盛工业集中区建设办公室

日期: 2024-04-02

附件数: 1

摘要	会计科目	借方	贷方
2500KVA配电工程	72010102事业支出-财政拨款支出-项目支出/基础设施建设	150,000.00	
2500KVA配电工程	600102财政拨款预算收入-项目支出		150,000.00
合计	壹拾伍万元整	150,000.00	150,000.00

财务负责人: 马晓宁

制单: 经办

审核: 审核

记账: 经办

国库集中支付凭证


11

财政直接支付 普通业务

第 5214Z6210262024040200565 号

凭证日期: 20240402

单位: 元

付款人	全 称	宁县财政局零余额账户	收款人	全 称	甘肃盛世万源建设有限公司宁县分公司
	账 号	27283101040003208		账 号	61012300500007655
	开户银行	中国农业银行股份有限公司宁县支行		开户银行	甘肃银行股份有限公司宁县支行
支 付 金 额		人民币 (大写): 壹拾伍万元整		金 额 (小 写)	
				¥150,000.00	
单 位	宁县和盛工业集中区建设办公室		主管部门	宁县和盛工业集中区建设办公室	
功能分类科目	2010302一般行政管理事务		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用 途	2500KVA配电工程	
预算项目编码	621028230000000036810		预算项目名称	电力线路迁改项目	
支付印章			银行会计分录	实际支付金额: 150,000.00	
  					
2024-04-02 12:03:37 2024-04-02 11:04:00				复核员: 农行宁县支行营业部 2024-04-02 12:21:30	

记账凭证



页数: 1 / 1

记账-12

账套: 宁县和盛工业集中区建设办公室

日期: 2024-04-30

附件数: 1

摘要	会计科目	借方	贷方
在建工程转固 (2500KVA配电工程)	16130101在建工程-建筑安装工程投资-建筑工程	743.00	
在建工程转固 (2500KVA配电工程)	23020102应付账款-基本建设项目-应付工程款		743.00
在建工程转固 (2500KVA配电工程)	1801公共基础设施/其他市政设施	300,743.00	
在建工程转固 (2500KVA配电工程)	16130101在建工程-建筑安装工程投资-建筑工程		300,743.00
合计	叁拾万壹仟肆佰捌拾陆元整	301,486.00	301,486.00

财务负责人: 马晓宁

制单: 经办

审核: 审核

记账: 经办

宁县和盛工业集中区建设办公室 建设项目内部控制制度

第一条 建设项目立项、概预算编制和招标等应当严格遵循国家有关法律法规的要求，符合国家政策导向和单位实际需要，经单位内部职能部门联合审核后，由领导班子集体决策，重大项目还应经过专家论证。

第二条 单位应当按照国家统一的会计制度的规定设置会计账簿，对建设项目进行核算。单位应当如实记载业务的开展情况，妥善保管相关记录、文件和凭证，确保建设过程得到全面反映。

第三条 项目竣工后，单位应当按照规定的时限办理竣工决算，并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。

宁县和盛工业集中区建设办公室 收支业务管理制度

第一章 总则

第一条 为加强单位收支业务管理，规避财务风险，规范收支业务行为，特制定本制度。

第二条 本制度适用于单位的收入及支出业务。

第三条 制定依据

1. 《中华人民共和国会计法》
2. 《中华人民共和国预算法》
3. 《行政单位财务规则》
4. 《事业单位财务规则》
5. 《中华人民共和国发票管理办法》
6. 《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》
7. 《中华人民共和国发票管理办法实施细则》
8. 《行政事业单位内部控制规范(试行)》

第二章 收入业务

第四条 纳入本制度的收入包括：

(一) 根据财务规则和会计准则认定的收入 包括：(财政补助收入、上级补助收入和其他收入。)

(二) 不作为单位收入但应当上缴国库或财政专户的资金，具体包括(政府性基金、账户利息等)

第五条 本单位收入管理实行专人管理、统一核算，要按照国家统一的财务会计制度的规定对收入业务进行会计核算，及时、

整地记录，反映单位的收入业务；加强对收入业务的分析和对账工作，根据收入预算情况对收入收取情况的合理性进行分析，定期与县局业务股室进行对账，判断有无异常情况；加强对收入业务的检查、包括定期检查收入款项是否及时、足额缴存到规定银行账户，对应收未收项目应当查明情况，明确责任主体，落实催收责任。

第三章 支出业务

第六条 事业单位支出是指单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失，包括事业支出、上缴上级支出、其他支出。

第七条 支出业务主要包括支出事前申请、借款或报销、资金支付、会计核算等环节。

第八条 支出管理遵循量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约、制止奢侈浪费、降低成本，注重资金使用效益的原则。

第九条 支出业务事项的开支范围、开支标准及业务事项所涉及的表单和票据。如差旅费等要严格根据国家有关财政、财务会计规定执行。

第十条 加强支出审核管理。

(一)全面审核各类单据。单据包括发票、单位内部流转的各类文件和表单。支出凭证应当附反映支出明细内容的原始单据，并由经办人员签字，确保与经济业务事项相符。

(二)支出单据重点审核：单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。

第十一条 加强支付管理。

1. 经办人员办理费用报销时，应填写费用报销申请，确保要素齐全、内容真实完整；

2. 经单位会计复核无误后送单位领导进行审批，单位会计按照审批结果办理支付手续。

3. 支付完毕后由会计进行核算并登记支付凭证。

第十二条 加强支出业务分析管理。单位会计定期分析支出情况，包括分析业务部门的支出情况和预算执行进度，以及单位基本支出、项目支出、“三公”经费的明细情况等，通过编制支出业务分析报告，为单位领导的管理决策提供信息支持。对支出业务中发现的异常情况，财务人员应向单位负责人报告，及时采取措施，规范各项业务行为，确保支出业务的合法合规、单位各项工作计划和工作任务得以顺利开展。

第四章 附则

第十三条 本制度是单位内部收入、支出管理的基本制度。单位相关人员必须严格遵守本制度的各项规定，切实加强单位收入、支出和债务管理工作，提高资金收支的效率与效果。

第十四条 本制度自 2018 年 1 月 1 日起实施。





○ HONOR 50 Pro
● 108MP Quad Camera