

甘肃省宁县财政局

宁县财政局 关于 2024 年农村综合改革转移支付资金项目支出 绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县财政局是县政府的工作部门，为正科级建制，主管全县财政工作，主要职能是贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法律法规和省市有关政策规定；负责拟订有关管理办法和实施意见并监督实施；负责管理全县各项财政收支；编制全县年度预决算草案并组织执行；监督乡镇预算执行；受县政府委托，向县人民代表大会及常委会报告全县财政预算及执行情况和决算；负责制定全县经费定额及开支标准，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算；负责县级预决算公开；研究制定乡镇转移支付办法。

(二) 项目基本情况

2024 年农村综合改革转移支付项目旨在推动农村经济社会全面发展，提升农村基础设施建设水平，促进农村公共服务均等化，改善农村生产生活条件。该项目预算下达 1341 万元，年度实际支付 494 万元。资金主要用于农村公益事业建设。

二、项目实施基本情况

（一）项目绩效目标

1.总体目标：通过项目实施，改善农村基础设施和公共服务，增强农村经济发展活力，提高农民生活质量，推动农村实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标。

2.阶段性目标：在 2024 年内，完成部分农村公益事业建设项目，如修建农村道路、建设群众公共活动场所、公共厕所建设等，打造一批具有特色的美丽乡村示范村。

（二）项目资金使用情况。2024 年农村综合改革转移支付项目支出预算安排 1341 万元，总投入 1341 万元,资金到位 1341 万元，实际使用 494 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 36.84%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年农村综合改革转移支付资金项目通过.成立绩效自评小组、收集项目相关资料、设计绩效评价指标体系、开展实地调查和问卷调查、对收集到的数据和信息进行整理、分析和评价，形成绩效自评报告。严格按照绩效评价工作总体要求，积极开展绩效自评，自评综合得分为 92.88 分，自评等级为:优。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.成本指标方面：完成了总投资 1341 万元，得分 20 分

2.产出指标方面：完成了美丽乡村建设项目 1 个，建设公共

好的场所项目 4 个，公共厕所建设项目 4 个，公共照明设施维修项目 4 个，村容村貌改造项目 5 个；项目验收合格率 100%，设计合规率 100%；项目完成及时率 100%，项目验收及时率 100%，项目开工率 100%，得分 40 分

3.效益指标方面：完成了基础设施完善率 100%，促进产业发展方面有时提升；美丽乡村建设达标率 100%，精神文明建设提高 100%；村庄环境有时改善，得分 19.2 分

4.满意度指标方面：群众满意度 98%，得分 10 分

四、存在问题。

1.资金支付进度较慢，影响了项目的整体推进速度。

2.部分项目前期准备工作不够充分，导致项目实施过程中出现一些问题，如施工难度增大、工期延误等。

3.项目宣传力度不够，部分农民对项目的了解和参与度不高。

五、有关建议。

1.加强资金管理，合理安排资金支付计划，加快资金支付进度。建立资金支付进度跟踪机制，及时解决资金支付过程中存在的问题。

2.进一步做好项目前期准备工作，加强项目规划设计和可行性研究，充分考虑各种因素，提高项目的科学性和可操作性。在项目实施前，做好施工图纸审核、招投标等工作，确保项目顺利开工。

3.加大项目宣传力度，通过多种渠道向农民宣传项目的意义、

目标和实施情况，提高农民的知晓率和参与度。建立项目信息公开制度，及时向社会公布项目进展和资金使用情况，接受社会监督。

附件：项目支出绩效自评表





项目支出绩效自评表

2024年度												
项目名称		2024年农村综合改革转移支付项目										
主管部门		宁县财政局			实施单位		宁县财政局					
项目资金(元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	0		13410000		4940000	10	36.83	3.68				
	年度资金总额:		13410000		4940000	-	36.83	3.68				
	其中:财政拨款		0		0	-	0	0				
上年结转资金		0		0	-	0	0					
其他资金		0		0	-	0	0					
未完成原因分析		预期目标				实际完成情况						
年度总体目标		推动农村公益事业建设,改善村庄环境,提高村容村貌,促进村民的获得感、幸福感和安全感。										
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤1341万元	1341	20	万元	100.00%	20	未完成原因分析		
			村容村貌改造	≥5个	5	4	个	100.00%	4			
			公厕建设数量	≥4个	4	4	个	100.00%	4			
			公共照明设施维修	≥1个	1	4	个	100.00%	4			
	产出指标	数量指标	建设公共活动场所	≥4个	4	4	个	100.00%	4			
			美丽乡村建设	=1个	1	4	个	100.00%	4			
			项目设计合格率	=98%	100	4	%	102.04%	4			
			项目验收合格率	≥99%	100	4	%	101.01%	4			
	时效指标	时效指标	项目开工率	≥85%	100	4	%	105.26%	4			
			项目完成及时率	≥85%	100	4	%	105.26%	4			
			项目验收及时率	≥98%	99	4	%	101.02%	4			
			基础设施完善率	≥96%	98	4	%	102.08%	4			
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6			
			精神文明建设提高率	≥93%	98	4	%	105.38%	4			
			美丽乡村建设达标率	≥98%	100	4	%	102.04%	4			
	满意度指标	生态效益指标	村庄环境改善	进一步改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6			
			服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98	10	%	102.08%		10	
			总分									
			92.88									

