

宁县南义乡人民政府

宁县南义乡人民政府 关于 2024 年南义乡焦台村日间照料中心 维修项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县南义乡人民政府作为项目主管与实施单位，核心职能涵盖辖区内民生服务设施建设、养老服务保障等工作，致力于通过基础设施升级，提升农村公共服务水平。在工作规划中，将日间照料中心维修项目列为改善农村老年人生活质量、完善养老服务体系的关键民生工程，严格遵循财政预算管理规定，规范资金申报、拨付与使用流程，确保专款专用、合规高效。

(二) 项目基本情况

1. 实施依据：结合南义乡焦台村日间照料中心设施老化实际，为保障老年人日常照料需求，提升场所安全性与舒适性，落实民生保障工作要求，实施本维修项目。

2. 性质、用途及内容：本项目属民生服务类项目，用途为通过维修改造日间照料中心设施，改善服务环境。主要内容包括对照料中心房屋主体、水电线路、活动设施等进行维修翻新；涉及范围覆盖焦台村日间照料中心全体服务对象及场所周边区域。

3. 可行性与必要性：焦台村日间照料中心投用后，因长

期使用部分设施出现损坏，存在安全隐患，且无法满足老年人对舒适活动环境的需求。经前期实地勘察、征求服务对象意见，确认维修项目可快速解决设施问题，保障服务持续开展，具备明确的可行性与必要性。

4. 绩效目标：总目标是通过规范维修，恢复并提升照料中心服务功能，改善老年人活动环境，增强群众获得感。2024年度阶段性目标为：完成全部维修工程，成本控制在10万元以内，工程质量合格率100%，群众满意度不低于95%。

5. 投入情况：2024年预期投入资金10万元，全部为财政拨款。

6. 预期效益：经济效益上，避免设施进一步损坏导致的后续高额维修成本；政治效益上，落实民生保障政策，彰显政府对农村老年群体的关怀；社会效益上，改善老年人日间照料环境，提升养老服务质量，增强群众幸福感。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目实施前，南义乡人民政府成立专项工作小组，明确项目立项、招标、施工、验收各环节责任分工，规范施工流程、质量监管、安全防护等要求。实施过程中，定期开展现场检查，督促施工方按标准推进，及时整改发现的细节问题；管理制度执行到位，未出现流程偏差。

（二）项目资金使用情况

2024年度南义乡焦台村日间照料中心维修项目支出预算安排10万元，实际使用10万元。项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用严格遵守财经法规及项目管理制度，主要用于维修材料采购、施工劳务费用支付等，合法合

规，无违规使用情况。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年南义乡焦台村日间照料中心维修项目自评，依据设计的自评指标体系，采用现场核验工程质量、查阅财务及施工资料、开展服务对象满意度调查等方法开展。经对资金使用、工程完成度、群众反馈等方面综合评估，自评得分 98 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，项目年度绩效目标全部完成，具体如下：

1. 成本目标：10 万元资金全部用于项目维修相关支出，严格控制在预算范围内，目标完成 100%。

2. 产出数量目标：按计划完成照料中心房屋、水电、活动设施等全部维修内容，验收合格率 100%，目标完成 100%。

3. 产出质量目标：工程质量经专业验收合格，符合民生工程建设标准，目标完成 100%。

4. 时效目标：所有维修工作均在 2024 年度内按时完工，未出现延期，目标完成 100%。

5. 效益目标：照料中心环境明显改善，服务对象使用体验提升；群众满意度达 95%，完成预期目标，目标完成率 100%。

（三）项目绩效分析

1. 投入评价指标：涵盖资金落实、立项规范等内容，本项目资金及时足额到位，立项程序合规，目标设置贴合实际需求，相关指标均按要求完成，得分良好。

2. 过程评价指标：业务管理上，严格执行施工监管、质量验收等流程，问题整改及时；资金管理上，审批手续齐全，

无违规支出，过程指标得分理想。

3. 产出与效益评价指标

-产出数量：满分 13.33 分，得分 13.33 分。原因是完成全部维修任务，验收合格，完成率 100%。

-产出质量：满分 13.33 分，得分 13.33 分。原因是工程质量达标，符合民生服务设施使用标准。

-产出时效：满分 13.34 分，得分 13.34 分。原因是按时完成所有维修工作，未影响照料中心正常服务计划。

-社会效益：满分 20 分，得分 18 分。原因是照料中心环境虽明显改善，但部分细节优化（如适老化设施增设）仍有提升空间。

-满意度指标：满分 10 分，得分 10 分。原因是服务对象满意度达 95%，符合预期目标。

四、存在问题

1. 适老化细节考虑不足：维修过程中侧重设施功能恢复，对老年人使用便利性的细节设计较少，如未针对性增设扶手、防滑垫等适老化辅助设施，部分行动不便老人使用体验有待提升。

2. 后期管护机制未明确：项目完工后，未制定照料中心设施定期检查、日常维护的具体机制，可能导致设施因缺乏持续管护再次出现损坏，影响长期使用效果。

3. 效益指标量化程度不足：如“环境改善程度”仅以“明显提高”描述，未设定具体量化标准（如设施完好率提升比例、老年人活动时长增加数据等），绩效评价时对实际效益的衡量精准度有限。

五、有关建议

1. 优化适老化细节提升：后续类似项目实施前，充分征求老年服务对象意见，结合老年人身体特点，针对性增加扶手、防滑处理、座椅改造等适老化设计，同步开展设施使用指导，切实提升使用便利性与安全性。

2. 建立后期管护长效机制：明确照料中心运营管理责任主体，制定《设施日常管护细则》，规定每月定期检查、每季度小修维护的流程，建立管护台账，及时处理设施问题，延长设施使用寿命。

3. 细化效益指标量化标准：在后续项目绩效目标设定中，将“环境改善”“服务提升”等指标量化，例如“设施完好率从维修前 X% 提升至 98% 以上”“老年人月均使用照料中心时长增加 X 小时”，提高绩效评价的科学性与精准度。

附件：2024 年南义乡焦台村日间照料中心维修项目支出绩效自评表

宁县南义乡人民政府

2025 年 3 月 25 日



项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目基本信息		项目实施情况							
项目名称	主管部门	项目预算数		实施单位		分值		得分	
南义乡焦台村日间照料中心维修项目		全年预算数		全年执行数		执行率(%)		宁县南义乡人民政府	
年度资金总额:		100000		100000		100		10	
其中:财政拨款		100000		100000		100		10	
上年结转资金		0		null		0		0	
其他资金		0		null		0		0	
项目资金(元)									
未完成原因分析									
年度总体目标									
改善照料中心环境,提升居住环境质量									
预期目标									
按照预期目标任务完成。									
实际完成情况									
绩效目标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100000元	100000	20	元	100.00%	20	
		验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
	产出指标	工程质量合格率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		建设工程完工及时率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
效益指标	社会效益指标	对环境的改善或提升程度	明显提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分				100				98	