

宁县消防救援大队文件

宁消〔2025〕56号

宁县消防救援大队关于营房维修改造及正规化建设项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县消防救援大队是防范化解重大安全风险，应对处置各种灾害事故的职能部门。主要是承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；定期进行消防安全检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；灭火及抢险救援，协助有关部门调查事故原因、处理事故。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据

根据《宁县消防救援大队营房维修改造及正规化建设及请示》宁消〔2023〕17号、《宁县发展和改革局关于宁县消防救援大队营房维修改造及正规化建设项目建设建议书的批复》宁发改〔2023〕82号。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

公共安全项目、用途：营房建筑维修改造，对现有营房进行维修加固、改造升级，提高建筑物的安全性能和使用寿命。主要内容：宁县消防救援大队营房维修改造及正规化建设项目主要包括：办公楼窗户更换升级，面积约337.32平方米办公楼、附属用房及锅炉房外墙真石漆拆旧并重新喷涂，面积约1771.39平方米；办公楼保温层加装，面积约1748.29平方米；4间卫生间防排水维修改造，面积约76.75平方米；新建晾衣房，面积108.81 m²；办公楼楼顶重做防水，面积576.57平方米，新建楼顶挑檐欧式构件158.4米；一楼大厅新做铝塑板宣传标语墙面，面积约46平方米；健身房重做PVC塑胶地板面积约79.14平方米；拆除营区原有砖砌围墙，新做2.5米高砖砌围墙46米，新做玻璃瓦顶202.2米，真石漆墙面444.85平方米，防盗网744.6米。

涉及范围：对宁县消防救援大队所属营房进行全面检查和维修加固，包括房屋结构、屋顶、墙面、门窗等部分的维修和加固。同时，对营房内部进行装修升级，完善各项设施功能。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

可行性：一是政策支持，国家对消防工作给予了高度重视，出台了一系列相关政策法规，为项目的实施提供了政策保障；二是资金保障，项目所需资金得到了政府和相关部门的支持，资金来源稳定可靠；三是技术力量，项目涉及的工程技术难度不大，具备相应的技术力量和施工能力。

必要性：一是提升消防救援队伍战斗力，通过营房维修改造及正规化建设，可以改善消防救援队伍的工作和生活环境，提高队伍的战斗力和凝聚力；二是保障人民群众生命财产安全，消防工作的目的是保障人民群众的生命财产安全，项目的实施将有助于提升消防救援队伍的应急处置能力，更好地履行消防安全职责；三是推动消防事业发展，项目的实施将为宁县消防救援大队提供更好的工作和生活条件，促进消防事业的发展。

论证过程：一是初步调研，对宁县消防救援大队现有营房状况进行调研，了解存在的问题和不足；二是方案设计，根据初步调研结果，制定详细的营房维修改造及正规化建设方案。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况。

提高营房设施条件，保障消防救援人员的正常训练和生活；提升消防救援队伍的战斗力，提高灭火、抢险救援能力；增强消防救援人员的综合素质，提高应急响应速度和救援效率；促进宁县消防救援事业的可持续发展，为地方经济社会发展提供有力保障。

5.项目预期投入情况。

本项目投入资金共计 199.06 万元,其中地方财政资金 199.06 万元。目前,资金已按照实施计划逐步到位,已支付 89 万元,主要用于营房维修改造、设施更新换代、正规化建设等方面的支出。同时,将根据实际需要,合理安排资金的使用,确保项目的顺利实施。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

经济效益:降本增效与间接经济保障并重。降低长期运维成本,节约财政支出;提升救援效率,减少灾害直接经济损失。

政治效益:落实“共公共安全优先”政策,体现政府责任担当;提升应急治理能力,完善国家治理体系;维护社会稳定,筑牢安全防线。

社会效益:保障民生安全于提升社会治理水平。改善消防救援人员生活条件,增强队伍凝聚力;完善区域公共服务配套,促进社会和谐;提升全民消防意识,营造“全民参与的安全氛围”。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况

宁县消防救援大队营房维修改造及正规化建设项目自启动以来,始终严格按照既定计划和要求执行。我们针对营房设施的现状,制定了详细的维修和改造方案,旨在提升营房的居住和使用条件,进一步推进大队的正规化建设。

在项目实施过程中,我们注重每一个细节,从材料采购、施工队伍的选择到具体施工环节,均进行了严格的把关。目前,该

项目已完成主体维修，整体进度符合预期目标。

在实际操作中，我们注重制度的执行力度，对任何违反规定的行为都进行了及时纠正和处理。同时，我们也不断完善和更新管理制度，使之更符合项目实际情况和队员需求。

总结来说，宁县消防救援大队营房维修改造及正规化建设项目在项目执行、纠偏措施和项目管理制度及执行等方面都取得了显著成效。我们将继续努力，确保项目的圆满完成。

（二）项目资金使用情况。

本项目投入资金共计 199.06 万元，其中地方财政资金 199.06 万元。目前，资金已按照实施计划逐步到位，已支付 89 万元，主要用于营房维修改造、设施更新换代、正规化建设等方面的支出。同时，将根据实际需要，合理安排资金的使用，确保项目的顺利实施。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。

宁县消防救援大队营房维修改造及正规化建设项目的自评，根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92 分，自评等级为：良好。完成了对大队营房的维修改造工作，包括房屋结构加固、防水处理和供暖设施更新等，营房安全性和舒适性得到了显著提升。

正规化建设：通过实施本项目，推动了队伍正规化建设，提高了队伍形象和战斗力。具体表现为队伍纪律更加严明，工作环

境更加整洁有序，消防员士气更加高昂。

（二）项目绩效目标完成情况。

经评价核验，宁县消防救援大队营房维修改造及正规化建设项目的年度绩效目标部分完成。具体如下：

1.时效目标：经核验，所有项目计划在 2023 年年底前完成，实际未完成，目标完成 50%。

2.成本目标：199.06 万元项目经费用于维修改造支出，因工程进度原因，目前支出 89 万元，实际未完成，目标完成 50%。

3.产出质量目标：符合国家工程验收规定标准，达到年初绩效目标任务值,目标完成 100%。

4.效益指标：2023 年该项目实施后，安全保障能力、队伍形象与作风建设显著提升；高效完成综合性消防救援任务；营房的整体使用寿命、各类消防设备设施明显得到提升；营房的空间利用率和资源利用效率达到 100%。目标完成率达 100%，超预期完成。

5.满意度指标：消防救援人员对工作环境满意程度达 98%，超预期完成。

6.预算执行指标：由于资金欠缺，施工方进度缓慢，预算执行率 34.43%，实际未完成。

（三）项目绩效分析

在对宁县消防救援大队营房维修改造及正规化建设项目进行绩效分析时，我们深入研究了项目在投入、过程和产出与效益

三个方面的表现。以下是详细的指标体系得分情况及原因分析。

1.产出指标满分 40 分，自评得分 37 分。其中：

（1）产出数量指标 15 分，得分 15 分，完成主楼及附属楼窗户数量 69 套、卫生间改造间数 4 间、外墙维修长度 158.4 米。

（2）产出质量指标 10 分，得分 10 分，符合国家工程验收规定标准。

（3）产出时效指标 5 分，得分 2 分，所有项目计划在 2023 年年底前完成，由于资金欠缺，施工方进度缓慢。

（4）产出成本指标 10 分，得分 10 分，完成项目控制成本指标值。

2.效益指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

（1）社会效益指标 20 分，得分 20 分，安全保障能力、队伍形象与作风建设显著提升；高效完成综合性消防救援任务。

（2）经济效益指标 10 分，得分 10 分，营房的整体使用寿命、各类消防设备设施明显得到提升。

（3）可持续影响指标 10 分，得分 10 分，营房的空间利用率和资源利用效率达到100%。

3.满意度指标满分 10 分，自评得分 10 分，消防救援人员对工作环境满意程度达 98%。

4.预算执行率满分 10 分，自评得分 5 分，由于资金欠缺，施工方进度缓慢，预算执行率 34.43%。

四、存在问题。

（一）资金使用不规范：在资金使用方面，我们也发现了部分不规范之处。部分资金支出用途不明确，缺乏必要的审批手续和凭证。

资金使用不规范的主要原因在于项目管理制度不够健全，执行力度有待加强。同时，财务人员的业务素质和责任心也有待提高。为了解决这一问题，必须加强制度建设，明确资金使用规范，并加大监督检查力度。

（二）项目质量不可控：项目质量是衡量一个项目成功与否的重要标准。然而，在检查过程中我们发现，该项目在质量方面存在一定的问题。部分改造工程存在施工质量不达标、材料不符合要求等问题。这不仅影响了项目的整体效果，也存在一定的安全隐患。

项目质量不可控的原因主要包括施工方的质量控制不严格、材料采购环节存在漏洞等。为了确保项目质量，必须加强施工过程中的质量监管，严格把关材料采购环节，同时建立质量责任追究制度。

五、有关建议。

制定详细的改造计划和预算，确保项目的顺利进行；选择优质的施工队伍和材料，保证改造质量；加强项目管理，确保项目按计划完成；在项目实施过程中，注意与消防员的沟通和协调，确保改造效果符合实际需求。



宁县消防救援大队

2024年2月27日印发

共印1份



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		宁县消防救援大队营房维修改造及正规化建设项目						
主管部门		庆阳市消防救援支队			实施部门		宁县消防救援大队	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	61	61	21	10	34.43%	5
		其中：当年财政拨款	30	30	0		0.00%	
		上年结转资金	31	31	21			
		其他资金						
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		完成营房窗户更换、外墙保温真石漆喷涂，完成主楼及附属楼外观改造及楼内卫生间改造，晾衣房，营区围墙修缮加高，改善消防救援人员生活工作环境，提高安全性、舒适度。			完成营房窗户更换、外墙保温真石漆喷涂，完成主楼及附属楼外观改造及楼内卫生间改造，外墙改造，改善工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	主楼及附属楼窗户数量	69套	69套	5	5	
			卫生间改造间数	4间	4间	5	5	
			外墙维修长度	158.4米	158.4米	5	5	
		质量指标	符合国家工程验收规定标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2023年11月	未完成	5	2	由于资金欠缺，施工方进度缓慢，我方将积极争取经费，支付项目款项。
		成本指标	项目控制成本	≤199.06万元	≤199.06万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安全保障能力、队伍形象与作风建设是否提升	显著提升	显著提升	10	10	
			高效完成综合性消防救援任务	高效	高效	10	10	
		经济效益指标	营房的整体使用寿命、各类消防设备设施是否得到了更新与升级	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	营房的空间利用率和资源利用效率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防救援人员对工作环境满意程度	≥90%	98%	10	10	
总分						90	87	

备注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。