

宁县南义乡人民政府

宁县南义乡人民政府 关于 2023 年人居环境整治项目支出绩效的 自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县南义乡人民政府作为本项目的主管部门和实施单位，主要职能包括统筹全乡公共事务管理、推进乡村基础设施建设、改善农村人居环境等。在事业发展规划中，将农村人居环境整治作为乡村振兴工作的重要抓手，持续提升乡村宜居水平。预决算管理方面，严格遵循财政预算法规，规范编制项目预算，确保资金使用合规高效。

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据：根据国家及省市关于农村人居环境整治提升的相关政策要求，结合南义乡农村环境实际状况，为改善村民生活品质、推进美丽乡村建设，实施本项目。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：本项目属于民生改善类项目，用途是通过整治村内公共空间、清运处置垃圾、修建损毁道路、拆违拆危拆废及治乱等措施，提升农村环境质量。涉及范围覆盖全乡 11 个村庄。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：当前南义乡部分村庄存在公共空间杂乱、垃圾堆积、道路损毁等问题，影响村民生活质量和乡村形象。通过实地调研、村民意见征

集及专家论证，确认项目实施符合群众需求和乡村发展规划，具备可行性与必要性。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：总目标是通过环境整治，改善农村整体面貌，提高群众生活满意度。2024 年度阶段性目标为完成 11 个村庄的整治任务，确保工程质量合格、资金及时到位并规范使用。

5. 项目预期投入情况：2024 年预期投入资金 59 万元，全部为财政拨款。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：经济效益上，通过环境改善带动乡村资源价值提升；政治效益上，践行以人民为中心的发展思想，增强政府公信力；社会效益上，优化农村生活环境，提升村民幸福感和获得感。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目实施过程中，南义乡人民政府成立专项工作小组，明确责任分工，制定了《农村人居环境整治项目管理制度》，涵盖工程招标、质量监督、进度管控等环节。执行中定期开展现场督查，对发现的问题及时整改，确保项目按计划推进，管理制度得到有效落实。

（二）项目资金使用情况

2024 年度农村人居环境整治项目支出预算安排 59 万元，总投入 59 万元，资金到位 59 万元，实际使用 59 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用严格遵守财政管理制度，用于垃圾清运、道路修建、拆违整治等指定用途，合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年农村人居环境整治项目的自评依据既定指标体系，采用现场勘验、村民问卷调查、资料核查等方法开展。通过对整治效果、工程质量、资金使用等方面的评估，经综合打分，自评得分 92.01 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年农村人居环境整治项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 时效目标：所有整治项目均在 2024 年年底前完工，资金及时拨付到位，目标完成 100%。

2. 成本目标：成本控制在预算范围内，目标完成 100%。

3. 产出数量目标：完成 11 个村庄的环境整治任务，达到年初设定的数量目标，目标完成 100%。

4. 产出质量目标：工程质量经验收全部合格，符合农村基础设施建设相关标准及规范要求，目标完成 100%。

5. 社会效益目标：11 个村庄的公共空间整洁度显著提升，损毁道路恢复通行，拆违拆危后腾出的建设用地得到合理利用，村庄环境整体改善；群众满意度达 95%以上，完成全年目标任务，目标完成率 100%。

（三）项目绩效分析

1. 投入评价指标：满分对应资金落实、立项规范等指标，本项目资金及时足额到位，立项程序合规，目标设置合理，相关指标均按要求完成，得分情况优异。

2. 过程评价指标：业务管理方面，项目执行严格遵循制度流程，督查整改及时有效；资金使用管理方面，无违规挪用、挤占等情况，审批手续齐全，过程评价指标得分情况优

异。

3. 产出与效益评价指标

- 产出数量：按计划完成 11 个村庄整治，数量指标达标，得分 12。

- 产出质量：工程验收全部合格，符合质量标准，得分 12。

- 社会效益与生态效益：村庄环境改善显著，群众生活便利性提升，社会效益指标满分 9 分，原因是村庄环境虽然得到显著改善，但在后期存在反弹风险。

四、存在问题

1. 长效管护机制不够完善：项目完成后，部分村庄的环境维护依赖阶段性整治，缺乏常态化的管护队伍和稳定的经费保障。例如，垃圾清运频次在整治后虽有提升，但因未明确专人长期负责，存在反弹风险，反映出后期管护机制的系统性不足。

2. 群众参与度有待提高：整治过程中主要以政府主导实施为主，村民主动参与环境维护的意识和行动不足。部分村庄存在“政府整治、群众观望”的现象，未能充分发挥村民在环境管护中的主体作用，导致整治成果的巩固缺乏群众基础。

3. 绩效目标量化细化不足：项目绩效目标中“改善村庄环境”“工程质量合格”等指标虽明确方向，但未细化为可量化的具体标准（如垃圾清运覆盖率、道路修复平整度误差范围等），给绩效评价的精准性带来一定影响，难以全面衡量整治效果的细节差异。

五、有关建议

1. 健全长效管护机制：建立“乡级统筹、村级负责、农户参与”的管护体系，明确各村配备专职保洁员，负责日常垃圾清运、公共空间维护等工作。建立考核奖惩制度，保障整治成果长期维持。

2. 强化群众参与引导：通过村民大会、宣传栏、微信公众号等渠道，加强环境整治意义的宣传，提高村民的主人翁意识。鼓励村民参与整治方案制定、工程监督等环节，例如在拆违拆危前充分征求村民意见，整治后组织村民成立环境监督小组，形成“政府引导、群众自治”的良好互动格局。

3. 细化绩效目标设定：在后续项目中，将绩效目标进一步量化，通过明确具体、可衡量的指标，提升绩效评价的精准度，为项目实施效果的评估提供更科学的依据，从而更好的指导项目实施与成效提升。

附件：2024 年农村人居环境整治项目支出绩效自评表

宁县南义乡人民政府

2025年3月26日



项目支出绩效自评表

(2024年度)											
项目名称 主管部门		2023年农村人居环境整治 宁县南义乡人民政府									
项目资金（元）	年初预算数		全年预算数		实施单位		宁县南义乡人民政府				
	年度资金总额： 其中：财政拨款		590000		全年执行数		分值		执行率（%）		
	上年结转资金		0		590000		10		100		
	其他资金		null		0		-		0		
未完成原因分析		null		590000		590000		100		10	
		0		0		-		0		0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
围绕县委“三拆一治一排”专项行动，消除现存闲置、废弃、危旧房屋、围墙、厕所、挡墙、地 头房、违章建筑等“三堆六乱”。					完成预期目标任务						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	预算控制范围 内	100%-80% (含)	10		100%	9		
		生态成本指标	人居环境维护成本降低	改善	100%-80% (含)	10		100%	9		
		数量指标	完成方案规划内容	完成	100%-80% (含)	13.33		100%	12		
	产出指标	质量指标	质量验收合格	合格	100%-80% (含)	13.33		100%	12		
		时效指标	获得资金支持的项目按计划开工及时性	及时	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01		
		社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	提高	100%-80% (含)	10		100%	9		
	效益指标	生态效益指标	人居环境明显改善	改善	100%-80% (含)	10		100%	9		
		服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
	总分					100			92.01		