

宁县瓦斜乡人民政府

瓦政函〔2025 年〕47 号

宁县瓦斜乡人民政府 关于 2024 年农村人居环境整治项目支出 绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县瓦斜乡人民政府作为本项目的主管部门和实施单位，主要职能包括统筹全乡公共事务管理、推进乡村基础设施建设、改善农村人居环境等。在事业发展规划中，将农村人居环境整治作为乡村振兴工作的重要抓手，持续提升乡村宜居水平。预决算管理方面，严格遵循财政预算法规，规范编制项目预算，确保资金使用合规高效。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据: 根据国家及省市关于农村人居环境整治提升的相关政策要求，结合瓦斜乡农村环境实际状况，为改善村民生活品质、推进美丽乡村建设，实施本项目。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围: 本项目属于民生改善类项目，用途是通过整治村内公共空间、清运处置垃圾、

修建损毁道路、拆违拆危拆废及治乱等措施，提升农村环境质量。涉及范围覆盖全乡 8 个村庄。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：当前瓦斜乡部分村庄存在公共空间杂乱、垃圾堆积、道路损毁等问题，影响村民生活质量和乡村形象。通过实地调研、村民意见征集及专家论证，确认项目实施符合群众需求和乡村发展规划，具备可行性与必要性。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：总目标是通过环境整治，改善农村整体面貌，提高群众生活满意度。2024 年度阶段性目标为完成 8 个村庄的整治任务，确保工程质量合格、资金及时到位并规范使用。

5. 项目预期投入情况：2024 年预期投入资金 61.4 万元，全部为财政拨款。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：经济效益上，通过环境改善带动乡村资源价值提升；政治效益上，践行以人民为中心的发展思想，增强政府公信力；社会效益上，优化农村生活环境，提升村民幸福感和获得感。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目实施过程中，瓦斜乡人民政府成立专项工作小组，明确责任分工，制定了《农村人居环境整治项目管理制度》，涵盖工程招标、质量监督、进度管控等环节。执行中定期开展现场督

查，对发现的问题及时整改，确保项目按计划推进，管理制度得到有效落实。

（二）项目资金使用情况

2024 年度农村人居环境整治项目支出预算安排 61.4 万元，总投入 61.4 万元，资金到位 61.4 万元，实际使用 61.4 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用严格遵守财政管理制度，用于垃圾清运、道路修建、拆违整治等指定用途，合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年农村人居环境整治项目的自评依据既定指标体系，采用现场勘验、村民问卷调查、资料核查等方法开展。通过对整治效果、工程质量、资金使用等方面的评估，经综合打分，自评得分 96 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年农村人居环境整治项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、成本指标

成本目标：成本控制 61.4 万元经费中，35 万元用于垃圾清运与处置，18 万元用于损毁道路修建，8.4 万元用于拆违拆危及治乱等工作，成本控制在预算范围内，目标完成 100%。得分 20 分。

2、产出指标

(1) 产出数量目标: 完成 8 个村庄的环境整治任务, 达到年初设定的数量目标, 目标完成 100%。得分 13.33 分。

(2) 产出质量目标: 工程质量经验收全部合格, 符合农村基础设施建设相关标准及规范要求, 目标完成 100%。得分 13.33 分。

(3) 产出时效目标: 所有整治项目均在 2024 年年底前完工, 资金及时拨付到位, 目标完成 100%。得分 13.33 分。

3、效益指标

(1) 社会效益目标: 8 个村庄的公共空间整洁度显著提升, 损毁道路恢复通行, 拆违拆危后腾出的建设用地得到合理利用, 村庄环境整体改善; 得分 18 分。

(2) 可持续效益指标: 经过项目的实施, 村级公共卫生得到长效保障。得分 8 分。

4、满意度指标

群众满意度达 95%以上, 完成全年目标任务, 目标完成率 100%。得分 10 分。

5、预算执行情况

全年预算数 61.4 万元, 执行数 61.4 万元, 执行率 100%, 得分 10 分。

(三) 项目绩效分析

1. 投入评价指标: 满分对应资金落实、立项规范等指标, 本

项目资金及时足额到位，立项程序合规，目标设置合理，相关指标均按要求完成，得分情况优异。

2. 过程评价指标：业务管理方面，项目执行严格遵循制度流程，督查整改及时有效；资金使用管理方面，无违规挪用、挤占等情况，审批手续齐全，过程评价指标得分满分。

3. 产出与效益评价指标：

产出数量：按计划完成 8 个村庄整治，数量指标达标，得分满分。

产出质量：工程验收全部合格，符合质量标准，得分满分。

社会效益：村庄环境改善显著，群众生活便利性提升，社会效益指标满分 20 分，得分 18 分，原因是村庄环境虽然得到显著改善，但在后期存在反弹风险；可持续效益方面，指标满分 10 分，得分 8 分，原因是通过建立日常保洁机制，整治效果得以持续维护，但在长效性保障方面还待提高。

四、存在问题

（一）长效管护机制不够完善：项目完成后，部分村庄的环境维护依赖阶段性整治，缺乏常态化的管护队伍和稳定的经费保障。例如，垃圾清运频次在整治后虽有提升，但因未明确专人长期负责，存在反弹风险，反映出后期管护机制的系统性不足。

（二）群众参与度有待提高：整治过程中主要以政府主导实施为主，村民主动参与环境维护的意识和行动不足。部分村庄存在“政府整治、群众观望”的现象，未能充分发挥村民在环境管护

中的主体作用，导致整治成果的巩固缺乏群众基础。

（三）绩效目标量化细化不足：项目绩效目标中“改善村庄环境”“工程质量合格”等指标虽明确方向，但未细化为可量化的具体标准（如垃圾清运覆盖率、道路修复平整度误差范围等），给绩效评价的精准性带来一定影响，难以全面衡量整治效果的细节差异。

五、有关建议

（一）健全长效管护机制：建立“乡级统筹、村级负责、农户参与”的管护体系，明确各村配备专职保洁员，负责日常垃圾清运、公共空间维护等工作。将管护经费纳入年度财政预算，确保资金稳定，并建立考核奖惩制度，对管护效果好的村庄和个人给予奖励，保障整治成果长期维持。

（二）强化群众参与引导：通过村民大会、宣传栏、微信公众号等渠道，加强环境整治意义的宣传，提高村民的主人翁意识。鼓励村民参与整治方案制定、工程监督等环节，例如在拆违拆危前充分征求村民意见，整治后组织村民成立环境监督小组，形成“政府引导、群众自治”的良好互动格局。

（三）细化绩效目标设定：在后续项目中，将绩效目标进一步量化，例如“垃圾清运覆盖率达到 100%”“道路修复后平整度误差不超过 5 毫米”“群众满意度具体数值 $\geq 96\%$ ”等。通过明确具体、可衡量的指标，提升绩效评价的精准度，为项目实施效果的评估提供更科学的依据。

附件：2024 年农村人居环境整治项目支出绩效自评表

宁县瓦斜乡人民政府

2025 年 3 月 26 日



项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年农村人居环境整治								
主管部门		宁县瓦斜乡人民政府			实施单位		宁县瓦斜乡人民政府			
项目资金（元）	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	其中：财政拨款		0	614000	614000	10	100		10	
	上年结转资金			614000	614000	-	100		10	
				0	0	-	0		0	
	其他资金			0	0	-	0		0	
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、整治村内公共空间，实施垃圾清运、清理，处置； 2、修建损毁村庄道路； 3、拆建、拆危、拆废、治乱，腾退建设用地，增加农村耕地面积等									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=61.4万元	61.4	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	整治村庄数量	=8个	8	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量	合格	100%-80% (含)	13.33		100%	13.33	
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%-80% (含)	13.34		100%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	改善村庄环境	改善	100%-80% (含)	20		100%	18.00	
		可持续效益指标	长效性保障	保障	100%-80% (含)	10		100%	8.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10.00	
总分						100			96.00	