

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县新庄镇街区排污工程						
主管部门					实施单位	宁县新庄镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	730	730	545	10	76.4%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	敷设雨水管道 7078 米（d300-d1200），新建雨水检查井 211 座，新建雨水口 211 座，拆除现状雨水口 103 座，新建污水检查井 103 座，拆除及恢复机动车道路面积 24555 平方米，拆除及恢复人行道 530 平方米				敷设雨水管道 7078 米（d300-d1200），新建雨水检查井 211 座，新建雨水口 211 座，拆除现状雨水口 103 座，新建污水检查井 103 座，拆除及恢复机动车道路面积 24555 平方米，拆除及恢复人行道 530 平方米			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建污水管道（米）	7078	7078	20	20	
			新建钢筋砼检查井	314	314	5	5	
			人行道拆除及恢复（平米）	530	530	5	5	
			拆除及恢复机动车道面积（平米）	24555	24555	5	5	
		质量指标	工程质量达标率%	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制%	≤	730	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	街区群众收入增长率	98	98	20	18	
		生态效益指标	改善街区生态环境	改善	改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98	98	10	10	
总分						100	98	
说明	无							