

宁县中村镇人民政府

关于 2024 年度基层政权建设项目奖补资金 项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

本部门主要负责本行政区域内的经济发展、社会管理、公共服务、民生保障等各项行政事务和公共服务工作，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，推动镇域内经济社会各项事业持续健康发展。

全年预算数 2445.61 万元，全年执行数 2445.61 万元，执行率 100%。其中基本支出全年预算数 1257.72 万元，执行数 1257.72 万元，执行率 100%；项目支出全年预算数 1187.89 万元，执行数 1187.89 万元，执行率 100%。

(二) 项目基本情况

项目的实施依据：为改善基层政权组织的办公条件和环境，提升工作效能，更好地服务群众，依据相关基层政权建设的政策要求，实施 2024 年度基层政权建设项目奖补资金项目。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：本项目属于基层政权建设类项目，用途是通过对政府机关进行维修改造，改善办公条件、办公环境和生活条件。主要包括更

换花园缘石、新做旗台大理石面层、院坪改造、新做沥青硬化、增设电动门、新做安全玻璃门、维修大门及配套建设电动伸缩门和安装电子门禁系统、安装太阳能中华灯、新做灰色树脂瓦女儿墙、业务楼内墙面粉刷等。涉及范围为政府机关办公区域。

项目申报的可行性、必要性及其论证过程：随着使用时间的增长，政府机关办公区域出现设施老化、环境不佳等问题，影响干部工作效率和群众办事体验。通过对机关进行维修改造，能够有效改善现状，提升服务能力，具有较强的必要性。在申报前，对项目的实施内容、资金需求、预期效果等进行了充分论证，认为项目方案可行。

项目绩效总目标及阶段性目标情况：总目标是通过实施机关维修改造项目，改善机关办公条件、办公环境、生活条件，提升干部工作效率，提高人民群众满意度。阶段性目标为按计划完成各项维修改造任务，确保项目质量和进度。

项目预期投入情况：项目预期投入资金 70 万元，全部为上级专项资金。

预期主要的经济、政治和社会效益：经济效益方面，通过合理规划和实施项目，避免资源浪费，提高资金使用效益。政治效益方面，改善基层政权组织的办公环境，提升干部工作积极性和服务水平，增强基层党组织的凝聚力和战斗力。社会效益方面，为群众提供更优质、便捷的服务，提高群众满意度和幸福感，促进社会和谐稳定。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目执行过程中，成立了专门的项目管理小组，负责项目的组织、协调和监督工作。制定了完善的项目管理制度，确保项目按照规范的流程实施。在项目实施过程中，定期对项目进度、质量和资金使用情况进行检查，及时发现并解决问题，确保项目顺利推进。

（二）项目资金使用情况

2024 年度基层政权建设项目奖补资金项目支出预算安排 70 万元，资金到位 70 万元，实际使用 70 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规，严格按照项目预算和相关财务制度执行，确保了资金的安全和有效使用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年基层政权建设项目奖补资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料查阅等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.99 分，自评等级为“优”。现场勘验过程中，对各项维修改造工程的数量、质量等进行了实地检查，与相关指标进行对比核实；查阅了项目资金使用凭证、合同协议等资料，确保项目资金使用规范、合规。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年基层政权建设项目奖补资金项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

成本目标：项目预算 70 万元，支出 70 万元，全部用于

机关维修改造项目支出，其中更换花园缘石、新做旗台大理石面层等各项工作均按成本控制数执行，目标完成 100%。

产出数量目标：完成更换花园缘石 80 米、新做旗台大理石面层 5.76 平方米、院坪改造 4030 平方米、新做沥青硬化 262.0 平方米、增设电动门 2 樘、新做安全玻璃门 4 樘、大门维修及配套建设电动伸缩门和安装电子门禁系统 2 座、安装太阳能中华灯 2 座、新做灰色树脂瓦女儿墙 100 米、业务楼内墙面粉刷 5306 平方米等，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

产出质量目标：项目质量验收率和项目进度完成率均达到 $\geq 95\%$ ，符合相关标准和规范要求，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

社会效益目标：项目实施后，基层党组织活动场所年度改造提升效果、对地区基层党组织战斗堡垒作用发挥效果、基层党组织活动场所服务功能提升效果均得到提升，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

满意度目标：服务对象满意对 95%以上，完成目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

投入评价指标：满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

时效情况 5 分，得分 5 分，得分原因是资金及时到位，项目按时启动和完成；

项目立项 5 分，得分 5 分，得分原因是项目立项依据充分，符合相关政策要求；

目标管理 5 分，得分 5 分，得分原因是绩效目标设定合理、明确，具有可操作性；

资金落实 5 分，得分 5 分，得分原因是资金预算数与执行数一致，资金全部到位。

过程评价指标：满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

业务管理 10 分，得分 10 分，得分原因是项目分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确，管理制度健全且执行有效；

资金使用管理 10 分，得分 10 分，得分原因是预算绩效管理合理，支出责任履行合规，政策目标实现完成，资金使用管理规范。

产出与效益评价指标：满分 60 分，自评得分 57.99 分。其中：

产出数量 20 分，得分 20 分，得分原因是各项产出数量指标均完成目标值；

产出质量 20 分，得分 20 分，得分原因是项目质量验收率和进度完成率均达到目标要求；

社会效益 10 分，得分 10 分，扣分原因是基层党组织活动场所相关提升效果指标虽有一定成效，但得分略低于满分，主要原因是在提升效果的广度和深度上还有提升空间。未来将进一步加强项目后续管理，巩固和拓展项目成果，更好地发挥项目的社会效益；

满意度指标 10 分，得分 10 分，得分原因是机关工作人员和办事群众满意度均达到 $\geq 95\%$ 的目标。

四、存在问题

项目后续管理机制不够完善：项目完成后，对于维修改造后的设施设备缺乏系统的长效管理机制，在日常维护、保养方面的责任划分不够清晰，可能导致部分设施在使用一段时间后出现损坏或功能下降的情况，影响项目的长期效益。这主要是因为项目规划阶段，更多地关注了建设环节，而对后续管理的重视程度不足，未及时制定完善的管理办法。

五、有关建议

针对项目后续管理存在的问题，应尽快制定详细的设施设备维护管理办法，明确各部门和人员的维护责任，定期开展检查和保养工作。同时，安排专项维护资金，确保维护工作的顺利开展。可以成立专门的维护管理小组，负责统筹协调各项维护工作，建立设施设备台账，实时跟踪设施设备的使用状况，及时发现并处理问题，保障项目长期发挥效益。

宁县中村镇人民政府

2025年3月11日

项目支付绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			2024年度基层政权建设项目奖补资金					
资金使用单位			宁县中村镇人民政府					
资金投入情况 (万元)				年度预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额:	70	70	10	100%	10
			其中：中央财政资金					
			地方资金	70	70	10	100%	10
			其他资金					
资金管理情况				情况说明		分值（40）	得 分	存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		5	5	
			下达及时行	及时		5	5	
			拨付合规性	合规		5	5	
			使用规范性	规范		5	5	
			执行准确性	准确		5	5	
			预算绩效管理情况	合理		5	5	
			支出责任履行情况	合规		5	5	
			政策目标实现情况	完成		5	5	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	通过实施机关维修改造项目，改善机关办公条件、办公环境、生活条件，提升干部工作效率，提高人民群众满意度。			机关维修改造项目实施后，机关办公条件、办公环境、生活条件等得到极大改善，干部工作效率有效提升，群众满意度大幅提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分 值	得 分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	成本控制数	70万元	70万元	11.11	11.11	
			更换花园缘石	80米	80米	1.48	1.48	
			新做旗台大理石面层	5.76平方米	5.76平方米	1.48	1.48	
			院坪改造	4030平方米	4030平方米	1.48	1.48	
			新做沥青硬化	262.0平方米	262.0平方米	1.48	1.48	
			增设3.0米*3.0米电动门	2樘	2樘	1.48	1.48	
			新做2.4米*3.0米安全玻璃门	4樘	4樘	1.48	1.48	
			大门维修，配套建设电动伸缩门，安装电子门禁系统	2座	2座	1.48	1.48	
			安装太阳能中华灯	2座	2座	1.48	1.48	
			新做灰色树脂瓦女儿墙	100米	100米	1.48	1.48	
			业务楼内墙面粉刷	5306平方米	5306平方米	1.48	1.48	
			质量指标	项目质量验收率（%）	≥95%	≥95%	1.48	1.48
		项目进度完成率（%）		≥95%	≥95%	1.48	1.48	
		时效指标		是否按照合同约定时间完成	是	是	1.49	1.49
			项目款支付及时性	及时	及时	1.48	1.48	
	资金拨付及时率		及时	及时	1.48	1.48		
	效益指标	社会效益指标	基层党组织活动场所年度改造提升效果	提升	提升	3.71	3	
			项目实施地区基层党组织战斗堡垒作用发挥效果	提升	提升	3.71	3	
			基层党组织活动场所服务功能提升效果	提升	提升	3.70	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	2.78	2.89		
		办事群众满意度	≥95%	≥95%	2.78	2.78		
总分						100	97.99	
说明	无							

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报；2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年年度的结转结余资金等；3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。