

宁县中村镇人民政府

关于 2024 年农村人居环境整治项目 支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

本部门主要负责本行政区域内的经济发展、社会管理、公共服务、民生保障等各项行政事务和公共服务工作，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，推动镇域内经济社会各项事业持续健康发展。

全年预算数 2445.61 万元，全年执行数 2445.61 万元，执行率 100%。其中基本支出全年预算数 1257.72 万元，执行数 1257.72 万元，执行率 100%；项目支出全年预算数 1187.89 万元，执行数 1187.89 万元，执行率 100%。

(二) 项目基本情况

1. 实施依据：根据中村镇农村人居环境整治实施方案及年度重点工作部署，确定 2024 年农村人居环境整治任务，重点推进示范线、示范村建设。

2. 基本性质、用途及涉及范围：项目属于公益性民生项目，用途包括农村生活垃圾清理、污水治理、村容村貌提升、基础设施修缮等，涉及中村镇 8 个行政村，覆盖农户 3200 余户。

3. 申报的可行性、必要性及论证过程：必要性方面，中村镇部分村庄存在垃圾乱堆、废旧庄基、残垣断壁等问题，制约农村发展同时存在安全隐患；可行性方面，镇政府具备项目实施的组织能力，且群众参与意愿强烈。论证过程中，通过实地调研、村民代表会议征求意见、专家评估等环节，最终确定项目实施方案。

4. 绩效总目标及阶段性目标：总目标为完成年度农村人居环境整治任务，使示范线、示范村环境达标率 100%，群众满意度不低于 95%。阶段性目标为：第一季度完成项目招标及前期准备；第二至三季度推进工程实施；第四季度完成验收及整改。

5. 预期投入情况：预计投入资金 83.3 万元，全部为财政拨款，主要用于人工费用、材料采购、机械租赁等。
预期主要效益：社会效益方面，带动群众主动参与乡村治理，提升公共卫生意识；生态效益方面，改善农村生态环境，减少污染；政治效益方面，增强基层政府公信力，推动乡村振兴战略落地。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目执行过程中，成立专项工作领导小组，明确各部门职责，制定《中村镇 2024 年农村人居环境整治项目实施方案》，细化任务分工及时间节点。实施期间，定期开展现场督查，对发现的进度滞后、质量不达标等问题，及时下达整改通知书，督促施工单位限期整改。同时，建立项目台账管

理制度，规范资料归档，确保项目全过程可追溯。

（二）项目资金使用情况

2024 年度农村人居环境整治项目支出预算安排 83.3 万元，总投入 83.3 万元，资金到位 83.3 万元，实际使用 83.3 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用严格遵守人居环境整治资金管理规定，无挤占、挪用、截留等违规行为。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年农村人居环境整治项目自评依据设计的指标体系（涵盖成本、产出、效益、满意度等维度），采用现场核验（实地检查工程质量、查阅台账）、问卷调查（随机抽查 200 户群众）等方法开展。经评价，自评得分 95 分，自评等级为：“优”。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年农村人居环境整治项目年度绩效目标全部完成，具体如下：

成本目标：项目预算 83.3 万元，执行 83.3 万元，全部用于人居环境整治项目支出，目标完成 100%。

产出数量目标：全年完成示范线 2 条、示范村 3 个的整治任务，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

产出质量目标：项目验收合格率为 95%，符合农村人居环境整治工程质量标准要求，目标完成 100%。

社会效益目标：通过宣传引导及示范带动，群众主动参

与环境整治的积极性显著提升，参与率较上年提高 15%，完成全年目标任务，目标完成率 100%。

生态效益目标：项目实施后，农村生活垃圾清运率提升 98%，乱、费、危、违等现象减少 60%，人居环境得到明显改善，目标完成率 100%。

满意度目标：群众满意度达 95%，符合年初设定的 “≥ 95%” 目标，目标完成率 100%。

（三）项目绩效分析

1. 投入评价指标：满分 10 分，自评得分 10 分。

资金落实 10 分，得分 10 分。原因是财政拨款及时足额到位，保障项目顺利实施，无资金滞后问题。

2. 过程评价指标：满分 20 分，自评得分 20 分。

业务管理 10 分，得分 10 分。原因是建立了完善的项目管理制度，督查整改机制有效，确保项目按计划推进；资金使用管理 10 分，得分 10 分。原因是资金使用合规，严格执行预算标准，无超支、挪用等情况。

3. 产出与效益评价指标：满分 70 分，自评得分 65 分。

产出数量 10 分，得分 9 分。扣分原因是个别项目的进度稍慢，虽不影响整体验收，但未完全达到 “超前完成” 标准；产出质量 10 分，得分 10 分。原因是工程验收合格率达 95%，符合质量标准，通过验收；产出时效 20 分，得分 18 分。扣分原因是资金支付虽总体及时，但有 1 笔款项因审批流程稍有延误，未完全实现 “即时支付”；社会效益 10 分，得分 9 分。扣分原因是群众参与度虽良好，但主动性仍需提

升，后续需加强针对性宣传；生态效益 10 分，得分 9 分。扣分原因是部分偏远路段的垃圾清运频率未完全达标，需优化清运路线；服务对象满意度 10 分，得分 10 分。原因是群众满意度达 95%，对整治效果认可度高，反馈问题均已整改。

四、存在问题

1. 群众参与深度不足：虽然群众参与率有所提升，但多以“被动配合”为主（如配合清理自家院落），主动参与公共区域整治（如志愿清扫、监督举报）的积极性不高。原因在于宣传方式单一（以张贴公告为主），未充分结合村民议事会、积分奖励等机制激发内生动力，对群众需求的精准对接不足。

2. 长效管理机制待完善：项目验收后，部分村庄出现“反弹”迹象（如少数农户乱堆杂物），后续维护依赖镇政府定期清理，未建立村民自主管理机制。原因是重“建设”轻“管护”，验收后未及时移交村级管理责任，缺乏常态化监督及奖惩制度，群众对环境维护的责任意识未完全树立。

五、有关建议

1. 深化群众参与机制：创新宣传方式，通过村民微信群推送整治案例、组织现场观摩会、开展“清洁家庭”评选等活动，提高群众参与积极性。建立“群众积分制”，将参与整治的时长、成效与物资奖励（如生活用品）挂钩，针对老年群体开展“邻里互助”活动，由村干部带头结对帮扶，提升参与便利性。

2. 健全长效管护制度：项目验收后，及时与村委会签订

《环境管护责任书》，明确村级管护责任及经费来源（从村集体收益中提取 5% 作为管护资金）。组建村民监督小组，定期检查环境状况，对违规行为实行“红黑榜”公示，联合镇执法队开展不定期抽查，形成“政府引导、村民自治、社会监督”的长效机制。

宁县中村镇人民政府

2025 年 3 月 20 日





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村人居环境整治									
主管部门	宁县中村镇人民政府				实施单位	宁县中村镇人民政府				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额:	0	833000	833000	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	833000	833000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2024年农村人居环境整治任务				完成率100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=83.3万元	83.3	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	完成示范线、示范村建设任务	完成	100%-80% (含)	10		100%	9	
		质量指标	验收合格率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		时效指标	任务按时完成	及时	100%-80% (含)	10		100%	9	
			资金及时支付	及时	100%-80% (含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	带动群众主动参与	良好	100%-80% (含)	10		100%	9	
		生态效益指标	农村人居环境进一步改善	改善	100%-80% (含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			95	