

绩效评价报告

项目名称：2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进
项目（宁县改厕）

实施单位：宁县农业农村局

目 录

一、摘要	1
二、项目基本情况	3
(一)项目立项	3
(二)项目预算	3
1.资金安排	3
2.资金支出	3
(三)项目计划实施内容	4
(四)绩效目标	4
三、评价工作情况	4
(一)绩效评价目的、对象和范围	4
1.评价目的	4
2.评价对象及范围	4
(二)绩效评价原则、评价方法、评价依据	5
1.绩效评价原则	5
2.评价方式方法	6
3.评价依据	7
4.评价人员组成	8
(三)评价指标体系	9
1.指标体系设计原则	9
2.指标体系设置	10
(四)绩效评价的组织实施情况	11
1.前期准备	11
2.组织实施	11
3.分析评价	12
4.撰写报告	12
四、综合评价情况及评价结论	13
五、绩效评价指标分析	14
(一)决策指标评价	14
1. 立项依据充分性	15
2.立项程序规范性	15

3.绩效目标合理性 15

4.绩效指标明确性 15

5.资金分配合理性 16

(二)过程指标评价 16

1.资金到位率 17

2.预算执行率 17

3.资金使用合规性 18

4.管理制度健全性 18

5.制度执行有效性 18

(三)产出指标评价 19

1.实际完成率 19

2.质量达标率 20

3.完成及时性 20

4.成本控制情况 20

(四)效益指标评价 20

1.有效提升农村厕所革命整村推进村卫生厕所覆盖率 22

2.有效提升农村厕所革命整村推进村厕所粪污无害化处率 22

六、存在的问题及结果应用建议 22

(一)存在的问题 23

(二)结果应用建议 23

1.强化绩效目标申报以及实施过程中的目标管理。 23

2.深化项目管理，提升管理水平。 23

3.建议项目单位优化资金配置。 24

七、评价主体签章 24

八、附件 25

(一)绩效评价得分表 25

2024年甘肃省农村户厕改造档案 69

农村户厕改造记录表 70

2024年甘肃省农村户厕改造档案 73

2024年甘肃省农村户厕改造档案 75

一、摘要

为进一步优化宁县财政资源配置，提升公共服务质量、增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，开展了2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）绩效评价。

通过“精准选择对象、合理选择模式、严格规划选址、把控外观风貌、强化监管质量、乡村自查自验、县级逐户验收、及时兑付补助、强化调度推进”的开展，2024年宁县厕所革命工作高质量完成。该项工作的绩效评价工作如下：

梳理项目建设背景，细化项目专项资金管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、可持续影响的情况。

评价结果表明，2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）2024年度县级实际支出资金463.07万元绩效评价得分为**96分**，绩效等级为：**优**。

综合评价结果表明，取得以下主要做法：**一是严格项目实施程序**。宁县农业农村局严格按照项目计划要求组织实施，对到户改厕补助，逐户验收，对抽污设备采购严格程序。

二是强化项目资金管理。资金严格按照部门财务管理制度、国库集中支付制度和有关专项资金管理办法的规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金均用于全县2031户改厕户补助及33个村抽污设备采购支出，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**三是加强项目后期管理。**项目验收完成后，对所形成的相关效益，县农业农村局、县能源办定期不定期回访检查，确保项目持续发挥效益。但在评价过程中发现，项目实施过程中存在改厕资金补助发放滞后，容易引发群众集体信访的风险。

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：一是强化绩效目标申报以及实施过程中的目标管理。建议项目单位加强绩效目标研究工作，逐步建立完善规范的项目绩效目标，为绩效目标管理、绩效评价管理提供科学的基础条件；增强绩效指标明确性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。二是深化项目管理，提升管理水平。建议项目单位进一步完善项目管理制度，加强项目监控；定期召开项目进度汇报会议，及时了解项目实施中出现的问题，分析原因并尽快解决，以保证项目按时按质完成。三是明确资金用途，按期完成支付。严格按照省财政厅和省农业农村厅要求，要确保财政资金支付进

度，确保资金使用效益，避免资产闲置、浪费现象。

二、项目基本情况

(一)项目立项

党中央、习近平总书记高度重视农村“厕所革命”，明确指出农村“厕所革命”是乡村振兴战略的重要组成部分，对于改善农村人居环境、提升农民生活质量具有重要意义。为认真贯彻落实习近平总书记关于深入推进农村厕所革命重要指示精神，根据《甘肃省农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021—2025年)》(甘办发〔2022〕7号)、《甘肃省扎实推进“十四五”农村厕所革命实施方案》(甘农发〔2021〕6号)及《甘肃省2024年农村厕所革命实施方案》(甘农建发〔2024〕2号)文件要求，2024年全县继续实施农村厕所革命。

(二)项目预算

1.资金安排

2024年度宁县农村厕所革命项目中、省资金安排562.07万元。其中到户厕改造补助根据需求分解给全县18个乡镇241个村2031户改厕，每户补助2280元，共计投入463.07万元；33个农村厕所革命整村推进村采购吸污车，每村3万元，计划投资99万元。

2. 资金支出截至2025年1月30日，2024年度农村厕所革

命项目中省资金安排宁县562.07万元实际支付463.07万元，占资金支出的82.39%。

(三)项目计划实施内容

全县18个乡镇241个村2031户改厕，每户补助2280元，共计补助4630700元；33个农村厕所革命整村推进村采购吸污车33台每台28860元，共计952380元，结余37620元。

(四)绩效目标

2024年度全部完成2031户改厕任务及33个村吸污车采购。

三、评价工作情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平 and 财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续开展类似项目提供可行性参考建议。

2.评价对象及范围

(1)评价对象

本次绩效评价对象为2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕），重点评价项目资金支出情况、项目完成情况等，评判年度绩效目标是否完成。

(2)评价范围

评价资金范围：2024年县级农村“厕所革命”资金562.07万元。

评价时间范围：2024年3月1日至2025年3月1日。

(3)评价的主要内容

①项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

②项目过程情况，包括预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

③项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况等。

④项目效益情况：项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。

(二)绩效评价原则、评价方法、评价依据

1.绩效评价原则

(1)科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

法。

(2)公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4)独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2.评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本-效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

(1)案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、

一手资料辅助核查等五个步骤。

(2)公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(3)实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

(4)成本-效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

(5)目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成(或未完成)目标的因素，从而评价财政支出绩效。

3.评价依据

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策办法、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

- (1)《中华人民共和国预算法》
- (2)财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号)
- (3)财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》(财预〔2013〕53号)
- (4)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)
- (5)关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预〔2021〕101号)
- (6)财政部关于印发《预算管理一体化规范(试行)》的通知(财办〔2020〕13号)
- (7)甘肃省农业农村厅关于印发《甘肃省2024年农村厕所革命实施方案》的通知(甘农建发〔2024〕2号)
- (8)《宁县人民政府办公室关于做好2024年农村户用卫生厕所改造工作的通知》(宁政办发〔2024〕37号)

4.评价人员组成

为提高工作效率，确保高质量完成本次绩效评价工作，我局按照省市要求成立了绩效评价组，按照各司其职的原则，对评价组中人员进行职责划分，责任到人，具体人员及职责如：

2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目

（宁县改厕）绩效评价人员安排

姓名	职务	人员资历	具体职责
苏勇锋	农业产业化发展中心副主任	从事农村人居方面工作15年，业务知识熟练，工作经验丰富	绩效评价工作统筹与全过程跟踪指导。
张立霖	原能源办主任	绩效评价专员，从事农村人居25年。具备丰富的政策理论知识	负责到户改厕的验收资料收集
李林发	乡村建设发展股股长	从事乡村振兴农业方面工作17年，具备丰富的业务知识	负责该项目绩效评价报告文字审核、典型材料撰写，数据分析、资料汇总

（三）评价指标体系

1. 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2)重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4)系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

(5)经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.指标体系设置

(1)评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

①定性分析：根据项目特点，对非可量化评价部分，如绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

②定量分析：定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正的评价相应可量化指标。

(2) 指标构成内容

绩效评价指标体系由一级至三级指标及指标解释、指标说文件、招标文件、财务账册、会计凭证(包括采购合同、发票)和决算报表等。

(3) 指标权重分配

确定各具体评价指标后,采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论,根据各指标,对考评客体对象特征的相关性,将全部指标按照重要程度依次排列,并赋以指标不同权重。

总权重按总百分比数100%来分配,其中项目决策类指标占15%,项目过程类指标占20%,项目产出类指标占35%,项目效益类指标占30%。

(四) 绩效评价的组织实施情况

1. 前期准备

成立绩效评价工作小组,明确工作职责,制定现场评价方案,联系县农业农村局确定实施时间。

2. 组织实施

1.召开座谈会。由县农业农村局组织项目涉及单位、乡镇召开座谈会,听取项目实施有关情况介绍。

2.收集核查分析资料。包括①计划和目标资料:评价人员收集、查阅与项目有关的法律、法规 and 规定;②项目实施资料:评价人员围绕指标体系表、评价工作底稿所获取的项

目实施单位的资料，主要包括项目单位制定的有关项目业务管理制度、财务管理制度及其执行情况，项目实施有关招投标文件、经济合同、管理流程。③财务会计资料：由项目单位提供项目预算文件、招标文件、财务账册、会计凭证(包括采购合同、发票)和决算报表等。

3.在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对支撑材料进行收集和核实。评价小组对收集到的材料进行了认真的整理和分析，客观地对本项目进行了评价，最终形成评价结论。

3.分析评价

本次考核评价我们根据收集的资料、实地查看结果及社会各界、各部门及公众意见情况进行综合分析，评价各类项目资金投入、实施过程、产出和后期效益情况，分别按照各项目考核评价指标量化评分表，形成评价结果。

4.撰写报告

①整理分析数据。评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类。根据2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）绩效评价指标体系中的各项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；三是对数据进行验证。对不同来源

的数据进行交叉验证，剔除错误数据；四是数据确定。在数据进行反复论证的基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。

②撰写评价报告。评价工作小组根据查阅资料、现场勘查、问卷调查、实地访谈整理出的有效信息，对项目资金投入和使用情况、项目实施成效和绩效目标完成情况进行综合绩效评价。提炼亮点，找出问题，同时提出改进的意见或建议，最终经过反复论证形成评价结论，出具评价报告。

四、综合评价情况及评价结论

2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）严格按照相关文件“精准选择对象、合理选择模式、严格规划选址、把控外观风貌、强化监管质量、乡村自查自验、县级逐户验收、及时兑付补助”。但也存在资金支出不及时、特别是抽污车采购支出不及时的问题，后续管理不精细等问题。项目综合评价得分**96分**，评价等级为“**优**”。项目一级指标得分情况(详见下表)。

综合绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	14	93.33%
管理	20	18	90%
产出	35	35	100%

效益	30	29	96.67%
合计	100	96	96.00%

说明：本次绩效评价综合绩效级别依据财政部项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)确定，等级划分为四档。其中：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

五、绩效评价指标分析

(一) 决策指标评价

决策指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分值为15分，实际得分为14分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效 分值	实际 得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
	绩效指标明确性	3	2	66.67%
	资金分配合理性	3	3	100%
合计		15	14	93.33%

1. 立项依据充分性

2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）立项符合国家法律法规；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责相符，属于部门履职所需；符合财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准指标得分为满分3分。

2. 立项程序规范性

根据《甘肃省农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021—2025年)》(甘办发〔2022〕7号)、《甘肃省扎实推进“十四五”农村厕所革命实施方案》(甘农发〔2021〕6号)及《甘肃省2024年农村厕所革命实施方案》(甘农建发〔2024〕2号)全县新建卫生厕所2031户。项目立项规范。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

3. 绩效目标合理性

依据宁县农业农村局提供的《项目支出绩效目标申报表(2024年度)》、《2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）绩效自评报告》等资料，可知本项目按要求设置了绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容相关，与预算确定的项目投资额基本相匹配。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

4. 绩效指标明确性

依据宁县农业农村局提供的《项目支出绩效目标申报表(2024年度)》《2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）绩效目标自评表(2024年度)》等资料，可知本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标与项目目标任务数或计划数基本做到了相对应，但是也存在指标不具体的问题。

根据评分标准，扣1分，指标得分为2分。

5.资金分配合理性

宁县农业农村局依据相关政策、绩效考评结果等因素进行综合平衡，确定2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）项目资金投入，预算资金分配依据充分、分配额度合理与项目单位相适应。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

(二)过程指标评价

过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分为20分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

1. 资金到位率

二级指标	三级指标	绩效 分值	实际 得分	得分率
资金管理	资金到位率	5	5	100%
	预算执行率	5	3	60%
	资金使用合规性	5	5	100%
组织实施	管理制度健全性	2	2	100%
	制度执行有效性	3	3	100%
小计		20	18	90%

2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）资金共562.07万元，均来源于宁县财政2024年县级支出资金，资金下达本级文号（宁政办发〔2024〕37号）。

资金到位率 = (562.07 万元 / 562.07 万元) * 100% = 100%。根据评分标准，指标得分为满分5分。

2. 预算执行率

2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）县级支出资金共到位562.07万元，截至2025年3月1日，资金实际支出463.07万元。

预算执行率 $= (463.07 \text{ 万元} / 562.07 \text{ 万元}) * 100\% = 82.39\%$ 。根据评分标准，扣2分，指标得分为满分3分。

3. 资金使用合规性

2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）严格按照部门财务管理制度、国库集中支付制度和有关专项资金管理办法的规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金均用于网格员生活补助费用，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，指标得分为满分5分。

4. 管理制度健全性

单位主要依据国库集中支付制度、中共宁县委政法委员会机关管理制度、宁县农业农村局财务管理办法及有关文件规定进行资金管理和会计核算工作。综上，本项目财务管理制度、项目管理制度合规合法且健全。根据评分标准，指标得分为满分2分

5. 制度执行有效性

2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）遵守相关法律法规和相关管理规定，项目审批、统计表格、人员信息等资料齐全并及时归档，

项目实施的人员条件、资金支撑等落实到位。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

(三) 产出指标评价

产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分为

35分，实际得分为35分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效 分值	实际 得分	得分率
产出数量	实际完成率	8	8	100%
产出质量	质量达标率	9	9	100%
产出时效	完成及时性	9	9	100%
产出成本	成本控制情况	9	9	100%
小计		35	35	100%

1.实际完成率

2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）的实内容为：户厕改造补助分解给全县18个乡镇241个村2031户改厕，每户补助2280元，计划投入463.07万元；为33个农村厕所革命整村推进村采购吸污车，每村3万元，计划投资99万元。根据评分标准，指标得分为满分8分。

2.质量达标率

2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）内容为：户厕改造补助分解给全县18个乡镇241个村2031户改厕，每户补助2280元，计划投入463.07万元；为33个农村厕所革命整村推进村采购吸污车，每村3万元，计划投资99万元。县财政批量予以支付，可知项目支出的相关事宜均质量合格。

根据评分标准，指标得分为满分9分。

3.完成及时性

及时完成。

根据评分标准，，指标得分为9分。

4.成本控制情况

2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕），由省级下达的经费文562.07万元，实际因为抽污车集中采购节省3.762万元。

根据评分标准，指标得分为满分9分。

(四)效益指标评价

效益指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分值为30分，实际得分为29分。

二级指标	三级指标	绩效 分值	实际 得分	得分率
社会效益	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率达到80%以上	5	5	100%
	奖补资金使用重大违规违纪问题	5	5	100%
生态效益 指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 $\geq 85\%$	5	5	100%
可持续影响 指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	5	5	100%
满意度指 标	群众满意度提高	10	9	90%
小计		30	29	96.67%

1.有效提升农村厕所革命整村推进村卫生厕所覆盖率宁县2024年度农村厕所革命整村推进村的实施，有效提升项目村卫生厕所后续服务管护水平，提升卫生厕所覆盖率。改厕补助，直接到户，严格验收，杜绝财政补助资金违规使用。

根据评分标准，指标得分为满分10分。

2.有效提升农村厕所革命整村推进村厕所粪污无害化处率

宁县2024年度农村厕所革命整村推进村的实施，有效提升厕所粪污无害化处率，厕所粪污无害化处率达到85%以上。

根据评分标准，指标得分为满分5分。

1. 有效提升农村厕所革命整村推进村后续管理水平

宁县2024年度农村厕所革命整村推进村的实施，有效提升涉及村后续管理水平，巩固提升卫生厕所使用率。

根据评分标准，指标得分为满分5分。

2. 群众满意度显著提高

宁县2024年度农村厕所革命项目的实施，有效提升卫生厕所覆盖率、资金直接补助到户，提升了农改厕及积极性和厕所使用率，群众满意度进一步提升。

根据评分标准，扣1分，指标得分为9分。

六、存在的问题及结果应用建议

(一)存在的问题

2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）在本次绩效评价过程中，发现问题如下：

1.项目绩效目标指标设置不合理、指标值填写不规范。

申报表及自评表中的一级指标填写不规范，其中质量指标中农村改厕数据评价标准缺乏明确目标，指标含糊。

2.经查看项目资金支出时间部分不符合省市按月支出规定，存在累计支付现象。

(二)结果应用建议

2024年中央财政资金农村厕所革命整村推进项目（宁县改厕）在本次绩效评价中存在的问题，评价小组给出如下建议：

1.强化绩效目标申报以及实施过程中的目标管理。

加强绩效目标研究工作，逐步建立完善规范的项目绩效目标，为绩效目标管理、绩效评价管理提供科学的基础条件；增强绩效指标明确性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.深化项目管理，提升管理水平。

建议项目单位进一步完善项目管理制度，加强项目监控；定期召开项目进度汇报会议，及时了解项目支付中出现的問題，分析原因并尽快解决，以保证项目按时按质完

成。

3.建议项目单位优化资金配置。

及时跟进项目支付进度，按照省市要求，及时按月支付项目资金，并按照财政厅与省农业农村厅工作要求，对该项目资金按进度支付，确保资金及时支付，从源头上提高财政配置资源的效率和财政资金使用效益。

七、评价主体签章

宁县农业农村局

2025年3月9日

八、附件

(一)绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分，与单位职责相符，符合部门规划和工作计划，得3分；依据欠充分、与部门职责、规划、计划欠相符，得2分；依据不充分，不符合部门职责、规划、计划的不得分。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立符合相关要求，提交文件、材料完整规范，得3分；申请和设立每发现1项不符合要求扣1分，发现提交文件、材料每缺失1项扣1分，扣完为止。	评价要点 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，得3分 每发现1项不符合要求扣1分，扣完为止。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标： ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3
		绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，得3分：每发现1项不符合要求扣1分，扣完为止。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应	3	2
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学，与项目内容匹配得满分，每缺少一项扣1分。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1	1
		资金分配合理性	资金分配合理充分得满分，每缺少一项扣1.5分。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分： ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
	决策得分				15	14

过程	资金管理	资金到位率	资金到位率为100%得满分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	预算执行率为100%得满分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，满足全部要求得满分，缺少其中一条扣1分，扣完为止。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	有合法、合规、完整业务管理制度且制度具备可操作性的得4分；发现管理制度缺失重要内容扣1分，发现不符合法律法规或省、地、市级文件的扣1分，扣完为止。	评价要点：①是否具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案；②项目管理制度(机制)内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；③项目管理制度(机制)具备可操作性。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。满足全部要求得满分，缺少其中一条扣1分，扣完为止。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		

过程管理得分					20	18
产出	产出数量	实际完成率	实际完成工程量达到预期的工程量得满分，每项减少10%扣一分，扣完为止。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8	8
	产出质量	质量达标率	项目的质量符合标准得满分，通过各有关部门检查存在质量问题的每发现一项扣1分，扣完为止。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	9	9
	产出时效	完成及时性	按照合同约定的时间按时完工得满分，否则每推迟一个月扣1分，扣完为止。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	9	9
	产出成本	成本控制情况	实际购置设备金额未超预算金额得满分，否则不得分。	反映实际购置设备金额未超预算金额的情况。	9	8
	产出得分				35	335

效益	社会效益	覆盖率控制	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率达到80%，得满分，否则不得分。	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率达到80%	5	5
		违纪问题控制	奖补资金使用无重大违规违纪问题得满分，否则不得分。	奖补资金使用五重大违规违纪问题	5	5
	生态效益指标	粪污无害化处理率	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率≥85%得满分，否则不得分	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率≥85%	5	5
	可持续影响	项目长效管理机制	项目完成后，建立健全长效管理机制得满分，长效管理机制内容不完整扣分，未建立长效管理机制不得分	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	5	5
	群众满意度	群众满意度	群众满意度=100%以上得者满分，否则每10个百分点扣1分，扣完为止	群众满意度为92%，扣1分	10	9
效益得分					30	29
合计					100	96

甘肃省农业农村厅文件

甘农建发〔2024〕2号

甘肃省农业农村厅关于印发《甘肃省 2024 年农村厕所革命实施方案》的通知

各市州农业农村局，兰州新区农林水务局：

现将《甘肃省 2024 年农村厕所革命实施方案》印发你们，
请结合各地实际，抓好组织实施。



甘肃省 2024 年农村厕所革命实施方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于深入推进农村厕所革命重要指示精神，按照中央和省委 1 号文件要求，根据《甘肃省农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021—2025 年）》（甘办发〔2022〕7 号）及《甘肃省扎实推进“十四五”农村厕所革命实施方案》（甘农发〔2021〕6 号），保质保量做好 2024 年全省农村改厕工作，制定本实施方案。

一、总体目标

坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，充分发挥农民主体作用，因地制宜选择适宜改厕技术模式，强化改厕质量监管，年内全省计划实施改厕 24 万户，到 2024 年底卫生厕所普及率达到常住农户的 80%以上，确保群众使用满意。健全后续管护机制，同步开展厕所粪污收集处理及资源化利用。

二、重点任务

（一）坚持农民自主。广泛开展宣传动员、示范引导，让群众了解厕所革命政策、健康知识，逐步养成卫生如厕习惯。充分尊重群众意愿，调动群众积极性，主动投资投劳改造自家厕所，深度参与规划建设、质量监督、维护运行，防止大包大揽。组织动员当地能工巧匠，组建改厕施工队伍，与农户密切沟通协商，在本村或相邻村改造卫生厕所。采取入户讲解、

在厕屋适当位置粘贴宣传画等，指导农户掌握卫生厕所正确使用和简便维护方法，保持厕所日常清洁、粪污及时有效处置。

（二）合理选择模式。围绕建设和美乡村，统筹推进厕所粪污与生活污水一体化治理，提高卫生厕所清洁条件以及粪污无害化处理水平，提升农村人居环境舒适度。坚持宜水则水、宜旱则旱，城郊、川区等具备条件的地方应当改造三格式、下水道式等水冲卫生厕所，统筹落实供水保障、防冻措施和污水处理；在干旱山区、高寒地区等不具备水冲式厕所条件的建设单罐直通式、积肥式等户用卫生旱厕。结合实际把握改厕要求，在具备改水冲式厕所条件的地方不应继续建设卫生旱厕，新建厕所要基本入院，水冲式厕所尽可能入室。

（三）提升改厕质量。严格按照农村卫生厕所国家标准及《甘肃省农村单罐直通式和积肥式户用卫生旱厕建设技术规范》（DB62/T 4668-2022）实施改厕，确保改厕质量。大力开展技术指导培训，确保群众在改厕过程中，每村都有技术明白人现场指导。充分发挥全省改厕技术指导专家队伍的作用，为各地改厕提供有针对性的技术指导服务，及时解决技术问题。加大对厕具企业产品质量监管力度，依法在省内生产、销售企业中开展农村厕具产品质量监督抽查。严格招标采购程序，落实改厕产品生产企业设备安装技术指导责任，加强后期维修维护服务。严把改厕质量验收关，厕所改建完工、群众使用一段时间后，县乡两级要逐村逐户组织验收，检验是否达到规范标准，了解群众是否使用满意。健全完善村级改厕台账资料，验

收责任人和农户签字确认，留存改厕前、中、后照片资料，以便后期检查维修。

（四）强化后续管护。坚持建管并重，管好用好改建的卫生厕所。深化村级公益性设施共管共享工作，每村至少确定1个公益性岗位，负责厕所维修、粪污清运、管护设施运转，使厕所粪污满了有人抽、厕具坏了有人修。着力抓好厕所粪污收集消纳，运用沼气式处理等途径，积极推进厕所粪污资源化利用，合理配套建设粪污处理设施，确保后续管护设备得到充分有效利用。采取政府购买服务、引入市场主体、村民自建政府补助等多种方式，建立健全专业化、社会化服务体系。积极推广建设乡村改厕服务站，集中开展户厕粪污清运、维修维护等服务，保障厕所建成后持续正常使用。

三、保障措施

（一）压紧压实工作责任。将厕所革命作为重大民生工程、民心工程来抓，健全以质量实效为导向、以农民满意为标准的工作推进机制，形成农业农村部门组织推动、卫生健康部门技术支撑跟进、相关单位密切配合的工作合力。市（州）负责抓好配套资金落实、上下衔接、督促推动；县（市、区）承担农村厕所革命主体责任，做好方案制定、资金筹措、检查验收、督促落实；乡镇和村负责宣传发动、组织实施、指导服务、运行维护等工作。

（二）严格使用奖补资金。积极推行政政府定标准、农民自愿按标准改厕、政府验收合格后补助到户的奖补模式，确保奖

补资金合规使用，发挥奖补激励效应。2024 年，中央和省级资金继续对户厕改造每户奖补 2280 元；对整村推进村配备抽污车、吸污泵等后续管护设施每村奖补 3 万元；对有条件的县推进粪污集中处理及资源化利用项目建设进行补助。各地要按照事权与支出责任划分的原则，统筹中央、省级奖补资金，加大本级财政对农村厕所革命奖补资金投入力度。根据实际制定奖补方案、奖补标准和资金管理办法，针对不同改厕模式实行差异化奖补，奖补资金不得超过改厕成本。对验收过程中达不到卫生厕所标准的不予兑现奖补资金，直至整改到位、群众正常使用方能兑现奖补。落实奖补政策、奖补资金等公示公开制度，保障农民群众知情权、监督权。

（三）强化绩效目标管理。县区要切实履行项目绩效管理主体责任，对照省上下达的绩效目标按时进行绩效监控、绩效自评，加强资金全过程绩效管理，及时组织开展资金使用情况监督检查、跟踪审计。实施农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目的县区要按照下达的项目资金计划，统筹解决自筹项目资金，确保在项目开工前足额落实到位。进一步细化项目建设内容、建设规模、资金概算和绩效目标等，科学编制本县区项目实施方案，并附具备相关资质机构编制的项目初步设计，经市(州)农业农村部门审定后，于 6 月 20 日前，由市(州)农业农村部门统一报送省农业农村厅备案。项目备案后不得擅自变更建设地点、建设内容、建设规模、建设标准等。项目责任单位及责任人要切实履行项目建设主体责任，严格执行招投标、工

程监理、合同管理及竣工验收等制度，确保工程质量、建设进度和资金规范使用。项目县区要加快实施进度，力争12月底前完成项目建设，2025年5月底前完成项目审计、县区自验、市州验收等工作，省上将组织有关专家进行抽验。要加快奖补资金支付进度，验收达标后尽快兑付奖补资金，及时妥善解决群众或施工队因资金上访问题。

（四）加强考核督促及抽查验收。落实五级书记抓乡村振兴要求，把厕所革命作为乡村振兴实绩考核重要内容，将群众使用效果、满意度作为评价改厕工作重要依据。实行改厕进度一月一调度、每季一通报。坚决防止技术指导不到位、检查验收走过场等形式主义官僚主义问题，不定期组织明察暗访，及时发现问题，督促问题整改。广泛接受群众和社会监督，受理解决群众举报电话、问题线索。对成效显著、群众满意的给予表扬；对措施不力、工作不实、劳民伤财无效实施或造成负面影响的，由同级纪检监察部门对相关责任人提出处理意见，严肃追责问责。

附表：1.2024年改厕计划和奖补资金安排计划表

2.2024年农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目计划表

3.2024年农村厕所革命奖补资金绩效目标表（全省汇总）

附表1

2024年改厕计划和奖补资金安排计划表

万元

市区	户厕改造申报数（户）	户厕资金 (2280元/户)	整村推进 村申报数 (个)	管护设施 (3万元/村)	粪污资源化 利用项目	奖补资金 合计
合计	241964	55167.8	965	2895	3505.2	61568.0
兰州市	1327	302.56	2	6	233.00	541.56
城关区	0	0.00	0	0		0.00
七里河区	0	0.00	0	0		0.00
安宁区	0	0.00	0	0		0.00
西固区	0	0.00	0	0		0.00
红古区	104	23.71	0	0		23.71
永登县	363	82.76	2	6	125.00	213.76
榆中县 (含高新区)	860	196.08	0	0		196.08
皋兰县	0	0.00	0	0	108.00	108.00
金昌市	2126	484.73	0	0	192.00	676.73
永昌县	2041	465.35	0	0	192.00	657.35
金川区	85	19.38	0	0		19.38
酒泉市	4000	912.00	25	75	615.00	1602.00
肃州区	1700	387.60	2	6	142.00	535.60
金塔县	600	136.80	0	0	174.00	310.80
玉门市	300	68.40	4	12	299.00	379.40
瓜州县	800	182.40	8	24		206.40
敦煌市	600	136.80	11	33		169.80
肃北县	0	0.00	0	0		0.00
张掖市	8663	1975.16	18	54	404.00	2433.17
甘州区	2150	490.20	0	0		490.20

临泽县	1260	287.28	14	42	98.00	427.28
高台县	800	182.40	0	0	93.00	275.40
山丹县	600	136.80	0	0	213.00	349.80
民乐县	3601	821.03	3	9		830.03
肃南县	252	57.46	1	3		60.46
武威市	2860	652.08	46	138	374.00	1164.08
凉州区	347	79.12	1	3	105.00	187.12
古浪县	700	159.60	45	135	107.00	401.60
民勤县	155	35.34	0	0		35.34
天祝县	1658	378.02	0	0	162.00	540.02
白银市	3620	825.36	37	111		936.36
会宁县	1550	353.40	5	15		368.40
靖远县	1200	273.60	11	33		306.60
景泰县	400	91.20	21	63		154.20
白银区	170	38.76	0	0		38.76
平川区	300	68.40	0	0		68.40
定西市	29231	6664.67	70	210	201.00	7075.67
安定区	2000	456.00	0	0		456.00
通渭县	5000	1140.00	0	0	81.00	1221.00
陇西县	4115	938.22	10	30		968.22
临洮县	3500	798.00	19	57		855.00
渭源县	6146	1401.29	20	60		1461.29
漳县	270	61.56	1	3	120.00	184.56
岷县	8200	1869.60	20	60		1929.60
平凉市	15000	3420.00	60	180	431.00	4031.00
崆峒区	700	159.60	0	0	143.00	302.60
华亭市	0	0.00	0	0		0.00
泾川县	3000	684.00	12	36		720.00
灵台县	1000	228.00	0	0		228.00

崇信县	0	0.00	0	0		0.00
庄浪县	4300	980.40	18	54	149.00	1183.40
静宁县	6000	1368.00	30	90	139.00	1597.00
庆阳市	31431	7166.27	129	387		7553.27
西峰区	5000	1140.00	0	0		1140.00
庆城县	2000	456.00	10	30		486.00
镇原县	10000	2280.00	25	75		2355.00
宁县	2031	463.07	33	99		562.07
华池县	2000	456.00	11	33		489.00
环 县	10000	2280.00	31	93		2373.00
合水县	200	45.60	9	27		72.60
正宁县	200	45.60	10	30		75.60
天水市	32001	7296.23	145	435	283.00	8014.23
秦州区	2000	456.00	16	48		504.00
麦积区	3500	798.00	11	33		831.00
武山县	3500	798.00	30	90	93.00	981.00
甘谷县	4700	1071.60	31	93	98.00	1262.60
秦安县	8000	1824.00	36	108		1932.00
清水县	2051	467.63	6	18	92.00	577.63
张家川县	8250	1881.00	15	45		1926.00
陇南市	65626	14962.73	395	1185	437.00	16584.73
康 县	1451	330.83	12	36		366.83
徽 县	1200	273.60	9	27	98.00	398.60
礼 县	17796	4057.49	104	312		4369.49
两 当	33	7.52	0	0		7.52
文 县	4025	917.70	35	105		1022.70
武都区	20932	4772.50	72	216		4988.50
成 县	3793	864.80	19	57	207.00	1128.80
宕昌县	3396	774.29	35	105	132.00	1011.29

西和县	13000	2964.00	109	327		3291.00
临夏州	25794	9217.58	26	78	237.00	9532.58
东乡县	4000	912.00	4	12		924.00
临夏市	125	28.50	0	0		28.50
临夏县	4000	912.00	2	6		918.00
和政县	3000	684.00	0	0		684.00
康乐县	6000	1368.00	2	6		1374.00
广河县	3000	684.00	11	33	102.00	819.00
永靖县	1169	266.53	3	9	135.00	410.53
积石山县	4500	1026.00	4	12		1038.00
积石山县 灾后重建	14634	3336.55				3336.55
甘南州	5651	1288.43	12	36	98.20	1422.63
合作市	0	0.00	0	0		0.00
夏河县	1015	231.42	0	0		231.42
临潭县	2736	623.81	7	21		644.81
卓尼县	349	79.57	0	0		79.57
迭部县	56	12.77	0	0		12.77
舟曲县	900	205.20	5	15		220.20
碌曲县	0	0.00	0	0	98.20	98.20
玛曲县	595	135.66	0	0		135.66
备注:	根据积石山县统计上报,共排查出灾损户厕22715户,按照灾后重建方案,其中楼房集中安置8081户、平房集中安置2480户、原址重建12154户;由于厕所革命奖补支持农户宅基地改建新建卫生厕所,剔除楼房安置户后,实际安排积石山县灾后重建厕所14634户。					

附表2

2024年农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目计划表

序号		项目名称	任务指标	总投资	中央补助资金	地方自筹资金	项目实施单位及责任人
			总计	5592.80	3505.20	2087.60	
		兰州市		501.00	233.00	268.00	
1		永登县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在柳树镇营儿村新建100m³大三格化粪池1座、30m³大三格化粪池1座，敷设污水主管网1千米，建设污水检查井38座等，覆盖改厕户数60户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	301.00	125.00	176.00	永登县乡村振兴局 汤学生
2		皋兰县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在什川镇下泥湾村新建日处理能力30m³污水处理站1座，敷设污水主管网1.2千米，建设污水检查井70座等，覆盖改厕户数80户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	200.00	108.00	92.00	皋兰县农业农村局 施本安
		金昌市		452.00	192.00	260.00	
3		永昌县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在六坝镇下排村、星岛村新建日处理能力40m³污水处理站1座，300m³大三格化粪池1座，敷设污水主管网1.25千米等，覆盖改厕户数150户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	452.00	192.00	260.00	永昌县农业农村局 张忠虎
		酒泉市		1256.00	615.00	641.00	
4		肃州区农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在清水镇新建日处理量60m³的污水处理站1座，敷设污水管网2千米，覆盖改厕户数178户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	210.00	142.00	68.00	肃州区乡村振兴局 王栋
5		金塔县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在古城乡新丰村、金塔镇五星村新建日处理能力80m³、20m³污水处理站各1座，敷设污水管网2千米，建设污水检查井40座等，覆盖改厕户数369户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	434.00	174.00	260.00	金塔县农业农村局 李建忠

单位：万元

6	玉门市农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在独山子乡春柳村、柳湖镇纸帽村、小金湾乡金柳村、六墩镇安和村新建日处理能力80m³污水处理站1座、50m³大三格化粪池3座。建设污水检查井192座，敷设污水主管网12千米等，覆盖改厕户数378户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	612.00	299.00	313.00	玉门市农业农村局 马玉军
	张掖市		543.60	404.00	139.60	
7	临泽县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在新华镇亢寨村新建100m³化粪池1座，敷设污水主管网2.8千米，建设污水检查井66座等，覆盖改厕户数75户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	137.60	98.00	39.60	临泽县农业农村局 林多伟
8	高台县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在骆驼城镇新民村新建60m³大三格化粪池1座，敷设污水主管网6千米，建设污水检查井190座等，覆盖改厕户数198户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	113.00	93.00	20.00	高台县农业农村局 李多军
9	山丹县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在东乐镇山羊堡村新建日处理能力50m³污水处理站1座，敷设污水主管网8千米，建设污水检查井100座等，覆盖改厕户数195户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	293.00	213.00	80.00	山丹县农业农村局 乔胜德
	武威市		633.00	374.00	259.00	
10	凉州区农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在康宁镇新寨村新建日处理能力20m³污水处理站1座、100m³化粪池1座，敷设污水主管网2千米，建设污水检查井20座等，覆盖改厕户数119户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	143.00	105.00	38.00	凉州区农业农村局 党致元
11	天祝县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在石门镇石板湾村、大塘村和赛什斯镇克岔村新建日处理能力50m³污水处理设备3台，敷设污水主管网3千米，建设污水检查井220座、100m³三格式化粪池3座等，覆盖改厕户数158户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	377.00	162.00	215.00	天祝县农业农村局 辛义雄
12	古浪县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在唐滩镇十支村新建日处理能力10m³污水处理站1座，敷设污水主管网2千米，建设污水检查井40座等，覆盖改厕户数158户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	113.00	107.00	6.00	古浪县农业农村局 朱全成

	天水市		358.00	283.00	75.00	
13	甘谷县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在六峰镇高皇等村新建污水主管网1.2千米,建设污水检查井80座等,覆盖改厕户数588户以上,实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	118.00	98.00	20.00	甘谷县农业农村局 曲海
14	武山县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在龙台镇杨庄村新建200m³大三格化粪池1座,建设污水主管网0.6千米,建设污水检查井7座等,覆盖改厕户数100户以上,实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	107.00	93.00	14.00	武山县农业农村局 陈新顺
15	清水县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在白联镇姚黄村新建日处理能力20m³污水处理站1座,建设污水主管网485米,建设污水检查井125座等,覆盖改厕户数119户以上,实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	133.00	92.00	41.00	清水县农业农村局 冯智强
	平凉市		481.00	431.00	50.00	
16	崆峒区农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在柳湖镇水红村新建200m³大三格化粪池1座,建设污水主管网0.5千米,建设污水检查井15座等,覆盖改厕户数116户以上,实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	155.00	143.00	12.00	崆峒区农业农村局 李盈超
17	静宁县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在城川镇红旗村新建污水管网4千米,建设污水检查井50座等,覆盖改厕户数240户以上,实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	179.00	149.00	30.00	静宁县农业农村局 胡生平
18	庄浪县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在朱店镇毛柳村建设100m³大三格化粪池1座,建设污水主管网1.5千米,建设污水检查井40座等,覆盖改厕户数100户以上,实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	147.00	139.00	8.00	庄浪县农业农村局 陈桂成
	定西市		251.00	201.00	50.00	
19	通渭县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在李店乡李店村新建200m³厌氧处理设施1座,30m³原料预处理池1座,80m³沼液存储池1座,覆盖改厕户数80户以上,实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	101.00	81.00	20.00	通渭县农业农村局 焦万库
20	漳县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在三岔镇刘家峡村、许家峡村和武阳镇新庄村建设300m³厌氧处理设施3座,50m³原料预处理池3座,100m³沼液存储池3座等,覆盖改厕户数300户以上,实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	150.00	120.00	30.00	漳县农业农村局 朱小红

	陵南市		632.00	437.00	195.00	
21	成县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在陈院镇梁楼村和店村折庄村新建1处处理能力40m³污水处理站1座，铺设污水主管网4.8千米，建设污水检查井160座等，覆盖改厕户数400户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	292.00	207.00	85.00	成县农业农村局 杨朝晖
22	徽县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在栗川镇梁亭村新建200m³大三格化粪池1座，建设化粪池17座，有机肥料生产线，覆盖改厕户数300户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	138.00	98.00	40.00	徽县农业农村局 杨斌
23	宕昌县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在城关镇坡头村新建1处处理能力50m³污水处理站1座，铺设污水主管网3千米，建设污水检查井100座等，覆盖改厕户数120户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	202.00	132.00	70.00	宕昌县农业农村局 任科德
	临夏州		357.00	237.00	120.00	
24	永靖县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在三柳镇东凤村铺设污水主管网3千米，建设污水检查井80座等，覆盖改厕户数96户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	188.00	135.00	30.00	永靖县农业农村局 张学文
25	广河县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在官坊乡官坊村铺设污水主管网3千米，建设污水检查井80座等，覆盖改厕户数170户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	192.00	102.00	90.00	广河县农业农村局 马志军
	甘南州		128.20	98.20	30.00	
26	碌曲县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在西合镇新寺村铺设污水主管网40m³大三格化粪池1处，建设污水主管网1千米等，覆盖改厕户数40户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	128.20	98.20	30.00	碌曲县农业农村局 李世忠

备注：1.小型污水处理设施：参照环保部《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》和《甘肃省农村生活污水治理设施建设标准》城镇污水处理站建设标准，建设农村小型污水处理站主要包含预处理、生态处理、控制操作等部分，新建日处理能力10、30、50立方米小型污水处理站，投资概算分别约需30、40、60万元。
2.厌氧处理设施：参照农业农村部《沼气工程建设技术规范》，建设1座300立方米厌氧发酵设施投资概算约40万元。
3.大三格化粪池：30立方米玻璃钢化粪池约4万元、50立方米约8万元、100立方米约15万元；30立方米混凝土化粪池约6万元、50立方米约10万元、100立方米约20万元。
4.污水收集主管网：铺设直径DN300MM双壁波纹管污水主管网，每公里约需40万元（包括土方、垫层、管材、检查井及路面开挖、回填等）。

附表3

农村厕所革命奖补资金区域绩效目标表（全省汇总）

（2024年度）

转移支付名称	农村厕所革命整村推进财政奖补				
中央主管部门	财政部、农业农村部	专项实施期	2019-2024年		
省级财政部门	甘肃省财政厅	省级主管部门	甘肃省农业农村厅等部门		
资金情况 (万元)	年度金额:	61568			
	其中:中央补助	61568			
	地方资金				
年度目标	2024年改建新建农村卫生户厕24万座,支持完成厕所革命整村推进行政村965个,建设粪污资源化利用项目26个。为有需要的村配备后续管护设施,推动建立长效管护机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	改建新建农村户用卫生厕所(万座)	≥24	
			完成整村推进行政村数量(个)	965	
			建设粪污资源化利用项目(个)	26	
		质量指标	厕所设施合格率(%)	≥95	
			农村改厕数据库	基本建成	
		时效指标	项目建设完成时间	2024年底	
			奖补资金执行率(%)	100	
		成本指标	成本指标	厕所户均建设成本(元/座)	2280
		效益指标	社会效益指标	农村厕所革命整村推进行政村卫生厕所普及率(%)	≥80
	资金使用重大违规违纪问题			无	
	农村文明如厕意识			逐步形成	
	生态效益指标		农村厕所革命整村推进行政村厕所粪污无害化处理率(%)	≥85	
	可持续影响指标		农村厕所革命整村推进行政村长效管护机制	加快建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度(%)	≥90	

宁县人民政府办公室文件

宁政办发〔2024〕37号

宁县人民政府办公室 关于做好2024年农村户用卫生厕所 改造工作的通知

各乡镇人民政府，县直有关部门：

为深入贯彻落实中央、省、市委农村工作会议精神 and 县委、县政府工作要求，保证2024年2031户农村户用卫生厕所改造指导计划高质量、高效率、高标准完成，现就有关事宜通知如下：

一、准确选择改厕对象

2024年农村户用卫生厕所对象户确定要严格标准、规范程序，保证定户准确、顺利实施、质量达标。定户原则及名额分配。

- 1 -

优先选择有提升改造意愿的农户；优先选择存在厕所粪便污染及无厕所、露天厕所户；优先选择新建或改扩建住宅的农户；优先选择具有示范带动价值的农户。在改厕名额分配上，当年创建省、市、县级乡村建设示范村，以及“和美乡村”的村，以及人居环境整治示范线周边的村要占到一定比例。**定户程序。**各乡镇要按照定户原则，乡镇工作专班（由乡镇分管领导、业务骨干、包村科级干部、村组干部组成）组织乡村干部逐户走访对接，提出有改造意愿农户名单；工作专班向拟改厕对象户讲清补助政策、掌握改造意愿、商讨改造需求，现场选址规划，制定改造方案，签订《宁县 2024 年度农村户用卫生厕所改造确认书（样式）》（附件 1）；乡镇政府组织对户厕改造农户逐户分析研究，可分批次确定，也可一次确定改造对象。

二、合理选址规划

各乡镇要充分尊重改厕对象户意愿，以切合实际、方便使用、协调美观为原则，科学合理选址规划。**水旱厕所选择。**坚持“宜水则水、宜旱则旱”原则。对生活居住条件好、住宅建设标准高，日常冲水、冬季厕所取暖有保障的农户选择改造水厕；对新建或改扩建住宅，日常冲水、冬季厕所取暖有保障，有改造水厕意愿的农户选择水厕；对日常冲水、冬季取暖不具备水冲式厕所建设条件的选择旱厕。**厕所规划选址。**优先推动农户卫生厕所进院入房。水厕选址要全部进院入房，在庭院内建设独立厕屋的应与厨房及饮用水设施保持适当距离或形成有效隔离。旱厕选址应根据

庭院布局综合考虑，要紧靠院墙或房屋侧面建设。可根据实际情况将厕所门开在庭院内、主体建在庭院内，贮粪池建在庭院外。乡村要提前放线定位，禁止在农户住宅房前或屋后单独建设。厕所外观风貌。要根据群众住宅建设整体风貌从严把控，相互协调。新建厕屋墙体要与院墙或房屋墙体保持一致，院墙或房屋是瓷砖贴面的，厕屋也要瓷砖贴面；是粉白的，厕屋也要粉白，是清水墙的，厕屋也是清水墙。厕所屋顶风貌、材质、颜色应与住宅房屋屋顶保持一致。

三、全力有序建设

户厕改造施工建设应坚持严把质量、节约资金、易于操作、公开透明的原则。全面推行农户自主按标准建设、政府兑付奖补资金工作机制。乡村必须提前与改造对象户签订《宁县 2024 年农村户用卫生厕所改造确认书》，明确建设时限、技术标准（附件 4、附件 5）及验收要求，提供最低标准设计图纸。指派专人全程跟进，帮助解决改厕物资、配件采购、施工技术指导等工作。乡村要留取施工前、施工中、建成后重要环节影像资料。坚决防止出现放任不管、群众建成后不能达到验收标准，造成矛盾的问题。对于确实无力改造的农户，乡村可以组建改厕服务队帮助农户建设，在明确农户建设主体的前提下，与农户签订建设协议，议定劳务、材料等相关费用及结算方式。不再允许乡镇统一招标采购建设卫生厕所。

四、逐户严格验收

继续推行建设完成一户、乡村自验一户、县级验收一户、移交管护一户、报账拨款一户“五个一”工作机制。对于建设完成的户厕，乡村工作专班进行自验，验收合格的填写《宁县 2024 年农村户用卫生厕所改造验收表》(附件 2)，分批次报送县能源办审核(为节约验收费用，建议 20 户以上报送一次)，县能源办 5 个工作日内组织进行县级验收。各乡镇县级验收组由县能源办干部，乡镇市场监管所干部组成。乡镇自验组、县级验收组成员对验收结果负责。对定户、选址不符合要求、未拆除老旧厕所的不进行县级验收；对县级验收不合格的，验收工作人员填写《宁县 2024 年农村户用卫生厕所改造县级验收问题反馈清单》(附件 3)，督促乡村整改后进行二次验收，仍不合格的，不再验收。对县级验收合格的，县能源办书面反馈乡镇，乡镇进行移交管护、喷涂标识、报账支付。

五、兑付奖补资金

经乡村自验、县级验收合格的户用卫生厕所，每户补助 2280 元，超出部分由农户自筹承担费用。各乡镇负责整理《宁县 2024 年农村户用卫生厕所改造验收表》、农户银行账号(建议使用“一卡通”或社保卡账户)、申请支付花名表等相关报账资料，县财政局通过批量代发直接将补助资金兑付至农户。对于乡村服务队帮助建设的，由乡村督促农户按照帮助建设协议，兑现相关费用。

六、高效调度推进

各乡镇 2024 年户厕改造工作务必于 8 月 31 日前全面完成。

县能源办建立日常巡回督查指导机制，每周对各乡镇工作开展情况指导一遍，每半月汇总通报各乡镇定户、建设、验收等情况进展。县上将根据工作推进情况，适时召开调度推进会议，对组织不力、推进缓慢，执行要求偏差，出现突出问题的乡镇全县通报批评。对放任不管、监管不严，造成损失和后果，影响整体工作的相关责任人进行问责。

- 附件：1.宁县 2024 年度农村户用卫生厕所改造确认书（样式）
2.宁县 2024 年农村户用卫生厕所改造验收表
3.宁县 2024 年农村户用卫生厕所改造县级验收问题
反馈清单
4.宁县 2024 年三格化粪池式卫生水厕建设标准
5.宁县 2024 年积肥式卫生旱厕建设标准



附件 1

宁县 2024 年度农村户用卫生厕所改造 确认书（样式）

经乡村干部和改厕意愿农户充分沟通协商，现就宁县____乡
（镇）____村____户（户主身份证号码：_____）

2024 年农村户用卫生厕所改造相关事项确认如下：

1.本人自愿实施宁县 2024 年农村户用卫生厕所改造项目，
选择_____（三格化粪池式水厕/单罐直通式旱厕/积肥式旱厕/
免水防冻微生物旱厕）改造模式。

2.承诺拟建卫生厕所选址位于自家宅基地_____（院内/院外），
依托_____（房屋/院墙）建设，不在房前屋后单独建设，厕所外
观风貌与自家房屋及院墙保持一致。

3.承诺由改厕农户自行施工建设，乡村提供最低标准图纸，
告知建设要求，在保证最低标准的前提下，可以提高建设规格、
面积及厕所配件标准，并在施工前、施工过程中接受乡村干部指
导、监督。

4.承诺户厕改造于 2024 年____月____日之前建成使用，建成后
及时告知乡村干部进行验收。验收通过后按照每户 2280 元标准，
县财政通过批量代发直接将补助资金兑付至农户。对于超出奖补
范围的费用自行承担。

5.若未按期建成，或建成的卫生厕所改变原定选址规划、不

切合房屋整体风貌、达不到最低验收标准，未通过县乡验收的，本人自愿放弃享受补助政策，乡村不承担相应责任。

6.经验收合格后，统一喷涂“2024 年度户厕改造移交使用管护”标识。

7.承诺新的户用卫生厕所建成使用后，20 日内拆除老旧厕所，否则不予兑付补助资金。

8.此确认书一式三份，改厕户、村委会、乡镇人民政府各留存一份。

改厕户户主（签字）：

乡村工作人员（签字）：

2024 年__月__日

附件 2

宁县 2024 年农村户用卫生厕所改造验收表

乡（镇）_____村

档案编号_____

户主姓名		联系电话		身份证号	
家庭住址					
改厕模式					
验收标准					
验收内容					
拆除老旧厕所情况					
乡村初验意见（合格）： 初验组组长（签字）： 初验组组员（签字）： 乡镇人民政府（签章）： 年 月 日			县级验收意见（合格）： 验收组组长（签字）： 验收组组员（签字）： 年 月 日		

附件 3

宁县 2024 年农村户用卫生厕所改造 县级验收问题反馈清单

_____乡（镇）人民政府：

你乡（镇）于_____年____月____日提交了_____村_____组
_____户户厕改造申请验收报告，经县农业农村局委派验收组
现场验收，发现存在_____

_____问题（条目式填清楚发现的
所有问题），请你镇及时督促进行整改，于____月____日前逐项整改
到位，整改完成后，再次提出申请县级验收报告，我们将及时组
织进行再次验收，如再次验收仍不合格的，将不再进行验收，不
予兑付户用厕所改造补助资金。

验收组组长（签字）：

验收组组员（签字）：

接 收 人（签字）：

2024 年____月____日

注：此清单一式两份，县能源办、乡镇人民政府各留存一份。

附件 4

宁县 2024 年三格化粪池式卫生水厕建设标准

按照《农村三格式户厕建设技术规范》《农村三格式户厕运行维护规范》规定，结合我县实际，制定如下建设标准。

1. 厕屋。要求进院入房，依托现有房屋或洗澡间改造，房屋结构稳固，使用面积 1.2 平方米以上。屋内瓷砖砌墙，地面硬化且防滑，具备通风条件，有取暖条件，冬季能够正常使用。门高 1.8 米，门宽不小于 80 厘米。具备安全照明条件。

2. 便器。建议使用节水型便器，安装稳固、具备防臭防渗漏功能，便器与化粪池连接紧密，倾斜角度大于 45 度，保证通畅。

3. 化粪池。采用三格式化粪池，符合 CJ/T489 规定，提供合格证和第三方检测报告。管材连接件、井筒口盖等采用高强度、抗老化、防腐蚀材料。进粪管内壁光滑，外径大于等于 110 毫米，不得使用直角弯头连结，长度不超过 3 米，坡度不小于 45 度直通化粪池。化粪池灌口到地面距离不小于 80 厘米，采用密封胶圈及结构胶密封连接，加装井盖高于水泥罩面 1.5 厘米。

化粪池基坑开挖长 2.5 米，宽 1.4 米，深 2.4 米，安装时坑底找平，采取 30 厘米三七灰土加 10 厘米混凝土垫层加固，水平安装，两侧同时回填，每 30 厘米夯实一次。化粪池夯实回填后，采用 C30 混凝土长方形罩面，大于基坑开挖长度、宽度，厚度 8 厘米以上。

4.储水桶。对不具备直通自来水条件的，使用储水桶+潜水泵保障冲水。储水桶壁厚不小于 1.5 毫米，容积不小于 175 升。与化粪池基坑同步开挖回填，顶部距离地面不小于 80 厘米。选用节能型潜水泵，壳体防锈铸铁材质，铜芯电机，功率不大于 0.37 千瓦，扬程不小于 12 米，内置过载保护装置。电源线采用防水型胶套线，长度不小于 4.5 米，安装可复位式冲水控制开关。

5.排气管。选用外径 110 毫米、壁厚 2.5 毫米抗老化材质 PVC 管，靠墙固定安装，与地面垂直，顶部高于屋檐或墙头 50 厘米，安装伞状防雨帽。

6.扶手。根据群众需要，选择厕屋合适位置和适宜高度，采用膨胀丝安装不锈钢扶手，方便残疾人、老年人如厕。

附件 5

宁县 2024 年积肥式卫生旱厕建设标准

按照《甘肃省户用卫生旱厕建设技术规范》要求，结合我县实际，制定如下建设标准。

1. 厕屋。建设砖混结构墙体，地基牢固，结构稳固，屋顶可采用现浇、水泥预制板或覆盖树脂瓦等建设，墙体屋顶整体风貌与房屋保持协调一致。使用面积大于 1.2 平方米，净高不小于 2 米，男女分设。内墙砂浆抹面、粉白处理，地面采用砖铺或水泥硬化。建议安装铝合金门窗，门高 1.8 米，门宽不小于 80 厘米。具备安全的照明条件。

2. 便器。采用陶瓷釉面直排式加盖蹲便器或座便器，安装稳固、具备防臭防渗漏功能。排粪口内径不小于 140 毫米，座便器宜选用竖向吸气，吸气孔孔径不小于 110 毫米。蹲便器内沿与粪道同宽，粪道坡度不小于 45 度，底部及侧面瓷砖衬砌。

3. 贮粪池。依托厕屋一面墙体建设半地下室贮粪池，规格根据厕屋面积确定，不小于 120*60*50 厘米，格挡墙平直光滑，上沿坡度不小于 15 度，最低处高于地面 10 厘米。池体底部预做防渗漏处理，确保粪液不渗漏。底部混凝土浇筑，池壁抹灰两次，光滑平整无裂纹。阳光盖板采用角铁焊接骨架，与厕屋墙体采用膨胀丝安装稳固，阳光板厚度不小于 1.5 毫米，连结牢固，遮盖严丝合缝，隔绝蚊蝇和臭味。

4. 排气管。选用外径 110 毫米、壁厚 2.5 毫米抗老化材质 PVC 管，靠墙固定安装，与地面垂直，顶部高于屋檐或墙头 50 厘米，安装伞状防雨帽。

5. 扶手。根据群众需要，选择厕屋合适位置和适宜高度，采用膨胀丝安装不锈钢扶手，方便残疾人、老年人如厕。


宁县人民政府办公室

2024 年 5 月 6 日印发

共印 50 份

2024年全县农村户厕改造任务分解表

乡 镇	任务数（座）	进度安排	
		6月底前完成60%	9月底前完成100%
盘克镇	201	121	80
早胜镇	115	69	46
和盛镇	105	63	42
中村镇	105	63	42
新宁镇	70	42	28
新庄镇	175	105	70
九峯乡	50	30	20
金村乡	35	21	14
瓦斜乡	70	42	28
湘乐镇	100	60	40
米桥镇	145	87	58
南义乡	105	63	42
焦村镇	185	111	74
春荣镇	165	99	66
长庆桥镇	35	21	14
平子镇	170	102	68
太昌镇	65	39	26
良平镇	135	81	54
合 计	2031	1219	812



2024年宁县农村户用卫生厕所改造
补助资金第一次兑付汇总表

填报单位：宁县农业农村局

日期：2024年11月21日

序号	乡 镇	2024年 改厕计划户数 (户)	本次 报账改厕户数 (户)	补助标准 (元/户)	补助金额 (元)	备注
	合计	2031	100	2280	228000.00	
1	太昌镇	65	65	2280.00	148200.00	
2	金村乡	35	35	2280.00	79800.00	

2024年义县农村户用卫生厕所改造补助资金兑付汇总表

单位（盖章）：义县农村户用卫生厕所改造办公室

日期：2025年1月20日

序号	乡 镇	2024年 验收完成 改厕户数 (户)	补助标准（ 元/户）	应补助金额 (元)	本次实付金额	备注
	合计	1931	2280	4402680.00	2201340.00	
1	良平镇	135	2280.00	307800.00	153900.00	
2	早胜镇	115	2280.00	262200.00	131100.00	
3	南义乡	105	2280.00	239400.00	119700.00	
4	新宁镇	70	2280.00	159600.00	79800.00	
5	九岷乡	50	2280.00	114000.00	57000.00	
6	长庆桥镇	35	2280.00	79800.00	39900.00	
7	春荣镇	165	2280.00	376200.00	188100.00	
8	和盛镇	106	2280.00	241680.00	120840.00	
9	新庄镇	175	2280.00	399000.00	199500.00	
10	焦村镇	183	2280.00	417240.00	208620.00	
11	瓦斜乡	70	2280.00	159600.00	79800.00	
12	盘克镇	202	2280.00	460560.00	230280.00	
13	湘乐镇	100	2280.00	228000.00	114000.00	
14	中村镇	105	2280.00	239400.00	119700.00	
15	米桥镇	145	2280.00	330600.00	165300.00	
16	平子镇	170	2280.00	387600.00	193800.00	

2024年宁县农村改厕用卫生厕所改造补助资金兑付汇总表

单位（盖章）：农业农村局

日期：2025年2月25日

序号	乡 镇	2024年 验收完成 改厕户数 (户)	补助标准 (元/户)	应补助金额 (元)	已经支付 (元)	本次支付 (元)	备注
	合计	1931	2280	4402680.00	2201340.00	2201340.00	
1	良平镇	135	2280.00	307800.00	153900.00	153900.00	
2	早胜镇	115	2280.00	262200.00	131100.00	131100.00	
3	南义乡	105	2280.00	239400.00	119700.00	119700.00	
4	新宁镇	70	2280.00	159600.00	79800.00	79800.00	
5	九岷乡	50	2280.00	114000.00	57000.00	57000.00	
6	长庆桥镇	35	2280.00	79800.00	39900.00	39900.00	
7	春荣镇	165	2280.00	376200.00	188100.00	188100.00	
8	和盛镇	106	2280.00	241680.00	120840.00	120840.00	
9	新庄镇	175	2280.00	399000.00	199500.00	199500.00	
10	焦村镇	183	2280.00	417240.00	208620.00	208620.00	
11	瓦斜乡	70	2280.00	159600.00	79800.00	79800.00	
12	盘克镇	202	2280.00	460560.00	230280.00	230280.00	
13	湘乐镇	100	2280.00	228000.00	114000.00	114000.00	
14	中村镇	105	2280.00	239400.00	119700.00	119700.00	
15	米桥镇	145	2280.00	330600.00	165300.00	165300.00	
16	平子镇	170	2280.00	387600.00	193800.00	193800.00	

甘肃省财政厅文件

甘财农〔2024〕28号

甘肃省财政厅关于下达 2024 年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金预算的通知

省农业农村厅，有关市（州）财政局，有关省直管县财政局：

根据《财政部关于下达 2024 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农〔2024〕9 号）要求，经报省政府同意，现将中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金预算下达你们（详见附件 1），区域绩效目标随文下达（详见附件 2），收入列 2024 年政府收支分类科目“1100252 农林水共同财政事

权转移支付收入”，支出列“2130126 农村社会事业”。现将有关事项通知如下：

一、要严格按照《财政部关于印发〈土地指标跨省域调剂收入安排的支出管理暂行办法〉的通知》（财预〔2019〕64号）、《财政部 农业农村部关于开展农村“厕所革命”整村推进财政奖补工作的通知》（财农〔2019〕19号）、《财政部办公厅关于积极发挥财政职能作用 扎实推进农村人居环境整治有关工作的通知》（财办农〔2020〕16号）等文件要求，切实加强资金监督管理，规范资金管理使用流程，加快预算执行进度，按照规定程序及时足额拨付项目资金、支付工程款、兑现奖补资金。

二、请省农业农村厅进一步强化工作指导，建立相关调度制度，督促市县规范资金支出，做好资金管理有关工作，确保财政资金安全规范运行。

三、有关市州要做好本地区绩效目标分解下达，市县要按照全面实施预算绩效管理的有关要求，加强全过程预算绩效管理，严格绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”、绩效评价等工作，注重评价结果应用，切实提高资金使用效益。

- 附件：1. 2024 年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补
资金分配表
2. 2024 年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补
资金区域绩效目标表



抄送：财政部甘肃监管局，省纪委监委派驻省财政厅纪检监察组。

公开属性：依申请公开

甘肃省财政厅办公室

2024年5月15日印发



附件1

2024年中央财政农村厕所革命整村推进 财政奖补资金分配表

单位：万元

单 位	中央财政
兰州市(合计)	541.56
兰州市(非直管小计)	23.71
红古区	23.71
永登县	213.76
榆中县	196.08
皋兰县	108.00
金昌市(合计)	676.73
金昌市(非直管小计)	19.38
永昌县	657.35
金川区	19.38
白银市(合计)	936.36
白银市(非直管小计)	107.16
白银区	38.76
平川区	68.40
景泰县	154.20
靖远县	306.60
会宁县	368.40
天水市(合计)	8014.23
天水市(非直管小计)	1335.00
清水县	577.63
秦安县	1932.00
甘谷县	1262.60
武山县	981.00
张家川县	1926.00
秦州区	504.00
麦积区	831.00
酒泉市(合计)	1602.00
酒泉市(非直管小计)	535.60
肃州区	535.60
玉门市	379.40
金塔县	310.80
瓜州县	206.40
敦煌市	169.80
张掖市(合计)	2433.17
张掖市(非直管小计)	490.20
山丹县	349.80
民乐县	830.03
甘州区	490.20
临泽县	427.28
高台县	275.40

附件1

2024年中央财政农村厕所革命整村推进 财政奖补资金分配表

单位：万元

单 位	中央财政
肃南县	60.46
武威市(合计)	1164.08
武威市（非直管小计）	187.12
凉州区	187.12
民勤县	35.34
古浪县	401.60
天祝县	540.02
定西市(合计)	7075.67
定西市（非直管小计）	456.00
安定区	456.00
通渭县	1221.00
陇西县	968.22
渭源县	1461.29
临洮县	855.00
漳县	184.56
岷县	1929.60
陇南市(合计)	16584.73
陇南市（非直管小计）	4988.50
成县	1128.80
文县	1022.70
康县	366.83
宕昌县	1011.29
西和县	3291.00
礼县	4369.49
徽县	398.60
两当县	7.52
武都区	4988.50
平凉市(合计)	4031.00
平凉市（非直管小计）	302.60
崆峒区	302.60
泾川县	720.00
灵台县	228.00
庄浪县	1183.40
静宁县	1597.00
庆阳市(合计)	7553.27
庆阳市（非直管小计）	1140.00

附件1

2024年中央财政农村厕所革命整村推进 财政奖补资金分配表

单位：万元

单 位	中央财政
西峰区	1140.00
庆城县	486.00
镇原县	2355.00
宁县	562.07
正宁县	75.60
合水县	72.60
华池县	489.00
环县	2373.00
临夏州(合计)	9532.58
临夏州（非直管小计）	28.50
临夏市	28.50
临夏县	918.00
积石山县	4374.55
永靖县	410.53
和政县	684.00
康乐县	1374.00
广河县	819.00
东乡县	924.00
甘南州(合计)	1422.63
甘南州（非直管小计）	0.00
夏河县	231.42
临潭县	644.81
卓尼县	79.57
舟曲县	220.20
迭部县	12.77
碌曲县	98.20
玛曲县	135.66
市州小计	9613.77
直管县小计	51954.23
合计	61568.00

附件2

2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补
资金区域绩效目标表（庆阳市）

转移支付名称	2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出				
中央主管部门	财政部、农业农村部	专项实施期	2019-2024年		
省级财政部门	甘肃省财政厅	省级主管部门	甘肃省农业农村厅等部门		
资金情况 (万元)	年度金额:	7553.27			
	其中:中央补助	7553.27			
	地方资金				
年度目标	2024年改建新建农村卫生户厕31431座,支持完成厕所革命整村推进行政村129个,为有需要的村配备后续管护设施,推动建立长效管护机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	改建新建农村户用卫生厕所(座)	≥31431	
			完成整村推进行政村数量(个)	129	
			建设粪污资源化利用项目(个)	0	
		质量指标	厕所设施合格率(%)	≥95	
			农村改厕数据库	基本建成	
		时效指标	项目建设完成时间	2024年底	
			奖补资金执行率(%)	100	
		成本指标	成本指标	厕所户均建设补助标准(元/座)	≥2280
		效益指标	社会效益指标	农村厕所革命整村推进行政村卫生厕所普及率(%)	≥80
	资金使用重大违规违纪问题			无	
	农村文明如厕意识			逐步形成	
	生态效益指标		农村厕所革命整村推进行政村厕所粪污无害化处理率(%)	≥85	
	可持续影响指标		农村厕所革命整村推进行政村长效管护机制	加快建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度(%)	≥90	

2024 年甘肃省农村户厕改造档案

市（州）：庆阳市
县（市、区）：宁县
乡（镇、街道）：湘乐镇
村（屯、组）：北仓村
姓名：段会宁

农村户厕改造记录表

户主姓名	段会宁	是否为“三类对象”	否
手机号	15213820968	身份证号	622826197011290813
住址	甘肃省宁县湘乐镇北仓村栽花组		
改厕年份	2024	是否享受财政补贴	是
改厕模式	卫生旱厕-积肥式户用卫生旱厕		
改造前户厕类型	旱厕	改造后户厕类型	卫生厕所
改厕情况信息			
改造前户厕位置	院外	改造后户厕位置	院内
开工日期	2024-09-24	完工日期	2024-09-30
改造前影像资料			
			
改造后影像资料			
 宁县2024改厕验收 经度: 108.1334590 纬度: 35.6492840 地址: 庆阳市·栽花 工程名称: 湘乐镇北仓村2024改厕验收 时间: 2024-10-18 11:09:53 验收人员: 杨天栋, 刘鹏, 崔丽花, 陈有时 户主姓名: 段会宁  宁县2024改厕验收 经度: 108.1334775 纬度: 35.6493112 地址: 庆阳市·栽花 工程名称: 湘乐镇北仓村2024改厕验收 时间: 2024-10-18 11:09:31 验收人员: 杨天栋, 刘鹏, 崔丽花, 陈有时 户主姓名: 段会宁			

2024 年甘肃省农村户厕改造档案

市（州）：庆阳市
县（市、区）：宁县
乡（镇、街道）：新庄镇
村（屯、组）：丁任村
姓名：孙宝才

农村户厕改造记录表

户主姓名	孙宝才	是否为“三类对象”	否
手机号	13895616549	身份证号	622826197112234511
住址	新庄镇丁任村七组		
改厕年份	2024	是否享受财政补贴	是
改厕模式	卫生旱厕-积肥式户用卫生旱厕		
改造前户厕类型	旱厕	改造后户厕类型	卫生厕所
改厕情况信息			
改造前户厕位置	院外	改造后户厕位置	院外
开工日期	2024-06-10	完工日期	2024-06-13
改造前影像资料			
			
改造后影像资料			
 			

2024 年甘肃省农村户厕改造档案

市（州）：庆阳市
县（市、区）：宁县
乡（镇、街道）：中村镇
村（屯、组）：俭底村
姓名：王宁怀

户主姓名	王宁怀	是否为“三类对象”	否
手机号	18314844610	身份证号	622826196702113512
住址	俭底村二组		
改厕年份	2024	是否享受财政补贴	是
改厕模式	卫生旱厕-其他卫生旱厕		
改造前户厕类型	旱厕	改造后户厕类型	卫生厕所
改厕情况信息			
改造前户厕位置	院外	改造后户厕位置	院外
开工日期	2024-05-17	完工日期	2024-05-18
改造前影像资料			
			
改造后影像资料			
			

2024 年甘肃省农村户厕改造档案

市（州）：庆阳市
县（市、区）：宁县
乡（镇、街道）：长庆桥镇
村（屯、组）：贺家川村
姓名：贺建龙

农村户厕改造记录表

户主姓名	贺建龙	是否为“三类对象”	否
手机号	15101854083	身份证号	622826197310020039
住址	甘肃省庆阳市宁县长庆桥镇贺家川村		
改厕年份	2024	是否享受财政补贴	是
改厕模式	卫生旱厕-积肥式户用卫生旱厕		
改造前户厕类型	旱厕	改造后户厕类型	卫生厕所
改厕情况信息			
改造前户厕位置	院外	改造后户厕位置	院内
开工日期	2024-06-26	完工日期	2024-06-28
改造前影像资料			
			
改造后影像资料			
			









