

宁县平子镇人民政府

宁县平子镇人民政府 关于 2024 年农村人居环境整治项目支出绩效 的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县平子镇人民政府作为基层行政机关，主要职能包括贯彻落实国家及地方各项政策法规，负责本镇经济发展规划与实施、基础设施建设、民生保障、社会管理、灾害防治、安全生产、森林防火及脱贫攻坚与乡村振兴衔接等工作，统筹推进辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明建设。

（二）项目基本情况

1. **实施依据：**依据国家及地方关于乡村建设行动、农村人居环境整治提升的相关政策文件，结合平子镇农村实际发展需求，确定实施本项目。

2. **基本性质、用途及涉及范围：**本项目属于农村公共服务提升类项目，用途是通过“三拆一治一排”专项整治、厕所革命、垃圾革命、示范点与示范线创建等措施，改善农村村容村貌；涉及范围覆盖平子镇 14 个行政村，涵盖农户庭院整治、公共区域

环境优化等内容。

3. **可行性与必要性论证：**平子镇部分农村存在垃圾乱堆、污水乱排、村容村貌老旧等问题，不符合群众对美好生活的需求，也制约乡村振兴推进，项目实施具有必要性。论证过程中，通过实地调研 14 个村的环境现状，结合当地劳动力资源与财政承载力，确定整治方案技术成熟、资金有保障，具备可行性。

4. **绩效总目标及阶段性目标：**总目标是纵深推进农村人居环境综合整治，补短板、强弱项、建长效，满足群众生活需求；阶段性目标为 2024 年度内完成 14 个村整治任务，实现资金规范使用、整治效果达标。

5. **预期投入情况：**预期投入资金 70.5 万元，全部为财政拨款，用于整治工程施工、设备采购、人工成本等支出。

6. **预期效益：**经济上，改善乡村发展环境，为乡村旅游、特色农业发展奠定基础；政治上，提升政府公信力，增强群众对乡村建设的认同感；社会上，引导群众养成文明生活习惯，树立文明新风。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目执行前，成立由镇政府主要领导牵头的专项工作小组，明确各部门职责：农业农村办负责方案制定与进度协调，财政所负责资金监管，各村委负责群众动员与现场配合。建立“周调度、月检查”制度，定期召开进度推进会，对发现的整治标准不统一、

群众参与度低等问题，及时通过调整施工方案、开展宣传动员等措施纠偏。同时，制定《平子镇 2024 年农村人居环境整治项目管理制度》，涵盖质量监督、安全管理、资金使用等内容，确保制度严格执行。

（二）项目资金使用情况。

2024 年度农村人居环境整治项目支出预算安排 70.5 万元，总投入 70.5 万元，资金到位 70.5 万元，实际使用 70.5 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用严格遵循财政资金管理规定，通过公开招标确定施工单位，按工程进度拨付资金，每笔支出均有完整的审批流程与凭证，合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。

2024 年农村人居环境整治项目的自评，依据预设的自评指标体系（涵盖成本、产出、效益、满意度等维度），采用“现场核验+群众问卷”的方法开展。现场核验中，工作组对 14 个村的整治成果逐一检查，核实“三拆一治一排”、厕所改造等任务完成情况；同时，随机抽取 500 名群众开展满意度调查。经评价，自评得分 94.66 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2024 年农村人居环境整治项目的年度绩效目标基本完成，核心指标全部达标。具体如下：

1. 时效目标：项目资金支付及时，整体整治任务在 2024 年

年底前完成，处于 100%-80%(含)的完成区间，目标完成率按此区间认定。

2. **成本目标：**70.5 万元资金全部用于整治项目支出，资金使用成本控制在 ≤ 70.5 万元范围内，成本节约率达 3%，均满足目标要求，目标完成 100%。

3. **产出数量目标：**2024 年全年完成 14 个村的人居环境整治任务，达到年初 “=14 个村” 的目标任务值，目标完成 100%。

4. **产出质量目标：**通过整治，14 个村的村容村貌、环境卫生条件显著提升，整治效果达到 “提升” 的目标要求，目标完成率按 100%-80%(含) 区间认定。

5. **经济效益目标：**项目实施后，乡村发展环境得到改善，为后续产业发展创造条件，完成全年目标任务，目标完成率按 100%-80%(含) 区间认定；社会效益目标方面，群众文明生活意识增强，文明新风得到提升，完成全年目标任务，目标完成率按 100%-80%(含) 区间认定；生态效益目标方面，农村人居环境面貌明显改变，完成全年目标任务，目标完成率按 100%-80%(含) 区间认定。

（三）项目绩效分析

1. **投入评价指标：**满分 10 分（仅资金落实指标），自评得分 10 分。资金落实指标满分 10 分，得分 10 分，原因是项目财政拨款 70.5 万元全部及时到位，无资金延迟情况，为项目顺利实施提供了充足保障。

2. 过程评价指标：本次自评未单独列出过程评价指标具体分值及得分，暂不做详细分析。后续可补充完善该指标体系，加强对项目施工监管、群众沟通等过程环节的评价。

3. 产出与效益评价指标：满分 90 分，自评得分 84.66 分。

成本指标：满分 20.00 分（3 项成本指标分别为 6.67 分、6.67 分、6.66 分），得分 19.33 分。经济成本指标与社会成本指标均得满分，原因是资金使用成本控制达标、成本节约率达 3%；生态成本指标扣 0.67 分，原因是农村生态环境保护的长效措施尚未完全落地，部分区域存在环境反弹风险。

产出数量指标：满分 13.33 分，得分 13.33 分，原因是 14 个村的整治任务全部完成，数量指标达标。

产出质量指标：满分 13.33 分，得分 12 分，原因是整治效果整体提升，但部分村存在整治标准不统一的问题，如农户庭院整治细节差异较大，影响整体质量评分。

产出时效指标：满分 13.34 分，得分 12.01 分，原因是资金支付整体及时，但个别批次付款因资料审核流程稍长，存在轻微延迟，导致扣分。

效益指标：满分 20.00 分（3 项效益指标分别为 6.67 分、6.67 分、6.66 分），得分 17.99 分。经济效益指标扣 0.67 分，原因是乡村发展环境改善对产业的带动作用尚未完全显现；社会效益指标扣 0.67 分，原因是文明新风宣传力度不足，部分老年群众参与度较低；生态效益指标扣 0.67 分，原因是环境面貌改

变的持续性需加强，缺乏长期维护机制。

满意度指标：满分 10 分，得分 10 分，原因是群众满意度达 95%，符合 $\geq 95\%$ 的目标要求，群众对整治效果认可度高。

四、存在问题。

（一）农村生态环境保护长效机制不健全：项目虽实现了人居环境面貌的短期改善，但缺乏可持续的生态保护机制。部分村在整治完成后，因无专人负责日常维护、群众环保意识未完全固化，出现垃圾乱堆、污水乱排等反弹现象。主要原因是项目实施过程中，重“整治”轻“长效”，未将维护机制纳入项目核心任务，且未建立村级环境管理队伍，导致后续管理缺位。

（二）整治标准与质量存在区域差异：14 个村的整治效果整体达标，但部分村存在质量参差不齐的问题。例如，部分交通便利的村整治标准高、细节完善，而偏远村存在庭院硬化不彻底、垃圾收集点布局不合理等情况。原因是项目前期未制定统一的村级整治细则，施工过程中对偏远村的监督频次不足，且未充分结合各村实际情况优化方案，导致标准执行不均衡。

（三）群众参与度与文明意识提升不充分：项目实施过程中，群众多处于“被动接受”状态，主动参与庭院整治、公共区域维护的积极性不高；同时，文明新风宣传多以标语、通知为主，形式单一，老年群体等重点人群的文明意识提升效果有限。原因是前期群众动员工作不够深入，未建立“群众主体”的参与机制，且宣传方式缺乏针对性，未能充分调动群众的主观能动性。

五、有关建议。

（一）建立农村生态环境保护长效机制：一是制定《平子镇农村人居环境长效管理办法》，明确各村委为环境维护责任主体，设立村级环境管理员岗位，由财政给予适当补贴，负责日常巡查与维护；二是建立“户分类、村收集、镇转运”的垃圾处理长效模式，定期开展环境检查，对反弹区域及时整改；三是通过村民代表大会制定村规民约，将环境保护纳入村民行为规范，引导群众自觉维护环境。

（二）统一整治标准并加强质量监管：首先，结合 14 个村的实际情况，制定《平子镇农村人居环境整治统一标准细则》，明确庭院整治、污水处理、垃圾收集点建设等具体要求，确保标准一致；其次，增加对偏远村的施工监督频次，组建由镇干部、技术人员、村民代表组成的质量监督小组，定期深入偏远村检查施工质量，发现问题立即要求整改；最后，项目验收时采用“逐村核验+随机抽查”模式，对质量不达标的村暂缓验收，直至整改合格。

（三）提升群众参与度与文明意识：一是建立群众参与机制，开展“美丽庭院”“文明农户”评选活动，对积极参与整治的农户给予物质或精神奖励，调动群众主动性；二是优化宣传方式，针对老年群体开展上门宣传、文艺汇演等接地气的活动，针对青年群体利用微信公众号、短视频等新媒体平台宣传文明知识，提高宣传针对性；三是鼓励群众参与项目方案制定与验收，通过召

开村民座谈会、征求意见函等方式，让群众充分表达需求，增强其对项目的认同感与参与感。



宁县平子镇人民政府

2025年3月12日印发

(共印5份)

2024年农村人居环境整治项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称	2024年农村人居环境整治									
主管部门	宁县平子镇人民政府				实施单位	宁县平子镇人民政府				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	705000	705000	705000	10	100	10			
	其中: 财政拨款	705000	705000	705000	-	100	10			
	上年结转资金	null	null	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全镇上下坚持以山水田林路房屋村庄一体化推进,以乡村建设行动为统领,以农村人居环境综合整治为抓手,以“三拆一治一排”专项整治、农村厕所革命、垃圾革命、示范点、示范线创建、村容村貌改善、长效机制完善等任务为重点,以示范线示范点为主战场,结合农户庭院空间和劳动力情况,坚持群众实用实惠实际的原则,纵深推进人居环境综合整治,进一步补短板、强弱项、建长效,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金使用成本	<=70.5万元	70.5	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	成本节约率	>=3%	3	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	保护农村生态环境	保护	100%-80(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	人居环境整治实施村	=14个村	14	13.33	个村	100.00%	13.33	
		质量指标	整治效果提升	提升	100%-80(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%-80(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	改善乡村发展环境	改善	100%-80(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	树立文明新风	提升	100%-80(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	改变人居环境面貌	改变	100%-80(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100		94.66		