宁 县 教 育 局

宁县教育局
关于2025年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域专项资金农村中小学教师周转宿舍建设项目支付绩效的自评报告

一、项目单位基本情况

（一）单位基本情况

宁县良平镇中心小学为公办义务教育小学阶段学校，隶属于宁县教育局管理，现有在职教师38人，主要承担良平镇辖区内适龄儿童的小学阶段义务教育教学任务，同时履行辖区内小学教育教学管理、师资培养、家校共育及教育资源优化配置等职能，致力于提升农村义务教育办学质量，促进教育均衡发展。

（二）项目基本情况

项目名称：宁县良平镇中心小学教师周转宿舍及附属建设项目

项目实施单位：宁县良平镇中心小学

项目主管单位：宁县教育局

项目建设内容：新建一层砖混结构教师周转宿舍，建筑面积355.71㎡，层高3.30m，室内外高差0.15m，建筑高度3.95m；同步实施室外工程，包括拆除原有建筑面积174㎡、围墙70m、隔油池1座、废水检查井2座、排水管道50m、雨水检查井1座、给水管道30m；新建砖围墙32m，透水砖铺装拆除并恢复160㎡，恢复绿化50㎡，混凝土路面拆除并恢复477㎡，新建旗台1座；新建室外地沟30m、给水管道90m、水表井1座、给水阀门井2座；新建污水管道65m、隔油池1座、污水检查井5座；新建雨水管道100m、雨水检查井5座、雨水口4个；新建电力电缆126m、电缆手孔井2座，新建弱电管线46m、弱电手孔井2座。

项目资金构成及来源：项目资金全部来源于2025年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助及教育领域专项资金（农村中小学教师周转宿舍），无其他资金来源。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

本项目严格依据甘肃省财政厅、教育厅甘财教〔2025〕2号文件要求组织实施，宁县教育局建立健全项目全流程管理制度，严格执行实地勘察—论证—立项—方案设计—预算编制与审核—招标—施工建设—过程监督—竣工验收标准化流程。项目施工过程中，建设单位定期开展巡查，对施工进度、工程质量进行监督，确保项目顺利推进。目前，项目已按设计要求完成全部建设内容，顺利通过竣工验收，工程质量合格。截至2025年年底，该项目已全部完工，项目实

施完成率 100%，未出现工程质量问题及安全事故。

（二）项目资金使用情况

项目严格参照《甘肃省深度贫困县农村中小学教师周转宿舍建设工程项目资金管理办法》要求实施，资金实行专款专用、专账核算，严格执行审核支付流程。2025 年 2 月 21 日甘财教〔2025〕2 号下达 2025 年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助及教育领域专项资金（农村中小学教师周转宿舍）233 万元，资金足额及时到位。截至自评日，支付 141.604707 万元，预算执行率 60.77%，资金按施工进度和合同约定支付，票据合规，无挤占、挪用等情况，保障了项目顺利实施。项目资金的合理使用，保障了教师周转宿舍及附属工程建设的顺利推进，切实改善了学校办学硬件条件，为教师提供了良好的居住保障。

二、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

宁县良平镇中心小学教师周转宿舍及附属建设项目结合实施实际情况，采用查阅相关资料、现场核验、座谈访谈等方法开展绩效自评工作。评价过程中，重点查阅了项目立项批复、施工合同、资金支付凭证、竣工验收报告等相关资料，对新建周转宿舍工程进行了现场勘验，核实工程质量、工程量及投入使用效果；与施工单位负责人、学校后勤工作人员、教师代表进行座谈访谈，了解项目实施过程、资金使用情况及师生满意度。经综合评价，自评得分 95.07 分，等级为优秀。

（二）项目绩效指标完成情况

1.预算执行方面（满分10分，得分6.07分）：省级专项资金到位率100%，预算编制科学，与项目建设需求高度匹配，无超预算、虚增预算情况。因项目资金支付率60.77%未达预期，得分6.07分。

2.成本指标方面（满分20分，得分20分）：严格按照预算编制标准控制项目成本，对施工材料采购等环节实行全过程管控，杜绝浪费现象，无超预算支出情况；严格执行工程价款结算审核制度，成本控制合规有序，各项成本指标均达到预期要求，得满分。

3.产出指标方面（满分30分，得分29分）：建设标准、质量均达到设计要求，合格率100%，成本控制良好；因阴雨天气，施工进度较计划略有延迟，扣1分。

4.效益指标方面（满分30分，得分30分）：有效解决教师住宿难题，稳定农村师资，优化校园环境，缩小城乡办学差距；设施使用寿命长、维护成本低，为农村教育发展提供长期师资和硬件支撑，得分30分。

5.满意度指标方面（满分10分，得分10分）：对38名教师开展满意度调查，满意度达98%以上，远超预设目标，得分10分。

四、存在问题

（一）项目绩效目标编制精细化不足

项目立项时，部分三级绩效指标仅做定性描述，未设定量化标准，如“目标是否在时限内完成”无具体衡量数值，

绩效评价缺乏精准依据。原因是学校对绩效目标编制重视不够，相关人员专业能力不足，未结合项目实际精细化设计。

（二）施工进度管控精准性有待提升

施工中因连续阴雨天气导致进度略有延迟，虽最终完工，但未按原定时间节点完成。核心原因是前期施工计划对不可抗力预判不足，未制定应急调整预案，施工过程中动态监控不及时，未及时优化施工方案。

五、下一步工作措施

（一）优化绩效目标编制体系

组织相关人员开展绩效目标编制培训，提升专业能力。后续项目申报时，制定可量化、可核查的绩效目标，尤其是对效益指标设定具体数值，建立专家审核机制，确保绩效目标与项目实施高度匹配。

（二）完善施工进度管控机制

今后项目建设中，制定科学施工计划，预判不可抗力并制定应急预案；建立进度动态监控机制，专人跟踪、每周推进，及时与施工单位沟通调整方案，合理调配资源，确保按节点完工。

六、绩效自评结果公开及应用情况

本本次自评结果将在校内公示栏及学校官方公众号公示，公示期不少于5个工作日，主动接受社会监督。将自评结果运用到后续项目建设和资金管理中，针对问题建立整改台账，限期落实；把绩效评价融入项目全流程，建立常态化评价机制，提升资金使用效益和项目管理水平。

七、其他需要说明的问题

在巡视、审计和财会监督中无发现问题。



宁县教育局

2026年4月15日

附件4：

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域专项资金（农村中小学教师周转宿舍建设项目233万）（甘财教[2025]2号）						
主管部门	宁县教育局			实施单位	宁县教育局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：		233	141.604707	10	60.77%	6.07
	其中：财政拨款		233	141.604707	-	60.77%	6.07
	上年结转资金						
	其他资金						
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成宁县良平镇中心小学教师周转宿舍及附属项目建设，建成符合标准的教师周转宿舍，解决教师住宿难题，改善教师工作生活条件，稳定农村师资队伍；同步完善学校室外基础设施，优化校园环境，提升学校办学能力，助力义务教育薄弱环节改善。			截至目前，项目已完成全部建设内容，竣工验收合格，建成的教师周转宿舍及附属设施均达到设计使用标准，有效解决了我校教师住宿需求，校园基础设施得到全面升级，办学条件显著改善。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤233	141.604707	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	项目开工率	≥90%	100%	10	%	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	%	100%	10	
		时效指标	目标是否在时限内完成	是	是	10	/	100%	9	
	效益指标	社会效益指标	项目学校数量	1所	1所	10	所	100%	10	
			受益教师数量	38人	38人	10	人	100%	10	
		可持续影响指标	农村公办义务教育学校校舍安全	加强	加强	10	/	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥85%	98%	5	%	100%	5	
			学校、教师满意度	≥85%	98%	5	%	100%	5	
总分									95.07	