宁县中村镇人民政府

关于中村镇设施农业建设项目支出绩效的自评报告

根据财政项目支出绩效评价工作要求，我镇严格对照绩效评价指标体系，对2025年度设施农业建设项目开展全面、客观、细致的绩效自评，现将有关情况报告如下:

一、项目单位基本情况

（一）单位基本情况

宁县中村镇人民政府是基层行政机关，主要承担辖区内项目建设、产业发展、民生服务、乡村振兴、财政资金使用监管等职能。作为设施农业建设项目主管及实施单位，负责项目申报、组织实施、质量监管、资金管理、绩效评价等全流程工作，全力推动农业产业现代化、规模化、标准化发展。

（二）项目基本情况

项目名称: 中村镇设施农业建设项目

主管单位: 宁县农业农村局

实施单位: 宁县中村镇人民政府

项目内容: 新建设施大棚11座（13200平方米），配套建

设生产道路、供排水、供电、温控等附属设施

资金构成及来源：全年资金额度833.86万元，资金性质为当年预算，指标文号为甘财振兴［2025］14号，资金性质为政府性基金预算资金。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

我镇成立设施农业建设项目工作专班，明确项目负责人、技术负责人、财务负责人，建立项目管理制度、质量管控、安全生产、资金监管等制度。项目实施严格按照招投标、建设规范、验收标准执行，定期开展现场督查、进度调度、质量核验，及时解决施工难点，确保项目按标准、按工期推进。

（二）项目资金使用情况

2025年度项目全年预算数833.86万元，全年执行数772.61万元，预算执行率92.65%。

资金实行专款专用、专项核算、国库集中支付，全部用于大棚建设、附属设施配套等，严格执行财政资金使用规定，无截留、挤占、挪用、违规开支等情况，资金使用规范、安全、高效。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

本次自评围绕成本、产出、效益、满意度四大指标，通过查阅资料、现场核验、实地查看、走访座谈等方式开展。对照绩效目标逐项核查，全面评价项目实施成效、资金使用效益、群众满

意度。经综合评价，项目自评得分96.81分，自评等级为：“优”。

（二）项目绩效目标完成情况

1.预算执行方面：执行率92.65%，资金拨付及时、使用合规，得分9.26分。

2.成本指标方面：成本控制在预算范围内，支出规范，得分18.53分。

3.产出指标方面：完成设施大棚11座，验收合格率、资金合规率100%，建设及拨付完成率达标，得分40分。

4.效益指标方面：带动农户人均增收1.2万元，村集体增收24万元，解决就业30人，生态效益、可持续带动成效明显，得分19.01分。

5.满意度指标方面：经营主体、群众满意度均达95%，得分10分。

四、存在问题

（一）预算执行进度不够均衡

项目预算执行率92.65%，未实现100%支付。主要因项目前期手续、招投标流程、施工节点与资金支付衔接不够紧密，部分款项因验收、审核流程未及时支付，导致执行进度偏慢。

（二）绩效指标设置不够精细

部分绩效指标量化不足、细化不够，特别是可持续影响、长期效益等指标偏笼统，可考核性、可衡量性不强，难以全面精准反映项目长期效益，绩效管理精细化水平有待提升。

（三）后期管护机制不够健全

设施大棚及配套设施建成后，日常管护、维修养护、长效运营机制不完善，管护责任、管护标准、管护经费不够明确，存在“重建设、轻管护”现象，影响项目长期使用效益。

（四）产业带动链条不够完善

项目以设施建设为主，产业链延伸不足，在产品加工、品牌打造、市场对接、长效利益联结等方面挖掘不够，带动农户持续增收、村集体经济壮大的模式较为单一。

五、有关建议

（一）加快预算执行，提升资金使用效率

科学编制预算与支付计划，强化项目进度与资金支付联动，简化审核流程，加快验收、结算、支付进度，确保预算执行率稳步提升。建立资金动态监控机制，按月调度、及时推进，杜绝“钱等项目、钱等进度”。

（二）优化绩效指标，提高绩效管理精度

进一步细化、量化、实化绩效指标，完善产出、效益、满意度指标体系，增强可操作性、可考核性。加强绩效运行全程监控，定期开展跟踪评估，以绩效目标倒逼项目规范管理、提质增效。

（三）健全管护机制，保障项目长效运行

建立设施农业后期管护长效制度，明确管护主体、管护责任、管护经费，定期开展设施检修、维护、安全排查。将管护情况纳入绩效考核，确保项目建成一处、管好一处、长效发挥效益一处。

（四）延伸产业链条，增强产业带动能力

完善“政府+村集体+经营主体+农户”利益联结机制，延伸种植、采收、分拣、销售产业链，强化技术培训、品牌培育、市场对接。通过务工就业、土地流转、保底分红、产品代销等方式，持续带动农户增收、村集体经济壮大，助力乡村产业振兴。

宁县中村镇人民政府

2026 年 4 月 12 日

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中村镇设施农业建设项目						
主管部门	宁县农业农村局			实施单位	宁县中村镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	8338600	7726100	10	92.65	9.26
	其中：财政拨款		8338600	7726100	-	92.65	9.26
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析	项目已实施完成，但未完成决算，导致资金未完全支付						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成设施大棚11座13200平方米，配套建设生产道路、供排水、供电、温控等附属设施	完成设施大棚11座13200平方米，配套建设生产道路、供排水、供电、温控等附属设施

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=833.86万元	772.61	20	万元	92.65%	18.53	
	产出指标	数量指标	新建设施大棚	=11座	11	8	座	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			项目资金使用合规率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	年度建设项目完成率	>=80%	80	8	%	100.00%	8	
			年度资金拨付及时率	>=80%	80	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	带动农户人均增收	>=1.2万元	1.2	3.33	万元	100.00%	3.33	
			预计年增加村集体收入	>=24万元	24	3.33	万元	100.00%	3.33	
		社会效益指标	解决周边农户就业	>=30人	30	3.33	人	100.00%	3.33	
		生态效益指标	项目的实施可加快农业生态环境良性发展	有效	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
		可持续影响指标	特色产业持续带动就业	有效	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			特色产业持续带动增收	有效	100%-80%(含)	3.35		100%	3.02	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			群众满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						100			96.81	